

DOPLNĚK 05 / 2020

±0,000 = 366,45 m n.m.

NÁZEV STAVBY: NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ZZS PAK		MÍSTO STAVBY: Moravská Třebová, křižovatka ulic Svitavská a Školní	
		OBJEDNATEL DOKUMENTACE: PARDUBICKÝ KRAJ	
		UŽIVATEL: NEMOCNICE NP MT, ZZS PAK	
		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2018_046_CZ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>SIEBERTTALAŠ SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM</div>			
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL: ING. ARCH. TOMÁŠ JANEČEK		
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: F - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	KONTROLOVAL: ING. PETR VAŠINA		
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. TOMÁŠ JANEČEK		
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU:	VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. ŠIMON MIKA		
NÁZEV PŘÍLOHY: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPLNĚK		ČÍSLO PARÉ:	
DATUM: 05 / 2020	MĚŘÍTKO:		FORMÁT: 7 A4
Č. ZAKÁZKY_STUPEŇ_ČÁST_Č. OBJEKTU_Č. DÍLU_REVIZE_Č. PŘÍLOHY_NÁZEV PŘÍLOHY 2018_046_CZ_DPS_00F_000_000_001_001_ZOVDOP			

DOPLNĚK ZOV

Tento doplněk dokumentace pro provádění stavby je součástí Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem: „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“ (dále jen jako „NNP MT“).


Doplněk zohledňuje změnu ve smyslu zahrnutí původně vyčleněných stavebních objektů do předmětu plnění veřejné zakázky, a to jmenovitě:

SO 0209 – Stanoviště sběrných nádob na odpad – Školní ulice;

SO 406 – Úpravy VO (doplněk ulice Školní); a

SO 602.4 – ul. Školní.

Jedná se o objekty vyznačené v příloze C3 NEMT_DPS_0KOO_0.00_0302-00-KOORDINACE_ETAPY.pdf modrou barvou v situaci:



Projektová dokumentace související s doplňkem dokumentace je v samostatné části dokumentace a samostatné části v Soupisu prací, dodávek a služeb.

V souvislosti s výše uvedeným se dokumentace ZOV upravuje následovně, pro přehlednost jsou zde, v tomto doplňku, uvedeny pouze měněné části dokumentace:

Část F.1 Identifikační údaje

Změna kapitoly F.1.1.c Předmět projektové dokumentace

Změna 5. a 6. odstavce

Projektová dokumentace pro společné povolení také zahrnovala objekt prodloužení stávajícího řadu splaškové kanalizace v ose ulice Svitavská, tento objekt není součástí této dokumentace pro realizaci stavby, bude realizován na vrub města Moravská Třebová, odlišným dodavatelem, vybraným na základě samostatného výběrového řízení.

Všechny záměry však musí být při jejich realizaci vzájemně koordinovány takovým způsobem, aby byla prioritně zajištěna realizace projektu nemocnice a souvisejících stavebních objektů po celou dobu jejich realizace, resp. aby realizace výše uvedené stavby prodloužení řadu splaškové kanalizace v ose ulice Svitavská, realizované městem MT a jeho dodavatelem, neomezovala, natož pak neznemožňovala bezkolizní provádění stavby nemocnice, nebo narušovala harmonogram stavby.

Doplňené odstavce

Při realizaci záměru NNP MT, včetně realizace SO 0209 – Stanoviště sběrných nádob na odpad – Školní ulice, SO 602.4 – ulice Školní a souvisejících stavebních objektů, musí být po celou dobu realizace zajištěn bezpečný průchod ulicí Školní pro pěší.

Předpokládá se realizace nového chodníku při západním okraji ulice Školní ve finální podobě již v úvodních fázích realizace záměru při zachování provozu na stávajícím chodníku tak, aby mohl být, po uvedení do provozu nového chodníku, stávající chodník demolován a včetně zbývajících částí vozovky původní ulice Školní zahrnut do prostoru staveniště.

Toto řešení bude součástí Projektu organizace výstavby, resp. podrobného harmonogramu dodávek a prací, který bude součástí nabídky dodavatele, a především smlouvy o dílo se Stavebníkem.

Část F.2 Identifikační údaje

Změna kapitoly F.2.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Změna 1. odstavce

Prostor staveniště se nachází na pozemku uvolněném po demolici původního objektu. Pozemek stavby je z jižní a západní strany lemován místními komunikacemi. Komunikace v ulici Svitavská bude v době výstavby záměru NNP MT převedena do režimu zklidněné dopravy (zklidněná zóna s maximální povolenou rychlostí jízdy 30 km/h). Komunikace v ulici Školní je součástí záměru a předpokládá se

uzavření této komunikace pro provoz motorových vozidel na nejkratší možnou dobu nutnou pro realizaci záměru, provoz pěších bude zajištěn po celou dobu výstavby.

Změna 3. odstavce

Pozemek stavby je tvořen pozemky stavebníka, kromě pozemků dotčených úpravami v ulici Svitavská a pozemků, na kterých budou realizovány SO 0209 a SO 0604.2 a související části stavby. Staveniště hlavního objektu bude oploceno, prostor úprav mimo oplocené staveniště bude opatřeno provizorním výstražným značením jak v prostoru komunikace, tak v prostoru pro pěší. Při realizaci nového chodníku v ulici Školní a stanoviště pro odpadní nádoby musí být adekvátně ochráněny objekty oplocení okolních pozemků, včetně zeleně a ostatních prvků a staveb na sousedních a dotčených pozemcích.

Změna 6. odstavce

Stavba bude prováděna tradičními technologiemi s použitím běžných stavebních materiálů za pomoci tradičních mechanizací. Stavební dodavatel musí použít vhodné mechanismy a takové pracovní postupy, které zajistí dodržení podmínek platné legislativy a podmínek uvedených v dalším článku. Stavební činnost musí být soustředěna pouze na pozemek stavebníka, resp. na pozemcích dotčených objekty, které jsou předmětem této veřejné zakázky NNP MT a do prostoru vymezeného zařízení staveniště.

Změna kapitoly F.2.f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Změna 1. odstavce

Plochy vymezené pro staveniště jsou řešeny na pozemku stavebníka a na pozemcích dotčených realizací SO 0209 a SO 0604.2 a souvisejících částí stavby, a to pouze v nejnutnějším rozsahu pro jejich realizaci. Vzhledem k prostorovým nárokům hlavní stavby a možnostem pozemku pro hlavní stavbu, bude potřeba staveniště v průběhu postupu výstavby reorganizovat.

Doplnění 2. odstavce

Předpokládá se zahájení stavby realizací nového chodníku v ulici Školní, při zachování provozu pro pěší na stávajícím chodníku. Část prostoru pro realizaci nového chodníku, zbývající část komunikace, kromě stávajícího chodníku, budou součástí staveniště, resp. dočasného záboru.

Změna posledního odstavce

Dočasné zábory se předpokládají pouze při realizaci obnovení vjezdu na parkoviště z ulice Svitavská a při realizaci nových přechodů pro chodce, kdy budou dočasně zabrány části ulice Svitavská. Zábory v ulici Školní budou pouze po nejnutnější dobu nutnou pro realizaci záměru, provoz pěších bude zajištěn po celou dobu výstavby záměru NNP MT.

Změna kapitoly F.2.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Změna 2. odstavce

V souvislosti s realizací této stavby bude potřeba realizovat také opravu ulice Školní v rozsahu mezi ulicemi Svitavská a Palackého. Tato oprava představuje vybudování nového chodníku na západní hraně ulice a následnou demolici stávajícího chodníku při východní hraně ulice, resp. podél hranice staveniště hlavního objektu nemocnice. Pro pěší bude v ulici Školní zajištěn nejdříve stávající chodník po dobu výstavby nového chodníku, následně bude provoz pěších převeden na nový chodník, tak bude nepřetržitě zajištěn bezbariérový přístup územím.

3. odstavec je zrušen

Změna kapitoly F.2.I) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Doplnění 2. odstavce

Pro pěší bude v ulici Školní zajištěn nejdříve stávající chodník po dobu výstavby nového chodníku, následně bude provoz pěších převeden na nový chodník, tak bude nepřetržitě zajištěn bezbariérový přístup územím.

Změna kapitoly F.2.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření (DIO)

Změna 2. odstavce

Dopravní omezení a jeho značení při budování napojení areálových komunikací nemocnice na ulici Školní a ulici Svitavskou, při realizaci SO 0604.2 a souvisejících částí stavby a při realizaci nových přechodů pro chodce v ulici Svitavská, včetně bezpečnostních ostrůvků v ose komunikace, bude Dodavatelem stavby projednáno s příslušnými dotčenými orgány státní správy, zejména pak s místně příslušným dopravním inspektorátem.

Změna kapitoly F.2.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Změna 1. a 2. odstavce

Projektová dokumentace pro společné povolení také zahrnovala objekt prodloužení stávajícího řadu splaškové kanalizace v ose ulice Svitavská, tento objekt není součástí této dokumentace pro realizaci stavby, bude realizován na vrub města Moravská Třebová, odlišným dodavatelem, vybraným na základě samostatného výběrového řízení.

Všechny záměry však musí být při jejich realizaci vzájemně koordinovány takovým způsobem, aby byla prioritně zajištěna realizace projektu nemocnice a souvisejících stavebních objektů po celou dobu jejich realizace, resp. aby realizace výše uvedené stavby prodloužení řadu splaškové kanalizace v ose ulice Svitavská, realizované městem MT a jeho dodavateli, neomezovala, natož pak neznemožňovala bezkolizní provádění stavby nemocnice, nebo narušovala harmonogram stavby.

Změna kapitoly F.2.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Změna Tabulky č. 4 – Základní fáze výstavby

Fáze	Přehled prací v dané fázi	Trvání
1	Přípravná fáze <ul style="list-style-type: none">realizace zařízení staveniště, vytýčení;příprava území, včetně provedení demolic, vyčištění staveniště, oplocení;provedení HTÚ;realizace ležatých rozvodů navržených pod základovou deskou objektu;realizace nového chodníku v ulici Školní.	2 měsíce (07-08/2020)
2	Zakládání <ul style="list-style-type: none">podkladní vrstvy;základová deskazákladové konstrukce podružných objektů;dokončení chodníku, včetně VO v ulici Školní.	2 měsíce (09-10/2020)
3	Hrubá stavba 1. NP <ul style="list-style-type: none">izolace spodní stavby proti vlhkosti a radonu;nosné zdivo, příprava pro realizaci stropu;svislé monolitické konstrukce;realizace podružných objektů;podkladní vrstvy zpevněných ploch sever a západ;demolice původního chodníku v ulici Školní.	1 měsíc (11/2020)
4	Zimní přestávka	2 měsíce (12/2020 – 01/2021)
5	Zastropení 1. NP <ul style="list-style-type: none">provedení skládaného stropu nad 1. NP;provedení monolitických částí zastropení;betonáže, včetně technologické přestávky;zastřešení a dokončovací práce podružných objektůvybourání vrstev stávající vozovky v ulici školní, realizace a opravy podkladních vrstev nové vozovky.	1,5 měsíce (02-03/2021)
6	Hrubá stavba 2. NP <ul style="list-style-type: none">provedení střechy nad 1.NP;nosné zdivo, příprava pro realizaci stropu 2. NP;svislé monolitické konstrukce;práce PSV v 1. NP, včetně osazování výplní;realizace SO 0209 v ulici Školní.	2 měsíce (03-05/2021)
7	Zastropení 2. NP <ul style="list-style-type: none">provedení skládaného stropu nad 2. NP;provedení monolitických částí zastropení;betonáže, včetně technologické přestávky.	1,5 měsíce (05-06/2021)
8	Práce PSV 1 a 2. NP <ul style="list-style-type: none">provedení střechy nad 2.NP;dokončovací práce PSV v 1. NP;fasáda;dokončení zpevněných ploch sever a západ;	3 měsíce (07-09/2021)

Fáze	Přehled prací v dané fázi	Trvání
	<ul style="list-style-type: none">realizace finálních úprav v ulici Školní – severní polovina;přesun zařízení staveniště.	
9	Dokončovací práce, plochy jih <ul style="list-style-type: none">dokončovací práce 1. a 2.NP;dokončovací práce fasáda;realizace zpevněných ploch jih;realizace finálních úprav v ulici Školní – jižní polovina;sadovnické úpravy;komplexní zkoušky;likvidace zařízení staveniště.	2 měsíce (10-11/2021)
10	Zkušební provoz <ul style="list-style-type: none">zkušební provoz;procesy předání Stavebníkovi a uživateli	2 měsíce (12/2021 – 01/2022)

V Praze dne 18. 5. 2020 vypracoval


.....
Tomáš Janeček