

Rámcový harmonogram stavby

11/2018	demontáž stávajícího systému v budově B mimo větve Umývárny a kanceláře a větve Obytného prostoru; demontáž expanzní nádrže na půdě budovy A
12/2018	zahájení montáže otopných těles a rozvodů ÚT v demontované části budovy B
01-06/2019	dokončení systému ÚT v demontované části budovy B
06-08/2019	demontáž a montáž nových rozvodů a otopného systému na zbývající části budovy B
04-06/2019	demontáž stávajícího otopného systému na budově A, osazení otopných těles a rozvodů ÚT ve 4.NP, Bytové jednotce a Odborné učebny chovatelství
07-08/2019	kompletní montáž a zprovoznění systému ÚT, dokončovací a zapravovací práce
09-10/2019	dokončovací a zapravovací práce

Rámcový HMG bude upřesněn po podpisu SoD s ohledem na provoz školy (maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky atd.)