

D	Režim/Nové úkoly	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdky
1	HMG AREÁL ŽELEZNIČNÍHO DEPA V DOLNÍ LIPCE	450 dny	31.03. 25	18.12. 26	
2	E/1 - Etapa 1/1	450 dny	31.03. 25	18.12. 26	
3	Opatření a klasifikační doprava	20 dny	06.05. 25	08.09. 25	415F
4	Výluky dlouhodobě - 43K nepřetržitě	33 dny	27.05. 26	10.07. 26	
5	Zahájení	0 dny	27.05. 26	27.05. 26	415S
6	Ukončení	0 dny	10.07. 26	10.07. 26	415F
7	Omezení žel. provozu - pom.jízda a noční výř	7 dny	10.04. 25	18.04. 25	31
8	Zahájení	0 dny	10.04. 25	10.04. 25	785S
9	Ukončení	0 dny	18.04. 25	18.04. 25	785F
10	Krátkodobá noční výluka - 14hod	0 dny	18.04. 25	18.04. 25	1049F/1115F
11	PS 01 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	268 dny	28.05. 25	05.06. 26	
12	01* Demontáž prvků zab.zařízení	3 dny	28.05. 25	02.06. 25	945F
13	01* Montáž prvků zab.zařízení	3 dny	03.06. 26	05.06. 26	961Z
14	01* Stavební činnost v prostoru koleje	3 dny	03.06. 26	05.06. 26	986F/139F
15	PS 02 TOČNA pr. 14,5 m	20 dny	22.10. 25	18.11. 25	
16	02* Nová kabelová trasa a prvky zařízen	10 dny	22.10. 25	04.11. 25	509F
17	02* Připojení zařízen	5 dny	12.11. 25	18.11. 25	1651FF
18	PS 03 TOČNA pr. 22,14 m	52 dny	08.09. 25	18.11. 25	
19	03* Nová kabelová trasa a prvky zařízen	10 dny	08.09. 25	19.09. 25	549F
20	03* Připojení zařízen	5 dny	12.11. 25	18.11. 25	19351FF
21	SO 01 VSTUPNÍ OBJEKT	395 dny	16.06. 25	18.12. 26	
22	01/ Zemní a přípravné práce	30 dny	16.06. 25	25.07. 25	85
23	01/ Stavební práce - nové konstrukce	330 dny	28.07. 25	18.12. 26	22
24	SO 02 ROTUNDA	305 dny	07.07. 25	04.09. 26	
25	02/ Zemní a přípravné práce	55 dny	07.07. 25	19.09. 25	225S+15 dny
26	02/ Stavební práce - nové konstrukce	120 dny	23.03. 26	04.09. 26	25:23FF/75 dny
27	SO 03 HRADLO	60 dny	25.03. 26	16.06. 26	
28	03/ Zemní práce	20 dny	25.03. 26	21.04. 26	90
29	03/ Stavební práce - nové konstrukce	40 dny	22.04. 26	16.06. 26	28
30	SO 04 OBJEKT VODÁŘNY	120 dny	25.03. 26	08.09. 26	
31	04/ Bourací práce	30 dny	25.03. 26	05.05. 26	90
32	04/ Stavební práce - nové konstrukce	90 dny	06.05. 26	08.09. 26	91
33	SO 05 OBJEKT TRATOVÉHO OKRSKU	60 dny	25.03. 26	16.06. 26	90
34	05/ Bourací práce	20 dny	25.03. 26	21.04. 26	
35	05/ Stavební práce - nové konstrukce	40 dny	22.04. 26	16.06. 26	34
36	SO 06 OBJEKT VYTÁPENÍ	325 dny	03.09. 25	01.12. 26	
37	06/ 06.1 OBJEKT VYTÁPENÍ	325 dny	03.09. 25	01.12. 26	
38	06.1.1 Stávající budova	180 dny	25.03. 26	01.12. 26	90
39	06.1.1/ Bourací práce	30 dny	25.03. 26	05.05. 26	
40	06.1.1/ Stavební práce - nové konstrukce	150 dny	06.05. 26	01.12. 26	59
41	06.1.1/ Stavební činnost v prostoru koleje	45 dny	01.05. 26	10.07. 26	975S
42	06.1.2 Přístavba objektu	60 dny	20.04. 26	10.07. 26	90
43	06.1.2/ Obvodový plášť budovy a přísluše	60 dny	20.04. 26	10.07. 26	84FF
44	06.1.2/ Stavební činnost v prostoru koleje	45 dny	27.05. 26	10.07. 26	415S
45	OSO 06.2 PROHLUBČÍ JÁMA	55 dny	03.09. 25	19.11. 25	
46	06.2/ Zemní práce	10 dny	03.09. 25	17.09. 25	475F
47	06.2/ Stavební práce - nové konstrukce	45 dny	17.09. 25	19.11. 25	905F
48	SO 07 TOČNA pr. 14,5 m	110 dny	18.06. 25	18.11. 25	
49	07/ Demontáž stávajících zařízen	10 dny	18.06. 25	01.07. 25	94F5-3 dny
50	07/ Stavební a konstrukční práce	90 dny	02.07. 25	04.11. 25	49
51	07/ Montáž a zprovoznění	10 dny	05.11. 25	18.11. 25	50
52	SO 08 TOČNA pr. 22,14 m	122 dny	02.06. 25	18.11. 25	
53	08/ Zemní práce	10 dny	02.06. 25	13.06. 25	106
54	08/ Stavební a konstrukční práce	70 dny	16.06. 25	19.09. 25	53
55	08/ Montáž a zprovoznění	10 dny	05.11. 25	18.11. 25	54:51S5
56	SO 09 VODNÍ JERÁBY	223 dny	03.09. 25	10.07. 26	
57	09/ Zemní práce	10 dny	03.09. 25	16.09. 25	775S
58	09/ Stavební činn. zřízení nového jeřábu v areálu	45 dny	17.09. 25	18.11. 25	57
59	09/ Demontáž stávajících zařízen	5 dny	11.05. 26	15.05. 26	425S
60	09/ Stavební a konstrukční práce	35 dny	18.05. 26	03.07. 26	96:58:57
61	09/ Montáž a zprovoznění	5 dny	06.07. 26	10.07. 26	86:50FF
62	09/ Stavební činnost v prostoru koleje	10 dny	11.05. 26	10.07. 26	415F
63	SO 10 OPOČENÍ A BRÁNY	395 dny	31.03. 25	02.10. 26	
64	10/ Ostranění stávajících konstrukcí	15 dny	31.03. 25	18.04. 25	
65	10/ Stavební práce - nové konstrukce	90 dny	01.06. 26	02.10. 26	64:08S5
66	10/ Stavební činnost v prostoru koleje	30 dny	01.05. 26	10.07. 26	415F
67	SO 11 JÍMKY NA VYVÁZENÍ	20 dny	03.09. 25	30.09. 25	89:88
68	11/ Zemní práce	10 dny	03.09. 25	16.09. 25	89:88
69	11/ Stavební práce - nové konstrukce	10 dny	17.09. 25	30.09. 25	68
70	SO 11 LUKVADCE OČIŠŤOVÝCH VOD	55 dny	03.09. 25	19.11. 25	
71	12/ Zemní práce	20 dny	03.09. 25	30.09. 25	89:88
72	12/ Stavební práce - nové konstrukce	35 dny	01.10. 25	19.11. 25	71:77S5:905F
73	SO 13 AREÁLOVÉ ROZVOODY	162 dny	31.03. 25	11.11. 25	
74	13/ Silnoproudé a slaboproudé rozvody	30 dny	03.09. 25	14.10. 25	89:88
75	13/ Vodovod	65 dny	31.03. 25	30.09. 25	113S5
76	13/ Kanalizace splašková	10 dny	03.09. 25	16.09. 25	89:88
77	13/ Kanalizace dešťová	50 dny	03.09. 25	11.11. 25	89:88
78	13/ Stavební činnost v prostoru koleje	9 dny	10.04. 25	18.04. 25	755S+8 dny
79	SO 14 OSVĚTLENÍ AREÁLU	385 dny	31.03. 25	18.09. 26	
80	14/ Demontáž stávajících zařízen	10 dny	31.03. 25	11.04. 25	
81	14/ Stavební a konstrukční práce	20 dny	22.10. 25	19.11. 25	80:905F
82	14/ Montáž a zprovoznění	10 dny	07.09. 26	18.09. 26	81:91
83	SO 15 HTU	55 dny	31.03. 25	13.06. 25	
84	15/ Sírnyky zemin	10 dny	31.03. 25	11.04. 25	
85	15/ Hrubé zemní práce	45 dny	14.04. 25	13.06. 25	84
86	15/ Zemní inžený a odstraňovací prvky	25 dny	28.04. 25	30.05. 25	855S+10 dny
87	SO 16 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	375 dny	31.03. 25	04.09. 26	
88	16/ Odvodnění odlezu	25 dny	31.03. 25	05.05. 25	1005F
89	16/ Zemní práce	45 dny	02.07. 25	02.09. 25	49
90	16/ Konstrukční vrstvy	55 dny	19.11. 25	24.03. 26	89F5-5 dny:51
91	16/ Kryty komunikací a zpevněných ploch	75 dny	25.05. 26	04.09. 26	90F5-15 dny:21
92	SO 17 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK	262 dny	02.06. 25	02.06. 26	
93	OSO 17.2 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK	262 dny	02.06. 25	02.06. 26	
94	17.2/ Demontáž kolejového nářadí	15 dny	02.06. 25	20.06. 25	89F5-10 dny
95	17.2/ Železniční spodek - nový stav	50 dny	19.11. 25	17.03. 26	94:90S5
96	17.2/ Železniční svršek - nový stav	65 dny	04.03. 26	02.06. 26	99F5-10 dny:71
97	17.2/ Stavební činnost v prostoru koleje	5 dny	27.05. 26	02.06. 26	969F
98	SO 18 KTY A SADOVÉ ÚPRAVY	45 dny	24.08. 26	23.10. 26	89F5-10 dny
99	18/ Sadbové úpravy	15 dny	24.08. 26	11.09. 26	
100	18/ Ohumozování a osetí	45 dny	24.08. 26	23.10. 26	99S5
101	SO 19 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VN (SŽ SEE)	15 dny	31.03. 25	18.04. 25	
102	19/ Nová kabelová trasa a prvky VN	15 dny	31.03. 25	18.04. 25	855S+15 dny
103	19/ Připojení napájení VN	1 den	18.04. 25	18.04. 25	1029F
104	19/ Omezení železniční dopravy	1 den	18.04. 25	18.04. 25	103S5/78FF
105	SO 20 PŘELOŽKA SĎLŮVACHO KABELU CETIN	22 dny	05.05. 25	03.06. 25	
106	20/ Nová kabelová trasa a prvky sĎl.zařízen	20 dny	05.05. 25	30.05. 25	
107	20/ Připojení napájení sĎl.zařízen	2 dny	02.06. 25	03.06. 25	106
108	SO 21 PŘELOŽKY KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ ČD	15 dny	31.03. 25	18.04. 25	
109	TELEMATIKA				
110	21/ Nová kabelová trasa a prvky sĎl.zařízen	15 dny	31.03. 25	18.04. 25	
111	21/ Připojení napájení sĎl.zařízen	1 den	18.04. 25	18.04. 25	1099F
112	21/ Stavební činnost v prostoru koleje	1 den	18.04. 25	18.04. 25	110S5/78FF
113	SO 22 PŘÍPOJKA VODOVODU PRO AREÁL	5 dny	31.03. 25	04.04. 25	
114	22/ Nová vodovodní přípojka	5 dny	31.03. 25	04.04. 25	49
115	22/ Připojení vodovodního potrubí	1 den	04.04. 25	04.04. 25	1139F
116	SO 23 PŘÍPOJKA VODOVODU PRO RD	18 dny	07.04. 25	30.04. 25	113
117	23/ Nová vodovodní přípojka	18 dny	07.04. 25	30.04. 25	
118	23/ Připojení vodovodního potrubí	1 den	30.04. 25	30.04. 25	1169F
119	SO 24 PŘÍPOJKA ELEKTRO PRO POTŘEBY AREÁLU	15 dny	01.06. 26	19.06. 26	65S5
120	24/ Nová přípojka elektro	15 dny	01.06. 26	19.06. 26	
121	24/ Připojení napájecího vedení	1 den	19.06. 26	19.06. 26	1199F
122	SO 25 OBNOVA STAV. VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK A REKONSTRUKCE VODOMĚRNÉ	236 dny	01.05. 25	26.03. 26	117
123	25/ Práce na stávajících zařízeních	30 dny	01.05. 25	11.06. 25	
124	25/ Zprovoznění zařízen	2 dny	25.03. 26	26.03. 26	122:90
125	SO 26 VLEČKOVÉ BRÁNY	85 dny	16.03. 26	10.07. 26	
126	26/ Zemní práce	10 dny	16.03. 26	27.03. 26	89F5-2 dny
127	26/ Stavební práce - nové konstrukce	75 dny	30.03. 26	10.07. 26	125
128	26/ Stavební činnost v prostoru koleje	15 dny	26.06. 26	10.07. 26	126F/415F
129	SO 27 POŽÁRNÍ NÁDŘEŽ	20 dny	03.09. 25	30.09. 25	
130	27/ Zemní práce	10 dny	03.09. 25	16.09. 25	89:88
	27/ Stavební práce - nové konstrukce	10 dny	17.09. 25	30.09. 25	129

