

HARMONOGRAM VYBUDOVÁNÍ PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE																												
	1							2							3							4						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Příprava území	X	X																										
Vybudování nestmelených vrstev			X	X																								
Vybudování krytové vrstvy					X																							
Terénní úpravy								X	X																			
Dopravní zařízení a značení									X																			

HARMONOGRAM ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE																												
	1							2							3							4						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Odstranění dopravního zařízení a značení	X																											
Odstranění konstrukčních vrstev		X	X																									
Obnovení stávajícího stavu				X	X																							
Následná péče pro obnovení stávajícího stavu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Vybudování provizorní staveništní komunikace je odhadováno na 7 dní.

Odstranění provizorní staveništní komunikace s obnovením stávajícího stavu a následnou péčí je odhadováno na 21 dní.