



PARDUBICKÝ KRAJ

Odborný léčebný ústav Jevíčko, 569 43 JEVÍČKO

Základní provozní podmínky realizace projektu „Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů“.

- Práce provádět pouze v pracovních dnech v době od 7.00 do 17.00 hod - (bezhluché práce bude možné provádět po dohodě s provozovatelem i mimo tuto dobu).
- Práce na rozvodech ÚT v 1PP provést mimo období provozu vytápění
- Při realizaci stavebních prací 1.etapy (1PP a 1NP) je třeba brát zřetel na to, že část stávajících prostor v 1NP bude v plném provozu a stavební úpravy jednotlivých částí 1NP budou na tuto skutečnost muset brát zřetel. Práce na hlavní chodbě 1NP v odpoledních hodinách.
- Při realizaci stavebních prací 2.etapy (2NP) budou v plném provozu všechny prostory 1NP, 3NP a 4NP. Pouze bude do těchto prostor zasaženo z důvodu napojení na stávající rozvody a z důvodu propojení jednotlivých pater. Vše s velkou opatrností na stávající provoz daných oddělení. Řešené prostory jednotlivých rekonstruovaných částí (2.etapy) budou od stávajících, plně funkčních oddělení chráněny proti prachu –zaplentováním.
- Při realizaci stavebních prací 3.etapy (3NP) budou v plném provozu všechny prostory 1NP, 2NP a 4NP. Pouze bude do těchto prostor zasaženo z důvodu napojení na stávající rozvody a z důvodu propojení jednotlivých pater. Vše s velkou opatrností na stávající provoz daných oddělení. Řešené prostory jednotlivých rekonstruovaných částí (3.etapy) budou od stávajících, plně funkčních oddělení chráněny proti prachu – zaplentováním.
- Při realizaci stavebních prací 4.etapy (4NP) budou v plném provozu všechny prostory 1NP, 2NP a 3NP. Pouze bude do těchto prostor zasaženo z důvodu napojení na stávající rozvody a z důvodu propojení jednotlivých pater. Vše s velkou opatrností na stávající provoz daných oddělení. Řešené prostory jednotlivých rekonstruovaných částí (4.etapy) budou od stávajících, plně funkčních oddělení chráněny proti prachu – zaplentováním.
- Práce na střeše – z venkovního prostoru

- Nutné doby pro stěhování prostor mezi jednotlivými etapami:


Před pracemi v kancelářích a šatnách 1NP - 1 týden

Mezi 1. a 2. etapou 10 dnů po dokončené a předané předchozí etapě - bez vad a nedodělků

Mezi 2. a 3. etapou 21 dnů po dokončené a předané předchozí etapě - bez vad a nedodělků

Mezi 3. a 4. etapou 21 dnů po dokončené a předané předchozí etapě - bez vad a nedodělků

OLÚ Jevíčko březen 2021


Ing. Antonín Staněk
Technický náměstek

