

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

| ČÍSLO ZMĚNY | DATUM ZMĚNY | POPIS/OBSAH ZMĚNY | PODPIS |
|----------------|----------------|-------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 317-005A CHOCEŇ

název akce

H RŮZNÉ

Projektová část / stavební objekt

| | |
|---|--------------------|
| Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel | spolupráce |
| Choceň místo stavby | Pardubický kraj |



DIK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

| Plán kontrolních prohlídek | | DUSP+PDPS |
|----------------------------|---------|-----------|
| název přílohy | měřítka | stupeň |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|------------|
| ING. M. BURIANEC kontroloval |  | ING. JAN FELGR hlavní inženýr projektu |  | A074/18 číslo zakázky | H.4 |
| ING. JAN FELGR zodpovědný projektant |  | ING. JAN FELGR vedoucí projektant |  | 02/2019 datum | |

Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí

Plán kontrolních prohlídek stavby dle §133 zákona 183/2006 Sb.

Stavební objekty řady 100 – objekty pozemní komunikací

Kontrolní prohlídka č. 1

- zemní práce
- ochrana stávajících podzemních vedení IS
- kontrola provedení odhumusování a odstranění keřů
- kontrola výsledků zkoušek předepsaných příslušnými ČSN (viz. PD)
- kontrola provedení zemních prací pro trubní vedení (výkop, lože, ...)

Kontrolní prohlídka č. 2

- spodní stavba
- kontrola aktivní zóny
- dodržení předepsané výškové úrovně zemní pláně
- kontrola podélné drenáže
- kontrola přípojek uličních vpustí

Kontrolní prohlídka č. 3

- kontrola polohového provedení obrub
- kontrola projektem předepsaných mocností spodních konstrukčních vrstev
- kontrola atestů a zkoušek instalovaných výrobků (obrubníky, betonová dlažba, vpusti, ...)
- směrové a výškové řešení

Kontrolní prohlídka č. 4

- kontrola projektem předepsaných mocností vrchních konstrukčních vrstev
- kontrola krytu dle požadavků definovaných příslušnými ČSN
- kontrola osazení svislého dopravního značení dle projektu
- kontrola provedení vodorovného dopravního značení

Kontrolní prohlídka č. 5

- kontrola díla před ukončením záruční lhůty
- rovinatost krytu
- poruchy krytu
- úroveň zaplnění spár dlažby
- technický stav obrubníků

Stavební objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi

(SO 201)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola stavu nosné konstrukce po odkrytí svršku pro 1. etapu
- kontrola umístění pomocných montážních konstrukcí pro 1. etapu

Kontrolní prohlídka č. 2

- kontrola stavu spodní stavby pro 1. etapu
- kontrola výztuže, tvaru, polohy nosné konstrukce pro 1. etapu
- kontrola provedení izolačních vrstev na mostech pro 1. etapu
- kontrola odvodnění pro 1. etapu
- kontrola pokládky vrstev vozovky pro 1. etapu
- kontrola napojení říms a záchytného systému pro 1. etapu

Kontrolní prohlídka č. 3

- kontrola stavu nosné konstrukce po odkrytí svršku pro 2. etapu
- kontrola umístění pomocných montážních konstrukcí pro 2. etapu

Kontrolní prohlídka č. 4

- kontrola stavu spodní stavby pro 2. etapu
- kontrola výztuže, tvaru, polohy nosné konstrukce pro 2. etapu
- kontrola provedení izolačních vrstev na mostech pro 2. etapu
- kontrola odvodnění pro 2. etapu
- kontrola pokládky vrstev vozovky pro 2. etapu
- kontrola napojení říms a záchytného systému pro 2. etapu

Stavební objekty řady 300 – vodohospodářské objekty

(SO 300) - nevyužito

Stavební objekty řady 400 – elektro a sdělovací objekty

(SO 401)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola provedení a napojení trvalých přeložek pro 1. etapu

Kontrolní prohlídka č. 2

- kontrola provedení a napojení trvalých přeložek pro 2. etapu
- kontrola revizních zpráv (předány při uvedení zařízení do provozu)

Stavební objekty řady 500 – objekty trubních vedení

(SO 500) - nevyužito

Stavební objekty řady 800 – objekt úpravy území

(SO 801)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola odstraněných dřevin
- kontrola provedení výsadby keřů
- kontrola ohumusování a ozelenění nezpevněných ploch

Stavební objekty řady 900 – Další objekty

(SO 901)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola průjezdnosti a umístění dopravního značení a signalizačního zařízení pro 1. etapu

Kontrolní prohlídka č. 2

- kontrola průjezdnosti a umístění dopravního značení a signalizačního zařízení pro 2. etapu