

AUTORIZACE

ČÍSLO PŘÍLOHY

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 360-016 NĚMČICE

název akce





H RŮZNÉ

Projektová část / stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	
Němčice místo stavby	Pardubický kraj

DÍK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Plán kontrolních prohlídek		DUSP+PDPS
název přílohy	měřítka	stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. PETRA MÜLLEROVÁ hlavní inženýr projektu		A071/18 číslo zakázky	H.4 číslo přílohy
ING. PETRA MÜLLEROVÁ zodpovědný projektant		ING. PETRA MÜLLEROVÁ vedoucí projektant		2/2019 datum	

Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice

Plán kontrolních prohlídek stavby dle §133 zákona 183/2006 Sb.

Stavební objekty řady 100 – objekty pozemní komunikací

Kontrolní prohlídka č. 1

- zemní práce
- ochrana stávajících podzemních vedení IS
- kontrola provedení odhumusování
- kontrola podloží zemního tělesa
- kontrola výstavby zemního tělesa (materiál)
- kontrola výsledků zkoušek předepsaných příslušnými ČSN (viz. PD)
- kontrola provedení zemních prací pro trubní vedení (výkop, lože, ...)

Kontrolní prohlídka č. 2

- spodní stavba
- kontrola aktivní zóny
- dodržení předepsané výškové úrovně zemní pláně
- kontrola podélné drenáže

Kontrolní prohlídka č. 3

- směrové a výškové vedení
- kontrola projektem předepsané mocnosti konstrukce
- kontrola atestů a zkoušek instalovaných výrobků (obrubníky, betonová dlažba, vpusti, ...)
- směrové a výškové řešení
- provedení přípojek UV, PV, drenáže

Kontrolní prohlídka č. 4

- účast na přijímacích zkouškách
- kontrola krytu dle požadavků definovaných příslušnými ČSN
- kontrola osazení svislého dopravního značení dle projektu
- kontrola provedení vodorovného dopravního značení

Kontrolní prohlídka č. 5

- kontrola díla před ukončením záruční lhůty
- rovinatost krytu
- poruchy krytu
- úroveň zaplnění spár dlažby
- technický stav obrubníků

Stavební objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi

(SO 201, SO 202)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola osazení provizorní lávky
- kontrola umístění dočasných beraněných zápor

Kontrolní prohlídka č. 2

- kontrola výztuže, tvaru, polohy základu, dříků, křídel a příčle rámu

Kontrolní prohlídka č. 3

- kontrola provedení izolačních vrstev na mostech
- kontrola odvodnění
- kontrola zpevnění svahů okolo opěr
- kontrola pokládky vrstev vozovky
- kontrola napojení říms a záchytného systému

Stavební objekty řady 300 – vodohospodářské objekty

(SO 300) - nevyužito

Stavební objekty řady 400 – elektro a sdělovací objekty

(SO 401, SO 411)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola provedení a napojení provizorních přeložek

Kontrolní prohlídka č. 2

- kontrola provedení a napojení trvalých přeložek
- kontrola revizních zpráv (předány při uvedení zařízení do provozu)

Stavební objekty řady 500 – objekty trubních vedení

(SO 500) - nevyužito

Stavební objekty řady 800 – objekt úpravy území

(SO 801)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola odstraněných dřevin
- kontrola provedení výsadby stromů na místě náhradní výsadby určené obcí
- kontrola ohumusování a ozelenění nezpevněných ploch

Stavební objekty řady 900 – Další objekty

(SO 901)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola průjezdnosti a umístění dopravního značení