



MODERNIZACE SILNICE II/360 POLIČKA - KOROUHEV - HRANICE KRAJE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 06.11.2018

Generální projektant:



PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

www.prodin.cz
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

Zpracovatel části dokumentace:

Vypracoval: Ing. Martin Dlabac	Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš		
Kraj: Pardubický	Traťový úsek: Polička - hranice kraje			
Objednatel: Pardubický kraj				
Akce: MODERNIZACE SILNICE II/360 POLIČKA - KOROUHEV - HRANICE KRAJE				
Obsah výkresu: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 06.11.2018			E-mail: martin.dlabac@prodin.cz	
			Datum: 11/2018	
			Stupeň dokumentace: DÚR + DSP + PDPS	
			Číslo zakázky: 3110-18-078	
			Změna:	Číslo kopie:
			Měřítko:	
			Část dokumentace:	Číslo výkresu:



Zápis z jednání konaného v úterý dne 06.11.2018 od 10:45 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Polička

Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje

ZÚČASTNĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Krajský úřad Pardubického kraje

- Ing. Jiří Kučera
- Ing. Pavel Jakubec

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

- Michal Konečný

Projekční kancelář PRODIN a.s.

- Ing. Michal Hornýš
- Ing. Martin Dlabáč

Projekce silniční vegetace

- Ing. Renata Mlejnková

Policie České republiky – DI Svitavy

- Por. Bc. Martin Pavliš

Město Polička

- Jaroslav Martinů
- Pavel Štefka
- Mgr. Jan Teplý
- Zdeněk Hrstka, DiS.

Obec Korouhev

- Ing. Petr Vondrovic



PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:

Představení projektové dokumentace:

- Rozsah stavebních prací
- Směrové, výškové a příčné uspořádání komunikace
- Návrh konstrukce vozovky
- Oprava mostního objektu
- Vybudování okružní křižovatky
- Dopravně inženýrské opatření
- Autobusové zastávky
- Koordinace navazujících projektů

S tímto konceptem byli zúčastnění seznámeni a následně byly prodiskutovány další návrhy a připomínky.

Doplnění projektové dokumentace:

- Rozsah opravy krytu vozovky – zastavěná část města Polička (intravilán obce) zkrácen – realizace proběhla v roce cca 2017/2018
- V realizovaném úseku proběhne pouze obnovení vodorovného dopravního značení formou plast
- Součástí projektové dokumentace bude také oprava mostu v realizovaném úseku (most nebyl v akci opraven) – evidenční číslo 360 – 023
- Při opravě mostů dojde ke vložení chrániček pro případnou budoucí optiku
- Ve směrových obloucích (zatačkách) budou dodrženy rozhledy pro zastavení
- Svislé a vodorovné dopravní značení bude upraveno tak, aby odpovídalo stávajícím předpisům
- Autobusové zálivy a nové zastávky budou provedeny dle platných předpisů
- Nové nástupiště bude převedeno do vlastnictví Města Poličky
- Autobusové zastávky, přeložky chodníků a veřejné osvětlení na území obce Korouhev bude převedeno do vlastnictví obce Korouhev.
- Z důvodů nadvýšení nivelety o + 1 cm dojde k výměně stávajících obrubníků v zastavěných částech (intravilán obcí)
- Na celou délku úseku bude započítána sanace podkladní vrstvy vozovky v rozsahu 20 % celkové plochy
- Veškeré hospodářské sjezdy budou opatřeny šikmým čelem (z důvodů bezpečnosti)
- Reprofilace příkopů bude provedena v takovém rozsahu, aby nebyly vytvořeny příliš strmé sklony násypových svahů
- Realizace bude prováděna v jiné časové období než akce Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová z důvodů objízdných tras

PREZENČNÍ LISTINA

Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje

[illegible]