



LEGENDA ETAP BOURACÍCH PRACÍ:

- ETAPA BOURÁNÍ 1
- ETAPA BOURÁNÍ 2.A
- ETAPA BOURÁNÍ 2.B
- ETAPA BOURÁNÍ 2.C

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ:

- Vykližení interiérového vybavení (nábytek, kuch. linky, recepční pulty, obrazy, reklamní a informační cedulky, zrcadla, vybavení hyg. zázemí a podobně)
- Příprava bouracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem, plánek a tabulek okolo bouraného objektu. Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích prací.
- Odstranění povrchových materiálů (např. koberce, akustické a architektonické obklady)
- Odpojení stavyby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž.
- Odpojení jednotlivých částí od médií (Elektro, vodovod, vytápění/chlazení) a odstranění všech vnitřních montovaných konstrukcí (příčky a podhledy, zděných příček, sanity a koncových prvků ZTI a elektro(svítidla, zásuvky, vypínače). Dále demontáž parapetních konstrukcí, demontáž VZT prvků a tech. vedení.
- Odstranění nebezpečných látek, např. azbest.
- Odstranění a demontáž technického zařízení budovy.
- Demontáž zbytků konstrukcí pro znovoná: oddělovací příčky, pomocné konstrukce.
- Postupné bourání stavyby pomocí středně velkých mechanismů - postup bourání nosných konstrukcí je obecně popsán v dle statika v dokumentaci jednotlivých objektů - nutno respektovat! Stěny budou odstraněny včetně základových konstrukcí
- Odvoz stavební suti - odklizení stavební suti a začátek stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)

ROZVODY A ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ SOUSEDNÍM OBJEKTŮM, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V PROVOZU, MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY A OCHRÁNĚNY.

- NA BOURACÍ PRÁCE BUDE PROVÁČOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODAVATELE. I S OHLEDEM NA NAVAŽUJÍCÍ FUNKČNÍ ČÁSTI NEMOCNICE SVITAVY
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ZA STÁLÉ PŘÍTOMNOSTI ODBORNÉ ZPŮSOBLÉ OSOBY A ZÁSTUPCE INVESTORA PŘÍP. PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁČOVÁNY TECHNOLOGIEM SNIŽUJÍCÍ HLUK, PRAŠNOST A VIBRACE
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOUT VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ A MÉDIÍ PROCHÁZEJÍCÍCH BOURANÝM PROSTOŘEM A TO ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVÁČOVÁN PÍSEMNÝ PROTOKOL
- PŘÍ BOURÁNÍ PŘÍČEK A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
- PŘÍ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LÍŠIT OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V PD, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
- VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL SE BUDE PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇOVAT Z OBJEKTU. NESMÍ DOCHÁZET K JEHO HROMADĚNÍ A LOKÁLNÍMU PŘETÍŽOVÁNÍ KONSTRUKCE
- NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU LIKVIDOVÁNY PŘEDEPSANÝMI POSTUPY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁČOVÁNY S SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 591/2008 SB., O BLUŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ NA STAVENIŠTÍCH A S NÍ SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY A DLE ZPRACOVANÉ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENA HLAVNÍM STATIKEM OBJEKTU
- PRACOVNÍCI MUSÍ BÝT VYBVENÍ VŠEMI POTŘEBNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI A PROSTŘEDKY

POLOHOVNÝ SYSTÉM: **S-JTSK** VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **Bpv** ±0,000 = 440,76 m.n.m. M 1/100 1m 15m

REV. | REV. | DATUM | DATE | POPIS | DESCRIPTION  
**00** 01/06/2024 Popis revize 00

NAZEV STAVBY | BUILDING  
**NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu**

MÍSTO STAVBY | LOCATION  
Svitavská nemocnice  
Kollárova 7  
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR  
**Pardubický kraj**  
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT  
**Karlínblok, s.r.o.**  
Pernerova 659/31a  
186 00, Praha 8  
www.karlinblok.cz  
hlavní architekt projektu  
Ak. arch. Vladimír Kružik

HLAVNÍ PROJEKTANT | HEAD DESIGNER  
**Karlínblok, s.r.o.**  
Pernerova 659/31a  
186 00, Praha 8  
www.karlinblok.cz  
hlavní inženýr projektu  
Dalibor Stejskal

ZPRACOVATEL ČÁSTÍ | SUBCONTRACTOR  
**Karlínblok, s.r.o.**  
Pernerova 659/31a  
186 00, Praha 8  
XX-XXX  
číslo zakázky  
VYPRACOVAL | DRAWN BY  
Ing. Jitka Hermanová  
Ing. Olga Hroudová  
...  
KONTROLOVAL | CHECKED BY  
Ing. arch. Stanislav Šrot  
...  
ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER  
Dalibor Stejskal

STUPEŇ DOKUMENTACE | DESIGN STAGE  
**D**  
OBJEKT (BO, PS) | BUILDING  
**S004/05** OBJEKT "B" - Objekt lůžkových oddělení, RTG  
DL | PART  
...  
PROFESNÍ DL | PROFESSION PART  
...  
DELENÍ | DIVISION  
...  
ČLENĚNÍ | STRUCTURE  
...  
NAZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME  
KÓPE | COPY  
**PŮDORYS 4.NP**

DATUM | DATE OF ISSUE  
**30/4/2024**  
SEKCE | SECTION  
SO | PS  
BUDOVY | BUILDING  
PART  
DL  
PROF. DL  
PROF. PT.  
DELENÍ  
SEKCE  
STRUCT.  
Č. VÝKRESU  
DRAW. NO.  
**105**  
Č. REVIZE  
REV. NO.  
**00**

NAZEV SOUBORU | FILE NAME  
D\_SO 04\_DEM.dwg

10m

10m

10m

10m