



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/19/20800

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová“

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Ing. Tomáš Ostruszka

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor
objednatele**

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 222907724/0300

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.

se sídlem: Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupen: Ing. Miroslavem Hospůdkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Krejčí, nebo Ing. Leoš Bulva

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Josef Krejčí, nebo Ing. Leoš Bulva

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Ing. Josef Krejčí, nebo Ing. Leoš Bulva

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Josef Krejčí, nebo Ing. Leoš Bulva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí

č. ú.: 126242611/0100

IČ: 15030741

DIČ: CZ 15030741

spisová značka rejstříkového soudu: C/1101 vedená u KS v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 03. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/20800 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 06. 01. 2020 (dále jen „smlouva“).
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

10 678 791,96 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí **2 242 546,31 Kč**.

Cena včetně DPH činí **12 921 338,27 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 3 a 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 3 a 4

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 06. 04. 2020 a schválen usnesením číslo **R/2560/20**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

16. 04. 2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman





AGILE spol. s r.o.
Ing. Miroslav Hospůdka
jednatel


AGILE spol. s r.o.
Náměstí 133
500 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 020 5030741 24



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 18. 3. 2020	
Název akce:	Realizace úspor energie – Gymnázium Česká Třebová		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č. 03		
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr		
Předmět změny: <u>doplnění rozsahu zateplení půdního prostoru</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna řeší doplnění zateplení na bočních stěnách vnitřního schodiště na půdu, kde byly v PD navrženy pouze vysprávký omítek.			
Počet připojených listů specifikací			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: AGILE spol. s r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby:  			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: oceněný soupis prací ZL 3 – Doplnění rozsahu zateplení půdního prostoru			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	18. 3. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: <u>doplnění rozsahu zateplení půdního prostoru</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Změna řeší doplnění zateplení na bočních stěnách vnitřního schodiště na půdu, kde byly v PD navrženy pouze vysrávky omítek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 20 738,43 Kč	106 035,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85 297,11 Kč	Zůstává beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-063_3 Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová

Objekt: 01 Realizace úspor

Rozpočet: ZL 03 Doplnění rozsahu zateplení půdního prostoru

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			78 386,17
PSV			6 910,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			85 297,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	85 297,11 CZK
Základní DPH	21 %	17 912,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,11 CZK**

Cena celkem s DPH **103 209,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			77 317,45	91
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 068,72	1
713	Izolace tepelné	PSV			13 280,94	16
784	Malby	PSV			-6 370,00	-7
Cena celkem					85 297,11	100

Položkový rozpočet

S:	2018-063_3	Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová
O:	01	Realizace úspor
R:	1	Doplnění rozsahu zateplení půdního prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				77 317,45
1	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých pod zateplovací systém: : svislé stěny u schodiště : 402 : 9,15 403 : 23,55 404 : 24,55	m2	57,25000 9,15000 23,55000 24,55000	51,50	2 948,38
2	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	-98,07800	146,50	-14 368,43
3	622319735RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, svislé stěny u schodiště : 402 : 9,15 403 : 23,55 404 : 24,55	m2	57,25000 9,15000 23,55000 24,55000	1 550,00	88 737,50
Díl: 713		Izolace tepelné				2 387,20
4	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá 401 : 32	m2	32,00000 32,00000	74,60	2 387,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 068,72
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,21722	878,00	1 068,72
Díl: 713		Izolace tepelné				10 893,74
6	631	Minerální vata 120 mm, $\lambda=0,039$ 32*2*1,02	m2	65,28000 65,28000	65,00	4 243,20
7	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	32,00000	30,00	960,00
8	673	Difúzní podstřešní fólie kontaktní 32*1,13	m2	36,16000 36,16000	45,00	1 627,20
9	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	32,00000	38,60	1 235,20
10	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	32,00000	40,00	1 280,00
11	693	Geotextilie netkaná 300g/m2 32*1,05	m2	33,60000 33,60000	37,00	1 243,20
12	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	129,76000	2,35	304,94
Díl: 784		Malby				-6 370,00
13	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-98,00000	15,00	-1 470,00
14	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné dle zateplení stěn: : -98	m2	-98,00000 -98,00000	50,00	-4 900,00

Měněpráce:

-20 738,43



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 18. 3. 2020	
Název akce:	Realizace úspor energie – Gymnázium Česká Třebová		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č. 04		
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr		
Předmět změny: <u>sanace omítek kotelný 1. PP, repase oken v půdním prostoru</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna řeší sanaci omítek u nově dodávaných oken na pozici d1 (kotelna). Stávající omítky jsou zdegradované od vlhkosti a hrozí přesun vlhkosti do nově dodaných okenních rámců a jejich poškození. Na základě konzultace s AD byly navrženy sanační úpravy, bránící poškození okenních rámců. - řeší repasi 3 ks okenních křídel v půdním prostoru, které v rámci zateplení nebyly řešeny. Okenní křídla jsou však v tak špatném stavu, že je nutná jejich repase. Toto řešení je potřebné i z estetických důvodů. Dané řešení bylo konzultováno a schváleno orgánem památkové péče.			
Počet připojených listů specifikací			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: AGILE spol. s r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: oceněný soupis prací ZL 4 – sanace omítek kotelný 1. PP, repase oken v půdním prostoru			

FORENTA
s.r.o.

Na Běláku 1229
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 26963082 DIČ: CZ25563082

PROJEKCE - FRIŠ s.r.o.

Lidická 404
560 02 Česká Třebová
IČ: 035 91 875, DIČ: CZ03591875



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	18. 3. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: <u>sanace omítek kotelný 1. PP, repase oken v půdním prostoru</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Změna řeší sanaci omítek u nově dodávaných oken na pozici d1 (kotelna). Stávající omítky jsou zdegradované od vlhkosti a hrozí přesun vlhkosti do nově dodaných okenních rámců a jejich poškození. Na základě konzultace s AD byly navrženy sanační úpravy, bránící poškození okenních rámců. - řeší repasi 3 ks okenních křidel v půdním prostoru, které v rámci zateplení nebyly řešeny. Okenní křídla jsou však v tak špatném stavu, že je nutná jejich repase. Toto řešení je potřebné i z estetických důvodů. Dané řešení bylo konzultováno a schváleno orgánem památkové péče.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	83 862,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83 862,92 Kč	Zůstává beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor majetkový, Správa veřejného práva a investic	 AGILE spol. s r.o. 27 Mírové náměstí 133 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 15030741	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-063_4 Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová

Objekt: 01 Realizace úspor

Rozpočet: ZL 04 Sanace omítek kotelny 1.PP, repase oken v půdním prostoru

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 655,78
PSV			68 207,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 862,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 862,92 CZK
Základní DPH	21 %	17 611,00 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK

Cena celkem s DPH 101 474,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 280,00	17
96	Bourání konstrukci	HSV			1 375,78	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			68 207,14	81
Cena celkem					83 862,92	100

Položkový rozpočet

S:	2018-063_4	Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová
O:	01	Realizace úspor
R:	1	Sanace omítek kotelny 1.PP, repase oken v půdním prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				14 280,00
1	612434113R00	Omítkový sanační systém, vnitřní	m2	16,32000	875,00	14 280,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 375,78
2	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,32000	84,30	1 375,78

9,22*1,5

13,83000

4,98*0,5

2,49000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				68 207,14
3	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	671,70000	1,55	1 041,14
4	766-001	Okno dřevěné jednoduché obloukové 750/1470 mm, REPASE	ks	2,00000	20 339,00	40 678,00
5	766-002	Okno dřevěné jednoduché kulaté pr.1670 mm, polovina okna REPASE + polovina okna nová	ks	1,00000	26 488,00	26 488,00

Méňěpráce:

0,00

