

Krajský úřad Pardubického kraje

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20227**

na zhotovení díla  
**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II –  
Lány u Bylan**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**  
č. ú.: **235169767/0300**  
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena  
přes pověřenou banku poskytovatele dotace  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **REDOMO a.s.**  
**Vážní 1064**  
**500 03 Hradec Králové**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Klimentem**, členem představenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka HradecKrálové**  
č. ú. **27-2037470267/0100**  
IČ: 25937499

Krajský úřad Pardubického kraje

DIČ: CZ25937499

spisová značka rejstříkového soudu: B2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20227 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Lány u Bylan“ (dále jen smlouva).

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu č. 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu č. 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.711.525** Kč (Slovy: devětmilionůsedmsetjedenácttisícpětsetdvacetpět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.482.740 Kč

(Slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátdvatisícsedmsetčtyřicet korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.194.265** Kč

(Slovy: jedenáctmilionůjednostodevadesátčtyřitísícdvěšestšedesátpět korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

**Článek IV.**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:


- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

**Článek V.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením č. R/1260/14.

V Pardubicích dne: 26. 8. 2014

Za objednatele:



Pardubický kraj  
**JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,**  
hejtman

Za zhotovitele:

Redomo a.s.  
stavební společnost  
Křižovatka 1024, 530 02 Pardubice, ČR  
IČO: 252 61 401

**REDOMO a.s.**  
**Ing. Jiří Kliment,**  
předseda představenstva

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20227 – TDSS SLATIŇANY II- LÁNY U BYLAN**

Změnový list číslo: **1**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba  
– rozšíření pouzder posuvných dveří, změna kování**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Změnou kování na posuvných dveří je nutné provést rozšíření posuvných dveří.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Standardně je u posuvných dveří použito kování ve formě zadlabaných mušlí.

**Nové řešení:**

Použití u dveří jen úchopových madel bez zámků pro lepší ovládání dveří imobilními osobami. Rozšíření dveří, zárubní i pouzder o 100cm.

**Zdůvodnění změny:**

Značné procentní zastoupení mezi klienty DSS Slatiňany tvoří skupina lidí se sníženou mobilitou, z nichž celých 33 % jsou lidé zcela imobilní. Mnoho klientů domova tedy používá zejména invalidní vozíky, chodítka či jiné pomůcky kompenzující ztrátu či zhoršení mobility. Z těchto důvodů je důležité, aby bylo maximum vnitřních prostorů jednotlivých domácností opatřeno dveřmi s co nejširší světlostí.

Významné procentuální zastoupení mezi klienty domova tvoří rovněž klienti se zhoršenou jemnou motorikou. Je tedy nutné, aby i tento hendikep ubytovaných osob byl kompenzován, a to nejlépe namontováním dobře uchopitelného madla umožňujícího snadnou manipulaci s posuvným dveřním křídlem. Standardní otevírání pouzdrových dveří je řešeno mělkou a obtížně přístupnou mušlí, která je zapuštěna do posuvného křídla dveří a při jejich plném otevření je tato mušle poměrně obtížně přístupná i pro nepostiženého jedince.

Instalace úchopového madla dveří, které umožní postiženým lidem snadnou manipulaci s pohyblivým dveřním křídlem, však vyvolává nutnost nestandardní úpravy. Dveře po úpravě pak nemohou zajíždět do pouzdra ve 100% rozsahu. Část křídla, na níž bude připevněno madlo, musí zůstat povysunuta. Povysunutí dveří však způsobí zúžení průchozí světlosti (profilu) dveří, u níž je však z výše popsaných důvodů žádoucí, aby zůstala co nejširší. Proto je nutné rozšíření rámu pouzdra dveří o 50 mm. Světlost otevřených dveří ani po úpravě rámu pouzdra sice nedosáhne původně uvažovaných 900 mm a bude i po úpravě rámu pouzdra představovat zúžení průchozí světlosti, nebude se už ale jednat o snížení významné. Půjde o snížení z 900 na 830 mm. V případě neupravení rámu pouzdra by zúžení průchozí světlosti dveří po montáži úchopových madel značně omezil pohyb hendikepovaných osob.

Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** ano

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši 39.140,- Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum:

19. 8. 2014

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20.8.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



**Položkový rozpočet - souhrn**

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			LANY U BYLAN			ZL 1	
Popis :		Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování			uznatečné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
<b>Díl: 31</b>		<b>SO 01 Stavba</b>				<b>-245 496,00</b>		<b>-282 320,40</b>	
		<b>Zdi podpěrné a volné</b>							
35	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	-40,00	478,80	-19 152,00	15	-22 024,80	
36	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M	kus	-8,00	643,00	-5 144,00	15	-5 915,60	
<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>-24 296,00</b>		<b>-27 940,40</b>	
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>							
93	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 800/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	6 946,00	-13 892,00	15	-15 975,80	
94	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-10,00	7 294,00	-72 940,00	15	-83 881,00	
95	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1100/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	8 094,00	-16 188,00	15	-18 616,20	
96	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-14,00	237,50	-3 325,00	15	-3 823,75	
103	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50	
104	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	-10,00	2 375,00	-23 750,00	15	-27 312,50	
105	553310235	Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50	
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>-139 595,00</b>		<b>-160 534,25</b>	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>							
217	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	-14,00	570,00	-7 980,00	15	-9 177,00	
218	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	-14,00	142,50	-1 995,00	15	-2 294,25	
224	611621430	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.80x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 760,00	-9 520,00	15	-10 948,00	
225	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	-10,00	4 760,00	-47 600,00	15	-54 740,00	
226	611621451	Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.110x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 910,00	-9 820,00	15	-11 293,00	
227	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	-14,00	335,00	-4 690,00	15	-5 393,50	
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-81 605,00</b>		<b>-93 845,75</b>	
<b>Díl: 31</b>		<b>SO 01 Stavba</b>				<b>279 531,00</b>		<b>321 460,65</b>	
		<b>Zdi podpěrné a volné</b>							
35a		Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm D+M	kus	40,00	560,00	22 400,00	15	25 760,00	
36a		Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm D+M	kus	8,00	750,00	6 000,00	15	6 900,00	
<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>28 400,00</b>		<b>32 660,00</b>	
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>							
94	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	7 294,00	14 588,00	15	16 776,20	
94a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1000/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	10,00	7 794,00	77 940,00	15	89 631,00	
95a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1200/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	8 294,00	16 588,00	15	19 076,20	
97	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	14,00	237,50	3 325,00	15	3 823,75	
104	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	2,00	2 375,00	4 750,00	15	5 462,50	
104a		Zárubeň ocelová 300, 1000x1970 L, P	kus	10,00	2 375,00	23 750,00	15	27 312,50	
105a		Zárubeň ocelová 300, 1200x1970 L, P	kus	2,00	2 875,00	5 750,00	15	6 612,50	
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>146 691,00</b>		<b>168 694,65</b>	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>							
217	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	12,00	570,00	6 840,00	15	7 866,00	
217a		Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,2 m	kus	2,00	630,00	1 260,00	15	1 449,00	
218a		Montáž úchytných madel oboustranných	kus	14,00	260,00	3 640,00	15	4 186,00	
225	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	2,00	4 760,00	9 520,00	15	10 948,00	
225a		Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.100x197 cm lamino HF	kus	10,00	5 370,00	53 700,00	15	61 755,00	
226a		Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.120x197 cm lamino HF	kus	2,00	6 550,00	13 100,00	15	15 065,00	
227a		Kování úchytných madel oboustranných	sada	14,00	1 170,00	16 380,00	15	18 837,00	
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>104 440,00</b>		<b>120 106,00</b>	

úspora/navýšení nákladů

34 035

39 140

**Položkový rozpočet - odpočty**

Stavba : Popis :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování	LANY U BYLAN uznatelné náklady			ZL 1		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
						<b>-245 496,00</b>		<b>-282 320,40</b>
<b>Díl: 31</b>		<b>SO 01 Stavba</b>						
35	317168135R00	<b>Zdi podpěrné a volné</b>	kus	-40,00	478,80	-19 152,00	15	-22 024,80
		Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	-8,00	643,00	-5 144,00	15	-5 915,60
36	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M				<b>-24 296,00</b>		<b>-27 940,40</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>						
		<b>Výplně otvorů</b>						
93	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 800/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	6 946,00	-13 892,00	15	-15 975,80
94	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-10,00	7 294,00	-72 940,00	15	-83 881,00
95	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1100/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	-2,00	8 094,00	-16 188,00	15	-18 616,20
97	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-14,00	237,50	-3 325,00	15	-3 823,75
103	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50
104	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	-10,00	2 375,00	-23 750,00	15	-27 312,50
105	553310235	Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P	kus	-2,00	2 375,00	-4 750,00	15	-5 462,50
						<b>-139 595,00</b>		<b>-160 534,25</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>						
		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
217	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kf. do 1,1 m	kus	-14,00	570,00	-7 980,00	15	-9 177,00
218	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	-14,00	142,50	-1 995,00	15	-2 294,25
224	611621430	Dveře vnitřní plně posuvné 1kf.80x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 760,00	-9 520,00	15	-10 948,00
225	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kf.90x197 cm lamino HF	kus	-10,00	4 760,00	-47 600,00	15	-54 740,00
226	611621451	Dveře vnitřní posuvné plně 1kf.110x197 cm lamino HF	kus	-2,00	4 910,00	-9 820,00	15	-11 293,00
227	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	-14,00	335,00	-4 690,00	15	-5 393,50
						<b>-81 605,00</b>		<b>-93 845,75</b>
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						
						<b>-245 496</b>		<b>-282 320</b>

odpočty nákladů

**Položkový rozpočet - přípočty**

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II Rozšíření pouzder posuvných dveří a změna kování	LANY U BYLAN				ZL 1	
Popis :			uznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		<b>SO 01 Stavba</b>				<b>279 531,00</b>		<b>321 460,65</b>
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>						
35a		Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm D+M	kus	40,00	560,00	22 400,00	15	25 760,00
36a		Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm D+M	kus	8,00	750,00	6 000,00	15	6 900,00
<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>28 400,00</b>		<b>32 660,00</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>						
94	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	7 294,00	14 588,00	15	16 776,20
94a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1000/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	10,00	7 794,00	77 940,00	15	89 631,00
95a		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1200/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M	kus	2,00	8 294,00	16 588,00	15	19 076,20
97	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	14,00	237,50	3 325,00	15	3 823,75
104	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	2,00	2 375,00	4 750,00	15	5 462,50
104a		Zárubeň ocelová 300, 1000x1970 L, P	kus	10,00	2 375,00	23 750,00	15	27 312,50
105a		Zárubeň ocelová 300, 1200x1970 L, P	kus	2,00	2 875,00	5 750,00	15	6 612,50
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>146 691,00</b>		<b>168 694,65</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
217	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	12,00	570,00	6 840,00	15	7 866,00
217a		Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,2 m	kus	2,00	630,00	1 260,00	15	1 449,00
218a		Montáž úchytných madel oboustranných	kus	14,00	260,00	3 640,00	15	4 186,00
225	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	2,00	4 760,00	9 520,00	15	10 948,00
225a		Dveře vnitřní plně posuvné 1kř.100x197 cm lamino HF	kus	10,00	5 370,00	53 700,00	15	61 755,00
226a		Dveře vnitřní posuvné plně 1kř.120x197 cm lamino HF	kus	2,00	6 550,00	13 100,00	15	15 065,00
227a		Kování úchytných madel oboustranných	sada	14,00	1 170,00	16 380,00	15	18 837,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>104 440,00</b>		<b>120 106,00</b>

přípočty nákladů

279 531

321 461



Smlouva o dílo č.: **OR/14/20227 – TDSS SLATIŇANY II- LÁNY U BYLAN**

Změnový list číslo: **2**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba**  
**Díl 725 – zařizovací předměty – zrcadlo sklopné invalidní**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

<b>Popis změny, technického řešení:</b> Náhrada sklopného invalidního zrcadla za pevné.
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm.
<b>Nové řešení:</b> Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm, jednoduché, pevně přimontované na stěnu.
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z hlediska zvýšení bezpečnosti lidí s postižením se praxí DSS Slatiňany osvědčila zrcadla, která jsou lepena přímo na stěny nad umyvadly. Zrcadla umožňující naklápění se provozně neosvědčila z toho důvodu, že ovládací pákou či jiným ovládacím prvkem, ale i vlastním objemem zrcadla, trčí takováto zrcadla poměrně nebezpečně do prostoru. Tato skutečnost je dalším rizikovým faktorem pro bezpečnost ubytovaných osob, protože v případě zavrácení či dokonce pádu klienta jsou do prostoru vystupující části zrcadel dalším potenciálním nebezpečím. Uživatel požaduje dostatečně rozměrná zrcadla lepená přímo na obkladačky, v nichž se kromě stojící osoby vidí i člověk sedící na invalidním vozíku. Navíc v případě klientů s vyšší mírou mentálního postižení není funkce umožňující naklápění zrcadel smysluplně využívána. Tito klienti totiž buď ovládací páku nedokážou vůbec používat nebo ovládací mechanismus naopak nešetrným zacházením poškodí (páku používají spíše jako madlo či v ní vidí příležitost prozkoumat neznámý, do prostoru trčící předmět).
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b> <b>ne</b>
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b> Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
<b>Položkový rozpočet viz. příloha.</b>
<b>Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -2139,00 Kč včetně DPH</b>

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum:

19. 8. 2014

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.8.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20.8.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



**Položkový rozpočet - souhrn**

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II Náhrada sklopného zrcadla za pevné	LÁNY U BYLAN uznatelné náklady				ZL2	
Popis :			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
P.č.	Číslo položky	Název položky						
<b>SO 01 Stavba</b>						<b>-3 800,00</b>		<b>-4 370,00</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>						
159	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	-2,00	1 900,00	-3 800,00	15%	-4 370,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>-3 800,00</b>		<b>-4 370,00</b>
<b>SO 01 Stavba</b>						<b>1 940,00</b>		<b>2 231,00</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>						
159a		Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm D+M	kus	2,00	970,00	1 940,00	15%	2 231,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>1 940,00</b>		<b>2 231,00</b>
úspora/navýšení nákladů						<b>-1 860</b>		<b>-2 139</b>

**Položkový rozpočet - odečty**

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Statiňany II			LÁNY U BYLAN		ZL2	
Popis :		Náhrada sklopného zrcadla za pevné			uznatelné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
<b>SO 01 Stavba</b>						<b>-3 800,00</b>		<b>-4 370,00</b>
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>							
159	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	-2,00	1 900,00	-3 800,00	15%	-4 370,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>-3 800,00</b>		<b>-4 370,00</b>

odečty nákladů

#REF!

#REF!

**Položkový rozpočet - přípočty**

Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	LÁNY U BYLAN	ZL2					
Popis :	Náhrada sklopného zrcadla za pevné	uznatelné náklady						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH

<b>SO 01 Stavba</b>						<b>1 940,00</b>	<b>2 231,00</b>				
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>										
159a	Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm D+M					kus	2,00	970,00	1 940,00	15%	2 231,00
<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>							<b>1 940,00</b>			<b>2 231,00</b>

přípočty nákladů

1 940

2 231