

Krajský úřad Pardubického kraje

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20220**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –
Slatiňany Presy "U potoka"**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Zelené předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený: **Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. René Vahala, ředitel divize pozemní stavby
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Luboš Tichý, stavitel
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Luboš Tichý, stavitel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. René Vahala, ředitel divize Pozemní stavby
Bankovní spojení: **ČSOB**
č. ú. **8010-308211883/0300**
IČ: **25253361**
DIČ: **CZ 25253361**

Krajský úřad Pardubického kraje

spisová značka rejstříkového soudu: **B 1441**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20220 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany Presy "U potoka", (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu č. 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5, 6, 7, 8.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu č. 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **10.819.034 Kč** (Slovy: desetmilionůosmsetdevatenácttisícetřicetčtyři korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.725.236,-Kč

(Slovy: Jedenmilionsedmsetdvacetpětdvěstětřicetšest korun českých).

Cena včetně DPH činí **12.544.270 Kč**

(Slovy: dvanáctmilionůpětsetčtyřicetčtyřítisícdvěstě sedmdesát korun českých korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Krajský úřad Pardubického kraje


- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací,
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací,
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací,
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením č. R/1260/14.

V Pardubicích dne: 26. 8. 2014

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220 – TDSSS I – Slatiňany Presy „U potoka“**

Změnový list číslo: **1**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba
– změna typu hydroizolace spodní stavby**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Změna typu hydroizolace spodní stavby z PVC měkčené folie na těžký asfaltový pás.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původně byla navržena měkčená PVC folie.

Nové řešení:

Bylo navrženo použití těžkého asfaltového pásu natavením.

Zdůvodnění změny:

Díky místnímu šetření po skrývce ornice a po výkopech základových pasů byla zjištěna vysoká hladina spodní vody. Z tohoto důvodu bylo shledáno jako nevhodné použití původně navržené folie z měkčeného PVC. Jako vhodná izolace spodní stavby bylo zvoleno použití těžkého asfaltového pásu, který bude nataven na vodorovné svislé konstrukce. Zároveň bude pojistkou proti případné tlakové spodní vodě. Všechny ostatní vlastnosti hydroizolace zůstanou zachovány.

Změnou dojde ke snížení finančních nákladů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení ve výši 32 906 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrťálek

Datum: 15/8/15

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 15/8/14

Jméno: Ing. Jan Zavrtálek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

20. 8. 2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I							
Popis :	Změna typu hydroizolace			uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH

SO 01 Stavba								
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
111	711471051RT1	Izolace, lak, voda, vodotěrná fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	-399,02	104,50	-41 697,97	15%	-47 952,66
112	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svíslá fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	-79,04	134,50	-10 630,21	15%	-12 224,74
113	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodotěrná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	-399,02	34,50	-13 766,31	15%	-15 831,26
115	711491175R00	Izolace tlaková, připevnění kolvíčnými pásy	m	-105,38	142,30	-14 995,57	15%	-17 244,91
116	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svíslá včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	-79,035	81,4	-6 433,45	15%	-7 398,47
118	283220181	Fólie měkčené PVC protiradonová tl. 1,0 mm	m2	-553,7191	132,7	-73 478,52	15%	-84 500,30
				-1 61 002,04				-1 85 152,34

SO 01 Stavba								
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
711414559	Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodotěrné NAIP	m2	399,02	69,40	27 691,99	15%	31 845,79	
711142559	Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	79,04	79,60	6 291,58	15%	7 235,32	
628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT AL S 40	m2	553,00	151,00	83 503,00	15%	96 028,45	
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodotěrné za studena nátěrem penetračním	m2	399,02	8,19	3 287,97	15%	3 758,17	
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	79,04	16,00	1 284,64	15%	1 454,34	
111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,18	45 100,00	8 208,20	15%	9 439,43	
99871101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,641	818,00	2 160,34	15%	2 484,39	
				1 32 387,72				1 52 245,88

snížení nákladů -28 614 -32 906



Chládek & Tintěra PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Průmyslová zóna, Slatiňany
450 01 Slatiňany, IČO: 252 200 110, DIČ: CZ252 200 110
IČD: 252 200 110, IČS: 252 200 110

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220 – TDSSS I – Slatiňany Presy „U potoka“**

Změnový list číslo: **2**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba
– rozšíření pouzder posuvných dveří, změna kování**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Změnou kování na posuvných dveřích je nutné provést rozšíření posuvných dveří.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Standardně je u posuvných dveří použito kování ve formě zadlabaných mušlí.

Nové řešení:

Použití úchopových madel pro lepší ovládání dveří imobilními osobami.

Zdůvodnění změny:

Značné procentní zastoupení mezi klienty DSS Slatiňany tvoří skupina lidí se sníženou mobilitou, z nichž celých 33 % jsou lidé zcela imobilní. Mnoho klientů domova tedy používá zejména invalidní vozíky, chodítka či jiné pomůcky kompenzující ztrátu či zhoršení mobility. Z těchto důvodů je důležité, aby bylo maximum vnitřních prostorů jednotlivých domácností opatřeno dveřmi s co nejširší světlostí.

Významné procentuální zastoupení mezi klienty domova tvoří rovněž klienti se zhoršenou jemnou motorikou. Je tedy nutné, aby i tento hendikep ubytovaných osob byl kompenzován, a to nejlépe namontováním dobře uchopitelného madla umožňujícího snadnou manipulaci s posuvným dveřním křídlem. Standardní otevírání pouzdrových dveří je řešeno mělkou a obtížně přístupnou mušlí, která je zapuštěna do posuvného křídla dveří a při jejich plném otevření je tato mušle poměrně obtížně přístupná i pro nepostíženého jedince.

Instalace úchopového madla dveří, které umožní postiženým lidem snadnou manipulaci s pohyblivým dveřním křídlem, však vyvolává nutnost nestandardní úpravy. Dveře po úpravě pak nemohou zajíždět do pouzdra ve 100% rozsahu. Část křídla, na niž bude připevněno madlo, musí zůstat povysunuta. Povysunutí dveří však způsobí zúžení průchozí světlosti (profilu) dveří, u níž je však z výše popsaných důvodů žádoucí, aby zůstala co nejširší. Proto je nutné rozšíření rámu pouzdra dveří o 50 mm. Světlost otevřených dveří ani po úpravě rámu pouzdra sice nedosáhne původně uvažovaných 900 mm a bude i po úpravě rámu pouzdra představovat zúžení průchozí světlosti, nebude se už ale jednat o snížení významné. Půjde o snížení z 900 na 830 mm. V případě neupravení rámu pouzdra by zúžení průchozí světlosti dveří po montáži úchopových madel značně omezil pohyb hendikepovaných osob.

Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ano**

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši 6 278 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrťálek

Datum: 15/8/14

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 15/8/14

Jméno: Ing. Jan Zavrťálek

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 20. 8. 2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis: 

Položkový rozpočet

Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Státniany I	Uznané náklady	
Popis :	Rozšíření posuvných dveří a ztížení kování		
PČ	Číslo položky	Název položky	MJ
			množství
			cena / MJ
			celkem (Kč)
			DPH
			s DPH

SO 01 Stavba
31 Zdi podpěrné a volné -86 469,66 -99 440,11

39 342248140R00 Příčky z páldut bloků broušených , tl. 80 mm kompletní systém díle výrobce m2 -9,4 335,9 -3157,46 0,15 -3631,08

64 Výplně otvorů
94 853310231,00 Zábudění ocelová 300, 700x1970 ks -2,00 1063,50 -2127,00 0,15 -2446,05 posuvy

766 Konstrukce truhlářské
207 766665110T00 Montáž dveří, posuvné 1kř do 1 m ks -2,00 809,00 -1618,00 0,15 -1860,70 posuvy

208 76667021R00 Montáž křídly a slídku ks -18,00 74,50 -1341,00 0,15 -1542,15

214 611621430,00 Dveře vnitřní, plně posuvné 1kř 70x197 cm lamino HF ks -2,00 4018,70 -8037,40 0,15 -9243,01

215 611621431,00 Dveře vnitřní, plně posuvné 1kř 90x197 cm lamino HF ks -16,00 4018,70 -64299,20 0,15 -73944,08

216 54913731 A Kování dveří díle výpisu dveří ks -16,00 368,10 -5889,60 0,15 -6773,04

SO 01 Stavba
766 Konstrukce truhlářské 91 928,86 105 718,19

205a Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kř do 0,8 m ks 2,00 463,60 927,20 0,15 1066,28 nové 70

217a Montáž madla ks 18,00 62,98 1007,68 0,15 1158,83

224e Dveře vnitřní, plně posuvné 1kř 96x197 cm lamino HF ks 16,00 4346,02 69536,36 0,15 79666,61

226a Kování dveří - uchopové madlo z obou stran dveří ks 16,00 945,98 15135,68 0,15 17406,03

64 Výplně otvorů
91 Zárubně ocelové 700x197x125 ks 2,00 781,70 1563,40 0,15 1797,91 nové 70

31 Zdi podpěrné a volné
24 Zdi z páldut bloků broušených P10, tl. 300 mm kompletní systém díle výrobce m2 4,70 689,90 3242,53 0,15 3728,91

33 Příčky z páldut bloků AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 0,48 371,90 178,51 0,15 205,29

61 Úpravy povrchů vnitřní
67 Omítka vnitřní stěn systémová k zdiwu tl. 10 mm jednovrstvá s jemným povrchem m2 1,63 169,10 275,97 0,15 317,37


784 Malby
281 Paneltace podkladu nářadem standard 1 x m2 1,63 11,80 19,26 0,15 22,15

282 Malba lekturá , barva, bez penetrace, 2 x m2 1,63 25,90 42,27 0,15 48,61

navýšení nákladů 5 459 6 278

31	Zdi podpěrné a volné
64	Výplně otvorů

784	Malby
61	Úpravy povrchů vnitřní



Chládek & Tintěra

PARDUBICE

Chládek & Tintěra, Pardubice a. s.
Královská 100, 530 02 Pardubice
IČ: 252 200 111, DIČ: CZ252 200 111
Tel: +420 466 221 111, Fax: +420 466 221 112
E-mail: info@chladek-tintera.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220 – TDSSS I – Slatiňany Presy „U potoka“**

Změnový list číslo: **3**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba
Díl 725 – zařizovací předměty – zrcadlo sklopné invalidní**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Náhrada sklopného invalidního zrcadla za pevné.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm.

Nové řešení:

Zrcadlo s fazetou 900 x 500 mm, jednoduché, pevně přimontované na stěnu.

Zdůvodnění změny:

Z hlediska zvýšení bezpečnosti lidí s postižením se praxí D5S Slatiňany osvědčila zrcadla, která jsou lepena přímo na stěny nad umyvadly. Zrcadla umožňující naklápění se provozně neosvědčila z toho důvodu, že ovládací pákou či jiným ovládacím prvkem, ale i vlastním objemem zrcadla, trčí takováto zrcadla poměrně nebezpečně do prostoru. Tato skutečnost je dalším rizikovým faktorem pro bezpečnost ubytovaných osob, protože v případě zavravorání či dokonce pádu klienta jsou do prostoru vystupující části zrcadel dalším potenciálním nebezpečím. Uživatel požaduje dostatečně rozměrná zrcadla lepená přímo na obkladačky, v nichž se kromě stojící osoby vidí i člověk sedící na invalidním vozíku. Navíc v případě klientů s vyšší mírou mentálního postižení není funkce umožňující naklápění zrcadel smysluplně využívána. Tito klienti totiž buď ovládací páku nedokážou vůbec používat nebo ovládací mechanismus naopak nešetrným zacházením poškodí (páku používají spíše jako madlo či v ní vidí příležitost prozkoumat neznámý, do prostoru trčící předmět).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení ve výši 5 054 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrtálek

Datum:

15/8/15

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 15/8/14

Jméno: Ing. Jan Zavrtálek

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 20. 8. 2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis: 

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	uznatelné náklady cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
		Stavba :	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I						
		Popis :	Náhrada sklopného zrcadla za pevné						
		uznatelné náklady							
		SO 01 Stavba							
		725 Zařizovací předměty							
158	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	ks	-2,00	2 908,80	-5 817,60	15%	-6 690,24	
		SO 01 Stavba							
		725 Zařizovací předměty							
158a		Zrcadlo pevné s fazetou 900 x 500 mm D+M	ks	2,00	711,20	1 422,40	15%	1 635,76	
		snížení nákladů							
							-4 395		-5 054

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220 – TDSSS I – Slatiňany Presy „U potoka“**

Změnový list číslo: **4**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba
Díl 767 – konstrukce zámečnické – ocelová ochranná mříž**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Zrušení provedení ocelové ochranné mříže
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Ocelová mříž chránící technologická zařízení
Nové řešení: Bez náhrady.
Zdůvodnění změny: V místnostech 1.16 není možná vlivem rozměrů technologických zařízení montáž ochranné ocelové mříže. Původní účel mříže, znemožnění vstupu klientů do prostoru technologie, bude suplována uzamykatelnými dveřmi z místnosti 1.15.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
Položkový rozpočet viz. příloha.
Rozdíl ceny – snížení ve výši 76 520 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Zavrtálek

Datum: 15/8/15

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

15/8/15

Jméno: Ing. Jan Zavrtálek




Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19. 8. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 20. 8. 2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I		uznatelné náklady				
Popis :		Náhrada sklopného zrcadla za pevné						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		SO 01 Stavba				-66 538,87		-76 519,70
		787 Konstrukce zámečnické						
226	767 2	ohrazení tech.prvků Z4 Dodávka a montáž vč.dílenskú dokumentace	m2	-14,18	4 694,10	-66 538,87	15%	-76 519,70

snížení nákladů

-66 539

-76 520