

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/13/22837

na zhotovení díla

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim – Markovice „ U kostela“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena
přes pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Zelené předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený: **Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. René Vahala, ředitel divize pozemní stavby
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Luboš Tichý, stavitel
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Luboš Tichý, stavitel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. René Vahala, ředitel divize Pozemní stavby
Bankovní spojení: **ČSOB**
č. ú. **8010-308211883/0300**
IČ: **25253361**
DIČ: **CZ 25253361**

Krajský úřad Pardubického kraje

spisová značka rejstříkového soudu: **B 1441**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2013 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OR/14/22837 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim – Markovice „U kostela“, (dále jen smlouva). Dne 5. 3. 2014 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I., doplněného dodatkem č. 1 se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. Smlouvy doplněný dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **10.065.259,- Kč** (Slovy: desetmilionůšedesátpětisícdevět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.631.557,- Kč

(Slovy: Jedenmilionšestsetřicetjednatisícčtyřicetpadesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.696.846,- Kč**

(Slovy: jedenáctmilionůšestsetdevadesátšesttisícšestsetčtyřicetšest korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy doplněný dodatkem č.1 mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **11. 9. 2014 a schválen usnesením č. R/1339/14.**

V Pardubicích dne: 3.10.2014
1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje

Za objednatele:

Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtmán



Za zhotovitele:




Chládek
& Tintěra
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 318 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva



Smlouva o dílo č.: **OR/13/22837**

Změnový list číslo: **4**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba
Díl 771, 766, 725**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace, změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Odpočít 1ks dvířek do SDK podhledu. Odpočet příplatku za diagonální kladení dlažby. Nahrazení soklu s požílkem za sokl Rako. D+M vestavěných odsavačů par do kuchyní. D+M závěsných keramických výlevků do koupelen.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45 – 4 kusy. Příplatek za diagonální kladení keramické dlažby. Sokl s požílkem 9,7x10,3. Dodávka kuchyní neobsahovala odsavače par. V koupelnách byla řešená pouze příprava pro keramické výlevky.

Nové řešení:

Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45 – 3 kusy. Keramická dlažba kladená do pravého úhlu s průběžnou spárou. D+M vestavěných odsavačů par do kuchyní. D+M závěsných keramických výlevků do koupelen.

Zdůvodnění změny:

Revizní dvířka do SDK podhledu byly vyprojektovány 4 kusy, namontovat z hlediska funkčnosti a přístupu k uzavíracím ventilům v podhledu je potřebné pouze 3 ks dvířek. Položka ze soupisu prací - příplatek za diagonální kladení keramické dlažby nebyla v rámci pokládky dlažby využita. Vzhledem k výrobě na zakázku sokl s požílkem 9,7x10,3, který měl být v koupelnách a dlouhým dodacím lhůtám bude zvolena keramická dlažba kladená do pravého úhlu s průběžnou spárou. Dodávka kuchyní neobsahovala odsavače par, které budou doplněny. V koupelnách byla řešená pouze příprava pro keramické výlevky, z důvodu funkčnosti koupelen používání sprchového lůžka (lůžko je po omytí klienta nutno vypustit do výlevky) budou doplněny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ne**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – úspora ve výši **641 Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: **Ing. Luboš Tichý**

Datum: **8.9. 2014**


Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 8.9.2014

Jméno: Ing. Luboš Tichý

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 8.9.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
DUŠANEK - BERAN s.r.o.
Sečská 812, 538 21, SLATIŇANY
TEL. 469 620 621
DIČ: CZ25285203 (LP)




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 8.9.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:




Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že změna nebude mít vliv na výši poskytnuté dotace.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			uznatelné náklady			
Popis :		keramické dlažby, odsavač par, keramické výlevky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH

SO 01 Stavba

-32 231,86

-37 066,63

771 Podlahy z dlaždic a obklady

53	342264513RT3	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	-1,00	1 297,92	-1 297,92	15	-1 492,61
		Z 11:1		1,00				
260	771579790R00	Příplatek za diagonální klázení	m2	-82,51	23,04	-1 901,03	15	-2 186,18
266	597623174	Sokl s požílkem 9,7x10,3	kus	-590,70	49,15	-29 032,91	15	-33 387,84
		53,7/0,1*1,1		590,70				

SO 01 Stavba

31 674,55

36 425,73

771 Podlahy z dlaždic a obklady

266a	597613120	Sokl RAKO 30x8x0,8cm	ks	590,70	36,50	21 560,55	15	24 794,63
		53,7/0,1*1,1		590,70				

766 Konstrukce truhlářské

230a	vlastní	D+M vestavný odsavač par Electrolux EFP6411X	ks	2,00	1 940,00	3 880,00	15	4 462,00
------	---------	--	----	------	----------	----------	----	----------

725 Zařizovací předměty

-	vlastní	D+M Výlevka keramická MIRA bílá s plastovou mřížkou	ks	2,00	3 117,00	6 234,00	15	7 169,10
---	---------	---	----	------	----------	----------	----	----------

úspora nákladů

-557

-641



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Jirákův Předměstí 3, výhledem 261 1 950 510 01
tel.: 0042 441 110 112 fax: 0042 441 901 000
e-mail: info@chladek-tintera.cz http://www.chladek-tintera.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/13/22837**

Změnový list číslo: **5**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 02 - komunikace
- zpomalovací práh**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu:

Popis změny, technického řešení:

Realizace zpomalovacího prahu výšky 0,12m ze zámkové dlažby.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Práh zpomalovací na šíři vozovky kotvený k vozovce v kombinaci barev černá-žlutá. Zpomalovací práh výšky 0,12m realizovat po prodloužení komunikace a zprovoznění dešťové komunikace.

Nové řešení:

Vybudování zpomalovacího prahu výšky 0,12m v celkové délce 5,4m ze zámkové dlažby tvaru „I“ tl. 100mm v přírodní barvě, nájezdy v barvě červené.

Zdůvodnění změny:

Požadavek Odboru dopravy a Policie ČR. Dle schválené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ano**

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář SINC s.r.o. Pardubice.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši 69 893 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Luboš Tichý

Datum: 8.9.2014


Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 8.9.2014

Jméno: Ing. Luboš Tichý

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 8.9.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
DUŠANEK - BERAN s.r.o.
Sečská 812, 538 21 SLATÍŇANY
TEL. 469 640 621
DIČ: CZ25285203 (LP)



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 8.9.2014

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že změna nebude mít vliv na výši poskytnuté dotace.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			neuznatelné náklady				
Popis :		SO 02 - Komunikace							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	

SO 02 Komunikace

67 056,61

78 982,28

Díl: 5	Komunikace							
1	564932112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 11 cm	m2	32,40	184,80	5 987,52	21	7 244,90
		5,4*6		32,40				
2	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,40	264,00	8 553,60	21	10 349,86
3	596215064R00	Příplatek za kladení dlažby tl.10cm, drť, do 50 m2	m2	32,40	30,00	972,00	21	1 176,12
4	599142111R00	závlivka asfaltová-biguma	m	12,00	120,00	1 440,00	21	1 742,40
		napojení na stávající stav:6*2		12,00				
5	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	12,00	30,72	368,64	21	446,05
		6*2		12,00				
6	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplni	m	20,00	20,76	415,20	21	502,39
7	59245296	Dlažba zámková přírodní tl.10cm	m2	16,36	346,80	5 674,34	21	6 865,95
		2,7*6*1,01		16,36				
8	59245296.B	Dlažba zámková červená tl.10cm	m2	14,67	406,80	5 965,80	21	7 218,62
		1,21*6*2*1,01		14,67				

Celkem za: 5 Komunikace 29 377,10 35 546,30

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
9	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	44,00	142,08	6 251,52	21	7 564,34
10	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	20,00	166,80	3 336,00	21	4 036,56
		náhrada poškozených:20		20,00				
11	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	24,24	117,84	2 856,44	21	3 456,29
		6*4*1,01		24,24				

Celkem za: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 443,96 15 057,19

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
022	1136121	ROZEBR. BET. DLAŽEB A TVAROVEK	m2	15,00	54,12	811,80	21	982,28
023	97905441	OČIŠTĚNÍ BET. DLAŽDIC CR	m2	15,00	50,64	759,60	21	919,12
024	181101103	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím vč. doplnění lože	m2	15,00	118,80	1 782,00	21	
025	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,00	280,80	4 212,00	21	5 096,52
12	113107120T00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.15 cm	m2	3,00	273,60	820,80	21	993,17
		pro obrubníky:6*0,25*2		3,00				
13	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,00	270,00	810,00	21	980,10
		pro obrubníky:6*0,25*2		3,00				
14	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	32,40	119,40	3 868,56	21	4 680,96
		5,4*6		32,40				
15	113151117R00	Fréz.obal.kam. pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm	m2	32,40	156,00	5 054,40	21	6 115,82
		5,4*6		32,40				
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,00	52,32	941,76	21	1 139,53
17	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	114,24	1 370,88	21	1 658,76
		6*2		12,00				
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,47	44,40	464,87	21	562,49
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	31,42	12,00	377,04	21	456,22
20	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	10,47	12,00	125,64	21	152,02
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí,vybouraných hmot nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	10,47	216,00	2 261,52	21	2 736,44

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 23 660,87 26 473,43

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	24,90	63,24	1 574,68	21	1 905,36

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 1 674,68 1 905,36

SO 02 Komunikace

-7 511,81

-9 089,29

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
55	916781115T00	Zpomalovací práh montáž	m	-6,00	192,00	-1 152,00	21	-1 393,92
57	28324824	Práh zpomalovací průběžný 500x430x50mm 20km/h čern	kus	-6,00	483,84	-2 903,04	21	-3 512,68
58	28324825	Práh zpomalovací průběžný 500x430x50mm 20km/h žlut	kus	-6,00	483,84	-2 903,04	21	-3 512,68
59	28324826	Práh zpomalovací koncový 215x430x50mm 20km/h černý	kus	-1,00	384,77	-384,77	21	-465,57
60	28324827	Práh zpomalovací koncový 215x430x50mm 20km/h žlutý	kus	-1,00	168,96	-168,96	21	-204,44

Celkem za: 91 Doplňující práce na komunikaci -7 511,81 -9 089,29

navýšení nákladů

59 545

69 893