

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/14/22708
na zhotovení díla

**„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí – stavební úpravy
podkroví“**

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel:

Tomáš Kozel

Sídlo - adresa: Mistrovice 222, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupen: **Tomášem Kozlem**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tomáš Kozel

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Tomáš Kozel

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Tomáš Kozel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Tomáš Kozel

IČ: 72844078

DIČ: CZ7503273701

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Orlicí, č.ú. 264936304/0300

Spisová značka
rejstříkového soudu: Firma zapsána u Živnostenského úřadu v Ústí nad
Orlicí pod č.j. ŽÚ/0058/2002/262.2-0, č.ev. 361100-
30862-00, rejstřík č.: 31878, vznik oprávnění
21.01.2002

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2014 smlouvu o dílo č. OMSŘI/14/22708 na zhotovení díla „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební - úpravy podkroví“ (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 10.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 11.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **1.985.075,64 Kč** bez DPH
(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátpěttisícšedesátpět korun českých a šedesátčtyři haléřů) (dále jen „smluvní cena“).

Krajský úřad Pardubického kraje

DPH činí **416.865,89 Kč**

(slovy: čtyřistašestnácttisícosmsetšedesátpět korun českých a osmdesátdevět haléřů).

Cena včetně DPH činí **2.401.941,53 Kč**

(slovy: dvamilionyčtyřistajedentisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých a padesát tři haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 4 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 7 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 8 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 4 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 7 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 8 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Krajský úřad Pardubického kraje

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23.10. 2014 a schválen usnesením č. R/1432/14.



V Pardubicích dne: 30. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Tomáš Kozel
KOZEL - STAVBY
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Smlouva o dílo č.: OMSŘI/14/22708

Stavba: Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL: 7.10.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01a

- náhrada repase stávajících dveří za repliky

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Místo repase 6 ks stávajících dveří budou tyto nahrazeny replikami

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Pokud to stávající stav dveří umožní bude provedena jejich repase.

Nové řešení:

Budou vyrobeny a osazeny repliky stávajících dveří.

Zdůvodnění změny:

V konceptu projektu byla původně projektantem navržena kompletní výměna dveří z roku 1890 za nové (kopie). Po prohlídce dveří při projednávání dokumentace trvali památkáři na zachování dveří a jejich rekonstrukci. Ve vyjádření byla zmíněna možnost výměny za kopie jen v krajním případě, pokud by se v rámci stavby ukázalo, že rekonstrukce není možná. Projekt a rozpočet, které nemohou být zpracovány variantně, tedy řešily rekonstrukci. Při provádění prací bylo zjištěno, že špatný technický stav neumožňuje rekonstrukci dveří a z tohoto důvodu je nutné v souladu s vyjádření památkářů vyrobit a instalovat kopie těchto dveří.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny navýšení ve výši 87.120,-Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Tomáš Kozel

Datum: 7.10. 2014

Podpis:


KOZEL - STAVBY
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 9.10.2014

Jméno:

Tomáš Kozel

KOZEL - STAVBY
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701


Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10. 10. 2014

Jméno: Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10. 10. 2014

Jméno: Ing. arch. Karel Blank

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba: **2014052B** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební upravy podkroví

Objekt: **000** Zmenové listy

Rozpočet: **List** Zmenový list 1

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	72 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	72 000,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	72 000,00 CZK
DPH	21 %	15 120,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

87 120,00 CZK

Za objednatele

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 8.10.2014

Podpis:



KOZEL STAVBY

Tomáš Kozel

Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 / tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 / DIČ: CZ7503273701

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List	Zmenový list 1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV	72 000,00
			72 000,00

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovi	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List	Zmenový list 1	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
1	45666454	Nové dveře včetně obložkové zárubně provedení jako replika původních dveří	ks	6,00000	17 000,00
	Výkaz vým...	"dle výkresů D2+D3+D4+D6 + popis v technické zprávě :"		0,00	
		"dle výpisu dveří - dveře pro pokoje m.č.07+08+09+11+12+13 : "		0,00	
		Nové repliky dveří: 3+3		6,00	
2	766661910	Rekonstrukce dveřních křídel vč.dřev.zárubně a prahu - stávající dveře 80/197	ks	-6,00000	5 000,00
	Výkaz vým...	"dle výkresů D2+D3+D4+D6 + popis v technické zprávě :"		0,00	
		"dle výpisu dveří - dveře pro pokoje m.č.07+08+09+11+12+13 : "		0,00	
		-(3+3)		-6,00	
Celkem za:766		Konstrukce truhlářské			72 000,00

Smlouva o dílo č.: **OMSŘI/14/22708**

Stavba: **Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví**

Změnový list číslo: **2**

Datum vydání ZL: **7.10.2014**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01a
- napojení umyvadel na nový rozvod TUV místo instalace 5l ohřivačů

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Napojení 4 ks umyvadel na nový rozvod teplé a cirkulační vody.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Napojení jen na studenou vodu a ohřev pomocí 4 ks 5l ohřivačů	
Nové řešení: Budou provedeny nové rozvody teplé a cirkulační vody.	
Zdůvodnění změny: Místa spotřeby teplé vody se nacházejí na dvou krajních, poměrně vzdálených, místech půdorysu. Místo s větší spotřebou (umyvadla, WC, sprchy) bylo v projektu napojeno na stávající rozvody TUV s cirkulací objektu v místě. Teplá voda pro vzdálená 4 umyvadla v pokojích byla řešena malými elektrickými bojlerů 5 l kvůli dlouhému rozvodu. Když se nyní, v rámci probíhajících stavebních (bouracích) prací, ukázala výhodná možnost jak i tato umyvadla napojit na stávající rozvod, byla dána přednost tomuto systémovému a provozně levnějšímu řešení.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	ano
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	
Položkový rozpočet viz. příloha.	
Rozdíl ceny navýšení ve výši 23.429,23 Kč včetně DPH	

Změnový list vyhotovil: **Tomáš Kozel**

Datum: **7.10. 2014**

Podpis:

**KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: **8.10.2014**

Jméno: **Tomáš Kozel**

**KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing.arch. Karel Blank

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba: **2014052B** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní
 Objekt: **000** Zmenové listy
 Rozpočet: **List 2** Zmenový list 2

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078**

Celkem:

Rozpis ceny:

HSV		0,00
PSV		19 363,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		19 363,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	19 363,00 CZK
DPH	21 %	4 066,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

23 429,23 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:



KÓZEL - STAVBY

Tomáš Kozel

Mistrovice 222 / Jablonné nad Orlicí 561 64
 mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
 IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovi	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 2	Zmenový list 2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	3 780,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV	24 203,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV	-11 620,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 000,00
			19 363,00

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 2	Zmenový list 2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722 18-1241	Tepelná izolace trubicemi z pěnového polyetylénu PE-potrubí vody-trub z polypropylénu, d 15 - 42 mm - tl 15-20 mm	m	84,00000	45,00	3 780,00
Celkem za: 713		Izolace tepelné				3 780,00
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
2	722 17-4023	Potrubí z PPR trubek polypropylén PN 20 svařovaných polyfuzně, d 25 /4,2	m	84,00000	262,00	22 008,00
3	722 24-0102	kohout uzavírací pákový PPR-DN 25	kpl	4,00000	280,00	1 120,00
4	722 29-0226	tlaková zkouška potrubí a desinfekce	m	84,00000	10,00	840,00
5	998 72-2202	Přesun hmot do 50m při výšce ob. přes 6 do 12m	%	0,07000	500,00	35,00
6	721 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do , vodorovného přem. 100 m při v obj-přes 6 do 12 m	t	0,20000	1 000,00	200,00
Celkem za: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				24 203,00
Díl: 725		Zdravotnicka - zařízení předměty				
7	725 53-1101	el.zásob.ohř.beztlaké objem.5l-pod um.2kW+bat.	soub.	-4,00000	2 850,00	-11 400,00
8	998 72-5202	Přesun hmot do 50m pro v obj. přes 6 do 12m	%	-0,22000	1 000,00	-220,00
Celkem za: 725		Zdravotnicka - zařízení předměty				-11 620,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	767871114	Zámečnická dodávka+montáž pomocných nosných konstrukcí - ZTi	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00
	Výkaz výměr:	pro kotvení teplo a cirkulační vody: 1		1,00		
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,00

Smlouva o dílo č.: OMSŘI/14/22708

Stavba: Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví

Změnový list číslo: 3

Datum vydání ZL: 7.10.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01a
– úprava podhledů u světlíků

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Stávající světlíky budou v úrovni nových podhledů zakryty mléčným sklem.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nebylo řešeno.

Nové řešení:

Na přesah sádkartonového podhledu bude položeno zakrytí z mléčného skla

Zdůvodnění změny:

V hlavní chodbě se nacházejí 2 „novodobé“ světlíky s tubusy obloženými přírodním dřevem, které jsou projektem zachovány. Při kontrolním dnu vznesl uživatel požadavek uzavření spodního líce tubusu mléčným sklem, či akrylátem v rámci navrhovaného sádkartonového podhledu, které bude mít příznivý vliv na estetické řešení a zlepší i tepelněizolační vlastnosti prosvětlení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny navýšení ve výši 4.714,16 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Tomáš Kozel

Datum: 7.10. 2014

Podpis:

 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 8. 10. 2014

Jméno: Tomáš Kozel

Podpis:


 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing.arch. Karel Blank

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba: **2014052B** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební upravy podkrovní
 Objekt: **000** Zmenové listy
 Rozpočet: **List 3** Zmenový list 3

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	3 896,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	3 896,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 896,00 CZK
DPH	21 %	818,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

4 714,16 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:



KOZEL - STAVBY

Tomáš Kozel

8.10.2014 Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
 mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
 IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 3	Zmenový list 3	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	3 896,00
			3 896,00

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkroví	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 3	Zmenový list 3	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby					
1	12588dd D+M mléčného skla do podhledu	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
	Výkaz vým... chodba 15 a 14: 2		2,00		
2	763114555 SDK podkroví protažení desky do střešního okna a osazení lištou	ks	2,00000	698,00	1 396,00
Celkem za:763 Konstrukce suché výstavby					3 896,00

Smlouva o dílo č.: **OMSŘI/14/22708**
Stavba: **Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví**
Změnový list číslo: **4**
Datum vydání ZL: **7.10.2014**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01a
– vyklizení uzavřených prostor

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Vyklizení uzavřených nepřístupných prostor od stavební suti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nebylo řešeno.

Nové řešení:

Provést vyklizení prostor.

Zdůvodnění změny:

V rámci provádění tepelných izolací podkroví byly proraženy otvory ve svislých stěnách pokojů do uzavřených nepřístupných prostorů. Zjistilo se, že se v těchto prostorách nachází velké množství stavební suti z původní stavby a zřejmě i následných opravách střechy. Tento materiál bylo nutné odstranit z důvodů plánované montáže tepelných izolací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ne**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny navýšení ve výši 21.624,83,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Tomáš Kozel

Datum: 7.10. 2014

Podpis:

**KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 8.10. 2014

Jméno: Tomáš Kozel

Podpis:

**KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

10.10.2014

Jméno:

Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

10.10.2014

Jméno:

Ing.arch. Karel Blank

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba: **2014052B** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební upravy podkrovní
 Objekt: **000** Zmenové listy
 Rozpočet: **List 4** Zmenový list 4

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	5 371,76
PSV	0,00
MON	12 500,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	17 871,76

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	17 871,76 CZK
DPH	21 %	3 753,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

21 624,83 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 8.10.2014

Podpis:



KOZEL - STAVBY
Tomáš Kozel

Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
 mobil: 777 222 759 tel.kanc: 777 333 732
 IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 4	Zmenový list 4	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
997	Přesun sutě	HSV	5 371,76
M99	Ostatní práce "M"	MON	12 500,00
			17 871,76

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební opravy podkrovi	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 4	Zmenový list 4	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 997 Přesun sutě					
1 997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	8,00000	190,00	1 520,00
2 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,00000	9,87	78,96
3 997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,00000	150,00	1 200,00
4 997013512	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,00000	201,60	1 612,80
5 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,00000	120,00	960,00
Celkem za:997 Přesun sutě					5 371,76
Díl: M99 Ostatní práce "M"					
6 14888	Vyklízení slepých pudních prostor pro polohování tepelné izolace	h	50,00000	250,00	12 500,00
Celkem za:M99 Ostatní práce "M"					12 500,00

Smlouva o dílo č.: OMSŘI/14/22708

Stavba: Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví

Změnový list číslo: 5

Datum vydání ZL: 7.10.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01a
– přesklení oken

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Provést výměnu stávajícího zasklení oken izolačním dvojsklem.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nebylo řešeno.

Nové řešení:

Provést zasklení izolačním dvojsklem.

Zdůvodnění změny:

Projekt zachovává současné atypické zasklení WC subtilními sklápěcími okny. V rámci stavby bylo zjištěno, že stávající zasklení je v nevyhovujícím technickém stavu a je třeba ho vyměnit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny navýšení ve výši 7.986,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Tomáš Kozel

Datum: 7.10. 2014

Podpis:

**KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 8.10.2014

Jméno: Tomáš Kozel

Podpis:


**KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10. 10. 2014

Jméno: Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10. 10. 2014

Jméno: Ing. arch. Karel Blank

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba: **2014052B** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební upravy podkroví
 Objekt: **000** Zmenové listy
 Rozpočet: **List 5** Zmenový list 5

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		0,00
PSV		6 600,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		6 600,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	6 600,00 CZK
DPH	21 %	1 386,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

7 986,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

8.10.2014


KOZEL - STAVBY
Tomáš Kozel
 Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
 mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
 IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 5	Zmenový list 5	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	6 600,00
			6 600,00

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovi	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 5	Zmenový list 5	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby					
1 14589dd	Zasklení oken v míst 05	ks	4,00000	1 650,00	6 600,00
Celkem za:763 Konstrukce suché výstavby					6 600,00

Smlouva o dílo č.: OMSŘI/14/22708

Stavba: Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví

Změnový list číslo: 6

Datum vydání ZL: 7.10.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01a
– zrušení výklenku pro server

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Neprovést výklenek s protipožárními dveřmi pro stávající serverserver

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Provedení výklenku pro server s přístupem z hlavní chodby.

Nové řešení:

Neprovést výklenek, rserver ponechat na stávajícím místě.

Zdůvodnění změny:

V projektu bylo navrženo přemístění stávajícího serveru tak, aby byl přístupný přímo z chodby. Uživatel nyní po konzultaci s pracovníkem IT potvrdil, že zařízení nevyžaduje větší frekvenci přístupu než cca 1x měsíčně a není třeba měnit současný stav.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny snížení ve výši -9.934,54 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Tomáš Kozel

Datum: 7.10. 2014

Podpis:

 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 8.10. 2014

Jméno: Tomáš Kozel

Podpis:


 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing.arch. Karel Blank

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba: **2014052B** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební upravy podkroví

Objekt: **000** Zmenové listy

Rozpočet: **List 6** Zmenový list 6

Projektant

Objednatel

Zhotovitel: **Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-1 423,36
PSV	-6 787,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-8 210,36

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-8 210,36 CZK
DPH	21 %	-1 724,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

-9 934,54 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 8.10.2014

Podpis:



KOZEL - STAVBY

Tomáš Kozel

Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkroví	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 6	Zmenový list 6	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-140,16
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	-1 283,20
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	-1 971,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-4 816,00
			-8 210,36

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpoč...	List 6	Zmenový list 6	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	-1,00000	140,16	-140,16
	Výkaz vým...	"dle výkresů D2+D3+D4+D6 + popis v technické zprávě :":		0,00		
		"4.np - m.č.01 - dveře do EL rozvodny :":		0,00		
		1,00:		0,00		
		-1		-1,00		
Celkem za:3 Svislé a kompletní konstrukce					-140,16	
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
2	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-1,00000	586,40	-586,40
	Výkaz vým...	"dle výkresů D2+D3+D4+D6 + popis v technické zprávě :":		0,00		
		"4.np - m.č.01 - dveře do EL rozvodny :":		0,00		
		1,00:		0,00		
		-1		-1,00		
3	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	-1,00000	696,80	-696,80
Celkem za:6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-1 283,20	
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						
4	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	-3,60000	547,50	-1 971,00
	Výkaz vým...	"dle výkresů D2+D3+D4+D6+popis v technické zprávě :":		0,00		
		"4.np - elektrorozvodna 02 :":		0,00		
		-(0,8*(2+2.5)/2*2)		-3,60		
Celkem za:763 Konstrukce suché výstavby					-1 971,00	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
5	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,00000	816,00	-816,00
	Výkaz vým...	"dle výkresů D2+D3+D4+D6 + popis v technické zprávě :":		0,00		
		"4.np - m.č.01 - dveře do EL rozvodny :": -1		-1,00		
6	611656020	dveře vnitřní požárně odolné, bílé s ozdobnou lištou, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
Celkem za:766 Konstrukce truhlářské					-4 816,00	

Smlouva o dílo č.: **OMSŘI/14/22708**

Stavba: **Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví**

Změnový list číslo: **7**

Datum vydání ZL: **7.10.2014**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01a
– změna dispozice sprchy

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Místnost sprchy 06 bude mít samostatný vstup z chodby

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Vstup do sprchy řešen přes předsíň 06.

Nové řešení:

Místnost sprchy 06 bude mít samostatný vstup z chodby.

Zdůvodnění změny:

V rámci bouracích prací byl v nepřístupném podkrovním prostoru zjištěn komín, který nikdy nebyl použit (čisté sopouchy). To si vyžádá dispoziční úpravu navrhované sprchy a řešení vstupu do ní. Skládací dveře do sprchového koutu budou nahrazeny vnitřními špaletovými z chodby. Ve sprše bude osazen radiátor-žebřík

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny navýšení ve výši 5.180,62 včetně DPH

Změnový list vyhotovil: **Tomáš Kozel**

Datum: **7.10. 2014**

Podpis:

 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: **9.10.2014**

Jméno: **Tomáš Kozel**

Podpis:


 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 10.10.2014

Jméno: Ing.arch. Karel Blank

Podpis:



Stavba: ...
Místo: ...
Datum: ...

Položkový rozpočet

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební upravy podkrovní	
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 7	zmenový list 7	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel: Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		0,00
	PSV		4 281,50
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		4 281,50
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	4 281,50 CZK
	DPH	21 %	899,12 CZK
	Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem:			5 180,62 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 13. 10. 2014	
Podpis:		 KOZEL - STAVBY Tomáš Kozel Mistrovice 222 / Jablonné nad Orlicí 561 64 mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732 IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701	

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 7	zmenový list 7	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV	-6 800,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV	2 379,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV	4 266,00
751	Vzduchotechnika	PSV	-2 240,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	6 676,50
			4 281,50

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 7	zmenový list 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
1	725 24-5111	dveře sprchové jednokřídlé pevné,boční 750 mm	soub.	-1,00000	6 800,00	-6 800,00
Celkem za: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-6 800,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
2	735 15-	ocel.žebříkovi radiator 450*1650	klp	1,00000	3 966,00	3 966,00
3	M	proplach radiátorů teplou vodou	kpl	1,00000	50,00	50,00
4	998 73-5202	Přesun hmot do 50m pro výšku obj. přes 6 do 12m	%	0,50000	500,00	250,00
Celkem za: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 266,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
5	733 22-2103	Měděné potrubí polotvrdé-spoje měkým pájením, d 18 x 1,0 pro topení do samostatné sprchy	m	10,00000	230,00	2 300,00
6	998 73-3202	Přesun hmot do 50m pro obj.výš.přes 6 do 12m	%	0,39000	100,00	39,00
7	733 89-0803	Přesun hmot do 100m v obj. výšky přes 6 do 12m	t	0,04000	1 000,00	40,00
Celkem za: 733		Ústřední vytápění - potrubí				2 379,00
Díl: 751		Vzduchotechnika				
8	D1	větrací hlavice nadstřešní DN 100	kpl	-2,00000	560,00	-1 120,00
9	D	Mřížka plast. dveřní 455 x90 mm	kpl	-4,00000	280,00	-1 120,00
Celkem za: 751		Vzduchotechnika				-2 240,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	611617227	dveře vnitřní plně 1křídlové otoč. 700x1970 mm dřevěné s profil.ozdobnou lištou bílé	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
	Výkaz výměr:	dveře do nové sprchy: 1		1,00		
11	766660171	Montáž dveřních křídel otvřravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,00000	492,00	492,00
	Výkaz výměr:	dveře do nové sprchy: 1		1,00		
12	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,00000	735,75	735,75
	Výkaz výměr:	dveře do nové sprchy: 1		1,00		
13	611822680	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm fólie dub,buk a bílá	kus	1,00000	2 448,75	2 448,75
	Výkaz výměr:	dveře do nové sprchy: 1		1,00		
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				6 676,50

Smlouva o dílo č.: **OMSŘI/14/22708**

Stavba: **Rahabilitační ústav Brandýs nad Orlicí-stavební úpravy podkroví**

Změnový list číslo: **8**

Datum vydání ZL: **7.10.2014**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 02
– nové rozvody ZTI na WC v 2.NP

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Rozvody ZTI na WC vedle m.č. 230 budou provedeny nové.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Ponechání stávajících rozvodů.

Nové řešení:

Provedení nových rozvodů ZTI, obkladů a dlažby na WC..

Zdůvodnění změny:

WC pro personál (jedna kabina) se nachází mimo projektem řešenou oblast v dotyku s upravovanou technickou místností. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající rozvody ZTI procházejí přes WC jsou v havarijním stavu a nelze se na ně napojit. Je proto nutné provedení rozvodů nových i na WC. To si vyžádá i provedení nového obkladu a dlažby na WC.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny navýšení ve výši 18.895,98 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Tomáš Kozel

Datum: 7.10. 2014

Podpis:

 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 9.10.2014

Jméno: Tomáš Kozel

Podpis:

 **KOZEL - STAVBY**
Tomáš Kozel
Mistrovice 222, Jablonné nad Orlicí 561 64
mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

10.10.2014

Jméno:

Ing. Pavel Maňka

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

10.10.2014

Jméno:

Ing.arch. Karel Blank

Podpis:



Položkový rozpočet

Stavba **2014052B** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkroví
 Objekt **000** Zmenové listy
 Rozpočet **List 8** zmenový list 8

Projektant

Objednatel

Zhotovitel **Tomáš Kozel, Mistrovice 222 Jablonné nad Orlicí, 56164; IČ: 72844078**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	1 936,21
PSV	13 680,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	15 616,51

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	15 616,51 CZK
DPH	21 %	3 279,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

18 895,98 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 13. 10. 2014

Podpis:



KOZEL - STAVBY

Tomáš Kozel

Mistrovice 222 / Jablonné nad Orlicí 561 64
 mobil: 777 222 159 tel.kanc.: 777 333 732
 IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.2
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 8	zmenový list 8	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	98,08
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	422,40
997	Přesun sutě	HSV	997,17
998	Přesun hmot	HSV	418,56
713	Izolace tepelné	PSV	630,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV	1 772,00
722	Vnitřní vodovod	PSV	3 108,00
771	Podlahy z dlaždic	PSV	2 331,54
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV	5 430,13
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV	408,63
			15 616,51

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.3
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 8	zmenový list 8	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,50000	15,04	37,60
	Výkaz výměr: "2.np - technická místnost č. 230 WC": 1*2,5		2,50		
Celkem za: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				37,60
Díl: 997	Přesun sutě				
2 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,60000	742,40	445,44
3 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,20000	9,11	10,93
4 997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,20000	150,00	180,00
5 997013512	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,00000	15,10	120,80
6 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,20000	200,00	240,00
Celkem za: 997	Přesun sutě				997,17
Díl: 998	Přesun hmot				
7 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,60000	697,60	418,56
Celkem za: 998	Přesun hmot				418,56
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou, zakrývání výplní otvorů	m2	2,00000	30,24	60,48
Celkem za: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				60,48
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
9 978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,50000	56,32	422,40
	Výkaz výměr: "2.np - technická místnost č. 230 WC": ((1*2,5)*2)*1,5		7,50		
Celkem za: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				422,40
Díl: 713	Izolace tepelné				
10 722 18-1231	Tepelná izolace trubnicemi z pěnového polyetylenu PE-potrubí vody-trub z polypropylénu, d 20 - 25 mm - tl. 6-15 mm	m	9,00000	70,00	630,00
Celkem za: 713	Izolace tepelné				630,00
Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
11 721 17-4043	DN 50/ umyvadla a umývárka	m	4,00000	160,00	640,00
12 721 17-4025	DN 100 / klozet	m	2,00000	260,00	520,00
13 721 19-4109	vyvedení kanalizačních výpustek DN 100	ks	1,00000	82,00	82,00
14 721 19-4104	vyvedení kanalizačních výpustek DN 40	ks	1,00000	50,00	50,00
15 M	sekání ve zdivu a vrtání stropu pot.do DN 100	m3	0,16000	3 000,00	480,00
Celkem za: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 772,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod				
16 722174023U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz d 25/4,2	m	9,00000	262,00	2 358,00
17 777190401	Vyvedení výpustek DN 15	ks	3,00000	70,00	210,00

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovi	List č.4
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 8	zmenový list 8	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	D+M rohové ventily T 66 1/2" + oheb. hadice 500 mm	ks	3,00000	180,00	540,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod			3 108,00

Díl: 771		Podlahy z dlaždic			
19	597636944	dlaždice ker.neglaz.slinutá l.jakost protiskluzová	M2	2,75000	250,00
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": (1*2,5)*1,1	2,75		587,50
20	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných,reliefovaných lepených flexibilním lepidlem do 50, ks/m2	m2	2,50000	304,00
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": (1*2,5)	2,50		760,00
21	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,50000	36,80
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": (1*2,5)	2,50		92,00
22	771591157	Podlahy průnik dlažbou hranatý s izolací o straně přes 90 mm	kus	1,00000	261,00
23	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	2,50000	141,60
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": (1*2,5)	2,50		354,00
24	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	30,52430	5,80
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic			2 331,54

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické			
25	597610351	obkládačky keramické porovinové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	8,25000	170,00
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": (((1*2,5)*2)*1,5)*1,1	8,25		1 402,50
26	781414113	Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,50000	347,23
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": ((1*2,5)*2)*1,5	7,50		2 604,23
27	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	7,50000	28,60
28	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,00000	115,00
29	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	7,50000	36,80
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": ((1*2,5)*2)*1,5	7,50		276,00
30	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	3,00000	38,40
31	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	96,67510	3,70
Celkem za: 781		Dokončovací práce - obklady keramické			5 430,13

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety			
32	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,30000	3,10
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": ((1*2,5)*2)*1,5	7,50		16,43
		otvory: -(0,8*2+2*0,3)	-2,20		
33	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,30000	21,20
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": ((1*2,5)*2)*1,5	7,50		112,36
		otvory: -(0,8*2+2*0,3)	-2,20		
34	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,30000	13,20
Výkaz výměr:		"2.np - technická místnost č. 230 WC:": ((1*2,5)*2)*1,5	7,50		69,96
		otvory: -(0,8*2+2*0,3)	-2,20		

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	2014052B	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - stavební úpravy podkrovní	List č.5
Objekt:	000	Zmenové listy	
Rozpočet:	List 8	zmenový list 8	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,30000	13,70	72,61
	Výkaz výměr:	"2.np - technická místnost č. 230 WC:" ((1*2,5)*2)*1,5		7,50		
		otvory: -(0,8*2+2*0,3)		-2,20		
36	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otlěrůzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5,30000	25,90	137,27
	Výkaz výměr:	"2.np - technická místnost č. 230 WC:" ((1*2,5)*2)*1,5		7,50		
		otvory: -(0,8*2+2*0,3)		-2,20		
Celkem za: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				408,63