

Krajský úřad Pardubického kraje

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20218**

na zhotovení díla
**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –
Zaječice „K Chrastí“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor

objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118/79

500 04 Hradec Králové - Plačice

Zastoupený: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jiří Hovorka

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Jiří Hovorka

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Jiří Hovorka

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Jiří Hovorka

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**

č. ú. **210894380/0300**

IČ: **25957481**

DIČ: **CZ25957481**

spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u **Krajského soudu v Hradci Králové**

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20218 a dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Zaječice „K Chrastí“ (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.290.397,- Kč** (Slovy: devětmilionůdvěstědevadesátitřístadevadesátšedm korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.429.669,- Kč
(Slovy: jedenmiliončtyřístadvacetdevěttisícšestsetšedesátdevět korun českých).

Cena včetně DPH činí **10.720.066,- Kč**
(Slovy: desetmilionůsedmsetdvacetšestšedesátšest korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je:

Krajský úřad Pardubického kraje

- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5.3. 2015 a schválen usnesením č. R/1699/15.

V Pardubicích dne:

29-03-2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti



Název díla č.: OR/14/20218

Objekt: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice "K Chrasti"

Změnový list číslo: 3

Datum vydání ZL: 30. 1. 2015

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 - stavba
Díl 342, 713, 721, 725, 762, 771, 781, 732, M24

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Odpočet 2 ks dvířek do SDK podhledu. Odpočet části difuzní folie. Odpočet příplatku za diagonální kladení dlažby. Odpočet soklu s podžlábkem – nahrazeno obkladem. Odpočet listel v částečném rozsahu. Odpočet expanzní tlakové nádoby. Odpočet 1 ks otopného tělesa žebříkového. Přípočet D+M vestavných odsavačů par do kuchyní. Přípočet D+M závěsných keramických výlevků do koupelen včetně jejich napojení na kanalizaci. Přípočet zvýšení podlahy lávky podložním hranoly. Odpočet dvou kusů televizní antény.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Revizní dvířka do SDK podhledu v množství 4 ks. Difuzní folie navržena v celé ploše stropu. Požadováno provedení diagonálního kladení dlažby. Navržen sokl s podžlábkem. Požadováno provedení listel. Navrženy expanzní nádoby navíc. Navrženy 3 ks otopného tělesa žebříkového. Chybějící odsavače par. Jiné řešení výlevky do koupelen – původně nebyly požadovány. Podlaha lávky původně nezvýšená. Původně navrženy 3 ks antén.

Nové řešení:

Revizní dvířka do SDK podhledu nutné pouze v počtu 2 ks. Difuzní folie provedena pouze v části stropu. Zrušen požadavek na diagonální kladení dlažby. Montáž soklu s podžlábkem nahrazena provedením obkladu až k úrovni podlahy. Listely provedeny pouze v menším množství. Vynechání expanzní nádoby 60 l. Zrušen požadavek na 1 ks otopného tělesa žebříkového uživatelem. D+M vestavných odsavačů par do kuchyní. D+M závěsných keramických výlevků do koupelen včetně jejich napojení na kanalizaci. Zvýšení podlahy lávky podložním hranoly. Nově pouze 1 ks televizní antény.

Zdůvodnění změny:

Pro zajištění funkčnosti jsou postačující 2 ks revizních dvířek do SDK podhledu. Difuzní folie nejde použít v celém rozsahu stropu, jelikož by hrozilo riziko poškození foukané izolace. Na základě požadavků uživatele nebylo provedeno kladení dlažby diagonálně. Na základě požadavků uživatele bylo upuštěno od provedení soklu s podžlábkem, neboť se nevytvoří v požadovaném barevném dekoru – proveden obklad až k úrovni podlahy. Provozovatel se rozhodl provést listely pouze v části objektu. Pro zajištění funkčnosti ÚT není potřeba požadovaných expanzní nádob. Na základě požadavku uživatele došlo ke zrušení 1 ks otopného tělesa žebříkového. Na základě požadavku uživatele doplnění odsavačů par pro zajištění odvodu par z objektu. Na základě požadavku uživatele byla provedena D+M závěsných keramických výlevků a jejich dodatečné napojení na kanalizaci. Bylo provedeno zvýšení podlahy lávky tak, aby byla zajištěna funkčnost stropní dutiny – umožnění dostatečného prostoru v dutině stropní konstrukce pro vedení instalací a tepelné izolace. Technologické provedení nevyžaduje využití navrženého počtu antén, tyto 2 ks byly nadbytečné.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši – 50.556,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Milan Drahoš

Datum: 30. 1. 2015

Podpis:



STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Milan Drahoš

Podpis:



STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9.3. 2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:




STAVBY A STAVOBÝVNOST
DŮL PŘEK - PŘÍZEMÍ s.r.o.
Sečská 613, 470 01 SLATVANY
TEL. 499 11 101
IČ: 252 74 023 DIČ: CZ252 74 023

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice K Chrásti

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DZ03	DZ03 - Dodatek č.2	-43 961,70	-6 594,30	0,00	-50 556,00
DZ03.1	Odpočet	-68 211,80	-10 231,80	0,00	-78 443,60
DZ03.2	Přípočet	24 250,10	3 637,50	0,00	27 887,60
Celkem		-43961,70	-6594,30	0,00	-50556,00

ROZPOČET

Návrh: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice K Chrastí

Objekt: Dodatky

Podčást: Přípočet

Objednatel: Pardubický kraj -

Žhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
SO 01								
F_1_1		Dvoubytový dům typ Ib				22 641,10		26 037,27
725		Zařizovací předměty				12 116,00		13 933,40
1	725000.1	D+M vestavný odsavač par	ks	2,000	2 105,00	4 210,00	15%	4 841,50
2	725000.2	D+M závěsné keramické výlevky JIKA MIRA 851049	ks	2,000	3 953,00	7 906,00	15%	9 091,90
762		Konstrukce tesařské				7 550,00		8 682,50
3	76252300.1	Montáž vyvýšené lávky podložením hranoly	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	15%	1 322,50
4	60515198	Hranol SM/JD 1 8x16 délka 300-600 cm	m3	1,000	6 400,00	6 400,00	15%	7 360,00
781		Obklady keramické				2 975,10		3 421,37
5	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	24,165	12,00	290,00	15%	333,50
6	597813606	Obkládačka dle výběru investora	m2	5,639	200,00	1 127,80	15%	1 296,97
7	781210131	Obkládání stěn obkl. porovin, do tmele do 300x300	m2	5,370	260,00	1 396,20	15%	1 605,63
8	781479705	Přípl.za spárovací hmotu flexibilní - plošně	m2	5,370	30,00	161,10	15%	185,27
SO 01								
F_1_4_3		Zdravotechnika				1 609,00		1 850,35
721		ZTI - kanalizace				1 609,00		1 850,35
9	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	5,000	285,00	1 425,00	15%	1 638,75
10	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	52,00	104,00	15%	119,60
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,000	16,00	80,00	15%	92,00
Celkem						24 250,10		27 887,62

ROZPOČET

Říavnba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice K Chrasti

Objekt: Dodatky

Podčást: Odpočet

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
SO 01								
F_1_1 Dvoubytový dům typ Ib						-47 148,80		-54 221,12
342 sádkartonové konstrukce						-5 600,00		-6 440,00
1	342264513	Revizní dvířka Promat do SDK pohledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	-2,000	2 800,00	-5 600,00	15%	-6 440,00
713 Izolace tepelné						-9 150,00		-10 522,50
2	713191126	Izolace tepelné překrytím dřuzní folií s lep.spoj folie standart dle PD	m2	-150,000	61,00	-9 150,00	15%	-10 522,50
771 Podlahy z dlaždic a obklady						-22 798,00		-26 217,70
3	771579790	Příplatek za diagonální kladení	m2	-82,510	45,00	-3 713,00	15%	-4 269,95
4	587623174	Sokl s pozábkem 9,7x10,3	kus	-590,700	26,00	-15 358,20	15%	-17 661,93
5	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	-53,700	61,00	-3 275,70	15%	-3 767,06
6	771579793	Příplatek za spárovací hmotu flexibilní - plošně	m2	-5,370	30,00	-161,10	15%	-185,27
7	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	-24,165	12,00	-290,00	15%	-333,50
781 Obklady keramické						-9 600,80		-11 040,92
8	597813685	Listela 19,8x2,5 dle výběru investora	kus	-192,015	50,00	-9 600,80	15%	-11 040,92
F_1_4_1.								
1 Vytápění						-8 427,00		-9 691,05
732 Strojovny						-8 427,00		-9 691,05
9	48466607	Nádoba expanzní 60 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN32	kus	-1,000	8 287,00	-8 287,00	15%	-9 530,05
10	732339105	Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l	soubor	-1,000	140,00	-140,00	15%	-161,00
F_1_4_1.								
2 Vytápění						-8 427,00		-9 691,05
732 Strojovny						-8 427,00		-9 691,05
11	48466607	Nádoba expanzní 60 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN32	kus	-1,000	8 287,00	-8 287,00	15%	-9 530,05
12	732339105	Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l	soubor	-1,000	140,00	-140,00	15%	-161,00
SO 01								
F_1_4_3 Zdravotechnika						-2 725,00		-3 133,75
731 Ústřední vytápění - kotelny						-2 725,00		-3 133,75
13	48457347	Těleso otopné zebříkové, 5.600 dl, 1820, popis dodávky výkres č. F.1.4.3.1 Technická zpráva	ks	-1,000	2 505,00	-2 505,00	15%	-2 880,75
14	735159310	Montáž těles do délky 2000 mm	ks	-1,000	220,00	-220,00	15%	-253,00
SO 01								
F_1_4_5 Slaboproud						-1 484,00		-1 706,60
D6 Anténní systém						-1 484,00		-1 706,60
15		anténa pro DBV-T příjem	ks	-2,000	742,00	-1 484,00	15%	-1 706,60
Celkem						-68 211,80		-78 443,57

Smlouva o dílo č.: OR/14/20218

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice "K Chrasti"

Změnový list číslo: 4

Datum vydání ZL: 16. 2. 2015

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 06 – Neveřejná účelová komunikace

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Provedení sjezdu z neveřejné účelové komunikace na komunikaci č. II/358.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původním řešení nebyly tyto práce součástí soupisu prací ani podkladů (Projektové dokumentace).

Nové řešení:

Nově budou provedeny práce týkající se provedení sjezdu z neveřejné účelové komunikace na komunikaci č. II/358, které původně v projektu nebyly zohledněny včetně zřízení zvedací závory.

Zdůvodnění změny:

Pro funkčnost a využitelnost komunikace a přístup k nově vybudovanému domu je nezbytné provést zmíněné napojení. Provedení zmíněného sjezdu je nezbytné pro získání kolaudačního rozhodnutí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši 121.233,30 Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Milan Drahoš

Datum: 16. 2. 2015



Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Milan Drahoš




Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9. 3. 2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran




Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák



Podpis:

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice K Chrasti

Objednatel: Pardubický kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DZ04	DZ04 - Dodatek č.3 - sjezd veřejné komunikace	100 192,80	0,00	21 040,50	121 233,30
DZ04.1	Provedení sjezdu z veřejné komunikace č. II/358 - připočet	100 192,80	0,00	21 040,50	121 233,30
Celkem		100192,80	0,00	21040,50	121233,30

ROZPOČET

Objekt: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Zaječice K Chrasti

Práce: Dodatky

Práci: Provedení sjezdu z veřejné komunikace č. II/358 - připočet

Investitor:


Projektant:

Stav:

Zpracoval:

Datum:

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	Zemní práce					12 106,10		14 648,38
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním dle technologického plánu zhotovitele	m3	7,230	34,50	249,40	21%	301,77
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	4,820	59,30	285,80	21%	345,82
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	4,820	12,50	60,30	21%	72,96
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	8,000	351,00	2 808,00	21%	3 397,68
5	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	8,000	51,60	412,80	21%	499,49
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	16,000	52,00	832,00	21%	1 006,72
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,000	7,30	116,80	21%	141,33
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog.plánu zhotovitele	m3	1,770	43,80	77,50	21%	93,78
9	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m určí objednatel	m3	5,460	138,00	753,50	21%	911,74
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog.plánu zhotovitele	m3	12,820	157,00	2 012,70	21%	2 435,37
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,770	96,50	170,80	21%	206,67
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,820	15,00	192,30	21%	232,68
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,000	50,80	254,00	21%	307,34
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,900	8,90	52,50	21%	63,53
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Edef2 45Mpa,vč.zkoušek zhutnění a práce geotechnik	m2	24,100	10,00	241,00	21%	291,61
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	24,100	21,30	513,30	21%	621,09
17	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	24,100	6,30	151,80	21%	183,68
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	10,280	100,00	1 028,00	21%	1 243,88
19	289970111R00	Vrstva geotextilie typ určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu	m2	20,600	43,80	902,30	21%	1 091,78
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	0,295	106,00	31,30	21%	37,87
21	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32	T	2,400	400,00	960,00	21%	1 161,80
45	Podkladní a vedlejší konstrukce					633,60		766,66
22	452311121R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	0,240	2 640,00	633,60	21%	766,66
5	Komunikace					30 075,30		36 391,11
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm vč.zkoušek zhutnění a práce geotechnika	m2	20,600	111,00	2 286,60	21%	2 766,79
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	20,600	202,00	4 161,20	21%	5 035,05
25	586215040R00	Rozebrání stávající zámkové dlažby	m2	30,000	95,00	2 850,00	21%	3 448,50
26	59245030	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,600	188,00	9 512,80	21%	11 510,49
27	919735122R00	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	39,758	194,00	7 713,10	21%	9 332,85
28	592451151	Řezání stávající žulové obruby tl. 20 cm	m	6,000	416,00	2 496,00	21%	3 020,16
29	592451151	Dlažba pro nevidomé 20x10x6 cm bílá	m2	2,320	455,00	1 055,60	21%	1 277,28



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
8 Trubní vedení						2 600,00		3 146,00
30	817354001T0	Opětovné napojení potrubí z důvodu provedení sjezdu	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	21%	3 146,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						48 266,00		58 401,86
31	597092111	Žlab odvodňovací V100 S dl. 1000 mm D+M	kus	6,000	960,00	5 760,00	21%	6 969,60
32	697092121	Žlabová vpust V100 DN 100 dl. 500 mm D+M	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	21%	2 867,70
33	697092132	Čelo žlabu pro přípojku DN 100 V 100 D+M	kus	2,000	130,00	260,00	21%	314,60
34	097092153	Krácí rošt V100, C 250 dl. 500 mm D+M s podélnými pruhy v mřížkové optice, tvárná litina	kus	12,000	810,00	9 720,00	21%	11 761,20
35	699142111	zálivka asfaltová	m	6,000	116,00	696,00	21%	842,16
36	919721112	zarovnění stýčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	6,000	110,00	660,00	21%	798,60
37		závora ocelová pro komunikaci šíře 3,5 m, bílo/červeně provedení D+M	kus	1,000	28 800,00	28 800,00	21%	34 848,00
91 Doplňující práce na komunikaci						5 110,20		6 183,34
38	917862111R0	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	15,300	224,00	3 427,20	21%	4 146,91
39	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 šedý	kus	16,830	100,00	1 683,00	21%	2 036,43
99 Staveništní přesun hmot						1 401,60		1 695,94
40	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	24,896	56,30	1 401,60	21%	1 695,94
Celkem						100 192,80		121 233,29