

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22088

na zhotovení díla

„Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivan Princ nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Martina Pokorná**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Ivan Princ nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Martina Pokorná** nebo
technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Ivan Princ nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Martina Pokorná**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Ivan Princ** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Martina Pokorná**
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 220430221/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
zastoupen: **Ing. Pavlem Hurychem**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tomáš Hudec
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Tomáš Hudec
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Tomáš Hudec
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Tomáš Hudec
Bankovní spojení: KB a.s.
č. ú.: 27-0816540237/0100; je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
IČ: **25963864**
DIČ: **CZ 25963864**
spisová značka rejstříkového soudu: společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Hradci Králové, pod značkou C 17922

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22088 na zhotovení díla „Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy“ (dále jen smlouva).

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 1 článku I. se doplňuje následující text:

součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

4 937 726,50 Kč. (Slovy: **čtyři miliony devět set třicet sedm tisíc sedm set dvacet šest korun českých padesát haléřů**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 036 922,57 Kč** (Slovy: **jeden milion třicet šest tisíc devět set dvacet dva korun českých padesát sedm haléřů**). Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **5 974 649,07 Kč** (Slovy: **pět milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc šest set čtyřicet devět korun českých sedm haléřů** korun českých sedm haléřů českých)

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 2. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1795/15.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: **28 -04- 2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych
jednatel

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

ROZPOČET

Stavba: SŠZV Lanškroun
Objekt: Suterén ZL č.1 méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel: STATING s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

63	Podlahy a podlahové konstrukce					-12 362,06	0,401
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

1	632451063R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm	m2	-76,783	161,00	-12 362,06	0,000
---	--------------	--	----	---------	--------	------------	-------

Celkem						-12 362,06	24,731
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: SŠZV Lanškroun
Objekt: Suterén ZL. č.1 vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel: STATING s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 29 072,61 18,853

1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,050	729,00	765,45	0,000
2	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,013	146,00	147,90	0,000
3	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	14,268	1 375,00	19 618,50	0,000
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	15,318	75,10	1 150,38	0,000
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet	m3	10,474	73,80	772,98	0,000
6	583441700	štěrkodrt' frakce 16-22	t	18,853	351,00	6 617,40	18,853

2 Zakládání 33 369,10 5,476

7	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	70,030	61,90	4 334,86	0,034
8	894812231	Drenážní šachta DN 400 hloubky 1000 mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	0,023
9	894812391	Napojení drenážního potrubí do šachty	kpl	2,000	550,00	1 100,00	0,000
10	274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,203	2 480,00	5 463,44	4,971
11	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	14,687	202,00	2 966,77	0,015
12	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	14,687	49,10	721,13	0,000
13	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,409	38 100,00	15 582,90	0,434

63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 714,59 0,401

14	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	74,612	224,00	16 713,09	0,000
15	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,381	31 500,00	12 001,50	0,401

Dokončovací konstrukce na pozemních

95 stavbách 7 500,00 0,000

16	901	Kamerové zkoušky kanalizace ve sklepě	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
----	-----	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

99 Staveništní přesun hmot 3 732,89 0,000

17	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	18,853	198,00	3 732,89	0,000
----	--------------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem 102 389,19 24,731

Položkový rozpočet

Stavba :	13041N1 SŠZV Lanškroun - modernizace a vyba	Rozpočet:
Objekt :	SO1 Stavební úpravy ve stávajícím objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<u>Vpusti, zdroje, čerpání suterén ZL č.1</u>				
Díl:	720	Zdravotechnika				
1	721170952R00	vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 63	kus	1,00	230,00	230,00
2	721170962R00	propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	2,00	112,00	224,00
3	721170966R00	Zapojení výtaku čerpadel	kus	2,00	288,00	576,00
4	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	13,00	145,00	1 885,00
5	721176104R00	Potrubí PPR výtlač DN 40	m	32,00	345,00	11 040,00
6	721176105R00	Čerpadlo Unilift CC7-A1	kus	2,00	5 530,00	11 060,00
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	45,00	12,00	540,00
8	721176223R00	Zdroj napájecí ZAC pro senz.baterie	kus	3,00	1 670,00	5 010,00
		Vpusti-malá pitevna,místn.s kotlem				
9	721211501R00	Vpusť podlahová d 50 mm	kus	1,00	495,00	495,00
10	721211502R00	Vpusť podlahová d 110 mm	kus	1,00	830,00	830,00
11	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,05	4 500,00	225,00
	Celkem za	720 Zdravotechnika				32 115,00

ROZPOČET

Stavba: SŠZV Lanškroun

Objekt: Vícepráce - izolace ZL. č.2

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

711

Izolace proti vodě

55 865,53

0,626

1	711112001R Z1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	121,280	40,40	4 899,71	0,036
2	711141559R Z8	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky lepenky živičné 500g/m2	m2	121,280	405,00	49 118,40	0,589
3	998711202R0 0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	540,180	3,42	1 847,42	0,000

Celkem

55 865,53

0,626

ROZPOČET

Stavba: SŠZV Lanškroun

Objekt: Omítky m.č. 4, 5 v 1.NP ZL č.3 méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					-9 632,64	3,278
------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

61	Upravy povrchů vnitřní					-9 632,64	3,278
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

1	612421231R00	Vápen.omítky stěn do 10 % pl. - štukových	m2	-114,948	83,80	-9 632,64	0,000
---	--------------	---	----	----------	-------	-----------	-------

Celkem						-9 632,64	3,278
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: SŠZV Lanškroun

Objekt: Omítky m.č. 4, 5 v 1.NP ZL č.3 - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 48 649,91 3,278

61 Upravy povrchů vnitřní 40 124,93 3,278

2	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	178,333	225,00	40 124,93	3,278
---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	-------

97 Prorážení otvorů 7 810,99 0,000

3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	178,333	43,80	7 810,99	0,000
---	--------------	---	----	---------	-------	----------	-------

99 Staveništní přesun hmot 713,99 0,000

4	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,606	198,00	713,99	0,000
---	--------------	--	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 537,06 0,000

784 Malby 3 433,43 0,000

6	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	89,180	10,50	936,39	0,000
7	784195412R00	Malba tekutá , 2 x	m2	89,180	28,00	2 497,04	0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 103,63 0,000

8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,203	230,00	1 886,69	0,000
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,842	9,97	1 144,97	0,000
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,203	149,00	1 222,25	0,000
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,406	23,70	388,82	0,000
12	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	8,203	300,00	2 460,90	0,000

Celkem 59 186,97 3,278

ROZPOČET

Stavba: SŠZV Lanškroun

Objekt: Okna v sutetěnu ZL č.4 méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.2.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

61 Upravy povrchů vnitřní -1 428,80 0,084

4	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	-8,930	160,00	-1 428,80	0,000
---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	-------

767 Konstrukce zámečnické -13 000,00 0,000

6	spec	Olechování vnitřních parapetů nerezovým plechem	ks	-2,000	6 500,00	-13 000,00	0,000
---	------	---	----	--------	----------	------------	-------

769 Otvorové prvky z plastu -30 000,00 0,000

10	spec	D+M Okno plastové 950/400 + venkovní parapet ozn.1	kus	-6,000	5 000,00	-30 000,00	0,000
----	------	--	-----	--------	----------	------------	-------

781 Obklady keramické -5 723,18 0,000

11	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	-8,930	364,00	-3 250,52	0,000
12	spec	Keramický obklad	m2	-9,109	250,00	-2 277,25	0,000
13	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-55,200	3,54	-195,41	0,000

Celkem bez DPH -50 151,98 0,740

ROZPOČET

Stavba: SŠZV Lanškroun

Objekt: Okna v sutetěnu ZL č.4 vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.2.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 245,60

0,656

1	340238226	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	4,560	605,00	2 758,80	0,654
2	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	21,000	70,80	1 486,80	0,003

61 Upravy povrchů vnitřní

1 026,00

0,084

3	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	4,560	225,00	1 026,00	0,084
---	--------------	--	----	-------	--------	----------	-------

99 Staveništní přesun hmot

129,89

0,000

5	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,656	198,00	129,89	0,000
---	--------------	--	---	-------	--------	--------	-------

767 Konstrukce zámečnické

6 864,00

0,000

7	751398023	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2	kus	4,000	301,00	1 204,00	0,000
8	55301	Větrací mřížka venkovní hliníková 650/310 mm	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	0,000
9	55302	Větrací mřížka vnitřní se žaluzií plastová 600/400 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	0,000

Celkem bez DPH

12 265,49

0,740