

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22804

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s.,
pavilóny A, B a D“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. ú.: 234312867/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o.**
Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **Ing. Miroslav Hospůdka**, prokurista
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Josef Krejčí, Jiří Kacálek
Bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Ústí n.O.**
č. ú.: 126242-611/0100
IČ: 15030741
DIČ: CZ15030741
spisová značka rejstříkového soudu: u **KS v H. Králové, oddíl C,**
vložka **1101.**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22804 na zhotovení díla „Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilóny A, B a D“ (dále jen smlouva).

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.

Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

22 416 496,52 Kč

(Slovy: dvacetdvamilionůčtyřistašestnácttisícčtyřistadevadesátšest korun a padesátsdva haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4 707 464,27Kč**

(Slovy: čtyřmiliónysedmsetšesttisícčtyřistašedesátčtyři korun českých a dvacetsedm haléřů). Sazba DPH je 21 %.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 6 – oceněné soupisy víceprací a méněprací

2. Smluvní strany se dohodli, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 6 – oceněné soupisy víceprací a méněprací

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 5. 2015 a schválen usnesením č. R/1881/15.

V Pardubicích dne: 19. 5. 2015

Za objednatele:

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

AGILE spol. s r.o.
Ing. Miroslav Hospůdka
prokurista



AGILE spol. s r.o.
Mírové Náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ: CZ15030741 24

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z001AR00 AB - změny v plastových výplních

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-930,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-930,52

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-930,52 CZK
Základní DPH	21 %	-195,00 CZK

Zaokrouhlení -0,48 CZK

Cena celkem s DPH -1 126,00 CZK

v _____ dne 22.4.2015

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			931	100
Cena celkem					931	100

Položkový rozpočet

S	2014-315-Z	RÚE Nemocnice UC-obj. A+B+D - ZMĚNY DILA
O	02	změny díla - předložene
R	Z001AR00	AB - změny v plastových výplních

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	766	Konstrukce truhlářské				-930,53
1	7665212R	Montáž oken plastových s rámem do zdiva, doplňku a vnitřních parapetu	m2	0,00000	932,42	0,00
2	OK/15	OK/15 - Okno plastové - původní specifikace	m2	-9,77500	1 958,08	19 140,23
3	OK/28	OK/28 - Okno plastové - původní specifikace	m2	-7,31000	1 958,08	-14 312,56
4	OK/15_R01	OK/15R01 - Okno plastové - Z001 specifikace (fix 2500/2350mm)	m2	9,77500	1 900,00	18 572,50
5	OK/28_R01	OK/28R01 - Okno plastové - Z001 specifikace (5ti díl)	m2	7,31000	1 908,45	13 950,77
6	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,00000	372,97	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z002AR01 D-změny vnitřních žaluzií - odpočet

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-43 395,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-43 395,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 395,27 CZK
Základní DPH	21 %	-9 113,00 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK

Cena celkem s DPH


-52 508,00 CZK

v

dne

22.4.2015

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
785	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			-43 395,27	100
Cena celkem					-43 395,27	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z002AR01	D-změny vnitřních žaluzií a klik - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				-43 395,27
1	786	OK/06 Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - (pro 40 ks oken)	m2	-158,40000	272,59	-43 178,26
2	998786103R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m	l	-0,31680	685,00	-217,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z004BR02 D-demolice balkonů - přípočty

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.
Mírové náměstí 133
56201 Ústí nad Orlicí

IČ: 15030741
DIČ: CZ15030741

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			143 328,69
PSV			30 180,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			173 508,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	173 508,69 CZK
Základní DPH	21 %	36 437,00 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem s DPH

209 946,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 280,00	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			9 198,55	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 262,14	12
98	Demolice	HSV			100 144,96	58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 906,76	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 180,00	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 536,28	2
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					173 508,69	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z004BR02	D-demolice balkonů - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 280,00
	1 216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	16,00000	135,00	2 160,00
	2 3-001.RXX	Reprofilace sanační maltou, nátěr výztuže po vybourané kci balkonů	m2	16,00000	195,00	3 120,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				9 198,55
	3 622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	15,34000	257,71	3 953,27
	4 631515380	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	15,64680	335,23	5 245,28
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				20 262,14
	5 941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	220,80000	33,95	7 496,16
	6 941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	3 091,20000	1,16	3 585,79
	7 941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	220,80000	19,40	4 283,52
	8 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	220,80000	5,24	1 156,99
	9 944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	220,80000	0,21	46,37
	10 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	220,80000	3,14	693,31
	11 94-001.RXX	Oplocení a zabezpečení pracoviště, výstražná tabule zamezení přístupu nepovolaných osob	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	98	Demolice				100 144,96
	12 981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton vč. nášlapné plochy, povrchové úpravy a, oplechován	m3	14,36800	6 970,00	100 144,96
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 906,76
	13 998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	6,40569	766,00	4 906,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				30 180,00
	14 767-001.RXX	Demontáž táhel zakotvených ke stropní konstrukci	m	32,00000	300,00	9 600,00
	15 767-001.RXX	D+M ocelového zábradlí 1230 x 1000 mm vč. nátěru	kus	4,00000	5 145,00	20 580,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 536,28
	16 997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	13,59790	90,00	1 223,81
	17 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,59790	9,86	134,08
	18 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	271,95800	2,01	546,64
	19 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,59790	120,00	1 631,75
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
	20 1000T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	21 1001T	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	22 1002T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	23 1003T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	24 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	25 1004T	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	26 1006T	Kompletační činnost (IČD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
	27 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
Objekt: 02 změny díla - předložené
Rozpočet: Z004AR03 D-demolice balkonů - odpočty

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ IČ: 70892822
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
 53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o. IČ: 15030741
 Mírové náměstí 133 DIČ: CZ15030741
 56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-100 415,37
PSV			-79 740,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-180 155,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-180 155,88 CZK
Základní DPH	21 %	-37 833,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

Cena celkem s DPH **-217 989,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-62 196,60	35
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-37 884,75	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-334,02	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-20 475,69	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 536,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-51 440,32	29
783	Nátěry	PSV			-3 288,50	2
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-180 155,88	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z004AR03	D-demolice balkonů - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-62 196,60
1	621321121U00	VC omítka hladká 1vr vně podhle ru	m2	-26,64000	199,04	-5 302,43
2	621531011U00	Tenkobvrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vč. penetrace podhledů	m2	-26,64000	298,57	-7 953,90
3	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	-6,06000	257,71	-1 561,72
4	622251001	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	-6,06000	52,38	-317,42
5	622321121R00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-72,80000	199,04	-14 490,11
6	62253101R	Tenkobvrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějšíc	m2	-57,46000	298,57	-17 155,83
7	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-4,56000	450,00	-2 052,00
8	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-23,10000	500,00	-11 550,00
9	283764000R	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m2	-0,86540	2 095,21	-1 813,19
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-37 884,75
10	978015391R00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	-93,08000	25,47	-2 370,75
11	985112121	Odsekání degradovaného betonu lince kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	-33,00000	430,20	-14 196,60
12	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	-23,10000	382,50	-8 835,75
13	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	-23,10000	22,50	-519,75
14	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-56,10000	22,50	-1 262,25
15	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	-23,10000	36,67	-847,08
16	985132311	Ruční dočištění ploch lince kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	-33,00000	36,67	-1 210,11
17	985311212	Reprofilace lince kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	-33,00000	199,04	-6 568,32
18	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	-6,00000	115,24	-691,44
19	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-33,00000	41,90	-1 382,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-334,02
20	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-6,68031	50,00	-334,02
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-20 475,69
21	764222530	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 400 mm	m	-16,00000	379,05	-6 064,80
22	764530530U00	Oplechování TiZn zdí rš 400 vč. rohů	m	-30,00000	478,80	-14 364,00
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,11722	400,00	-46,89
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-4 536,00
24	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	-12,00000	378,00	-4 536,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-51 440,32
25	59761431R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, protiskluzné	m2	-23,18800	280,00	-6 492,64
26	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	-50,80000	15,00	-762,00

27	77147411R	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 300 mm	m	-50,80000	40,00	-2 032,00
28	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-23,10000	45,00	-1 039,50
29	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-21,08000	300,00	-6 324,00
30	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-21,08000	5,00	-105,40
31	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-203,20000	30,00	-6 096,00
32	771591121	Podlahy roznášecí rohož na podklad lepená	m2	-19,19000	450,00	-8 635,50
33	771591131	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše vč. doplňků	m2	-19,19000	400,00	-7 676,00
34	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše vč. doplňků	m	-50,80000	110,00	-5 588,00
35	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	-140,00000	10,00	-1 400,00
36	771579198R	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem mrazuvzdorným	m2	-21,08000	15,00	-316,20
37	5976143R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné	m2	-16,76400	270,00	-4 526,28
38	998771103R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	-1,11700	400,00	-446,80
Díl: 783		Nátěry				-3 288,50
39	783201811R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	-15,43170	44,89	-692,73
40	783271001R00	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukci jednonásobné a 2x email	m2	-15,43170	168,21	-2 595,77
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
41	1000T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
42	1001T	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
43	1002T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
44	1003T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
45	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
46	1004T	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
47	1006T	Kompletační činnost (IČD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
48	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z005_R00 AB-okna pro porodnici

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.
Mírové náměstí 133
56201 Ústí nad Orlicí

IČ: 15030741
DIČ: CZ15030741

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 066,46
PSV			71 403,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 469,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 469,50 CZK
Základní DPH	21 %	16 269,00 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem s DPH 93 739,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			2 694,65	3
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			3 086,77	4
997	Přesun sutě	HSV			266,21	0
998	Přesun hmot	HSV			18,83	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			64 354,79	83
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			538,20	1
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			6 510,05	8
Cena celkem					77 469,50	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z005_R00	AB-okna pro porodnici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 694,65
	1 612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,46500	235,71	2 466,71
	2 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,75000	10,48	227,94
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 086,77
	3 949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	25,00000	30,00	750,00
	4 952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,00000	40,00	1 400,00
	5 968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	21,75000	43,07	936,77
Díl:	997	Přesun sutě				266,21
	6 997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	1,02225	90,00	92,00
	7 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,02225	10,02	10,24
	8 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,44500	2,02	41,30
	9 997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	1,02225	120,00	122,67
Díl:	998	Přesun hmot				18,83
	10 998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,37651	50,00	18,83
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				64 354,79
	11 766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,00000	18,65	93,25
	12 7666212R	Montáž oken plastových s rámem do zdiva, doplňků a vnitřních parapetů	m2	21,75000	932,42	20 280,14
	13 DODokna	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových, parapetů a doplňků - viz popis	m2	21,75000	1 958,08	42 588,24
	14 766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	42,40000	27,97	1 185,93
	15 998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,55562	372,97	207,23
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety				538,20
	16 784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	17,94000	20,00	358,80
	17 784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,94000	10,00	179,40
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				6 510,05
	18 786	M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis	m2	21,75000	298,38	6 489,77
	19 998786103R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	t	0,04350	466,23	20,28