

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20221**

na zhotovení díla
**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –
Slatiňany - Škrovád "U Benziny"**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

REDOMO a.s.

Vážní 1064

500 03 Hradec Králové

Zastoupený: **Ing. Jiřím Klimentem**, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka HradecKrálové**

č. ú. **27-2037470267/0100**

IČ: **25937499**

DIČ: **CZ25937499**

spisová značka rejstříkového soudu: **B2062** vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20221, dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 a dodatek č. 2 dne 20. 3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany – Škrovád „U Benziny“, (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- V rámci předmětu díla nebudou provedeny dodávky a práce v rozsahu dle Přílohy č. 8.

2. Oceněné soupisy méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **7.956.465,- Kč** (Slovy: sedmmilionůdevětsetpadesátšesttisícčtyřistašedesátpět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.229.378,- Kč** (Slovy: jedenmilióndvěstědvacetdevětstisícšestmadesátosm korun českých).

Cena včetně DPH činí **9.185.843,- Kč** (Slovy: devětmiliónůstoosmdesátpětisícšestčtyřicettři korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu méněprací.

Krajský úřad Pardubického kraje

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.

V Pardubicích dne: 21-05-2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

REDOMO a.s.
Ing. Jiří Kliment
předseda představenstva

1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA



Redomo a. s.
stavební společnost
Václavův újezd 1034, 500 03 Hradec Králové
IČ: 462 918 491

Smlouva o dílo č.: OR/14/20221 – TDSS SLATIŇANY I- SLATIŇANY- ŠKROVÁD – „U BENZINY“

Změnový list číslo: 4

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 06 Oplocení , díl 348,767
SO01 Stavba , M24, 725

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

SO01 – odečet 2ks zásobníků papírových ručníků a odečet 2ks ventilátorů D+M a 2ks stříšek ve střeše D+M. SO06 – odečet oproti výkazu 7ks osazení sloupků, 2ks stříšek, 8ks vzpěr.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Rozdíl skutečného stavu oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -14.609,-Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 21.4.2015

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
DUŠANEK - BERAN s.r.o.
Křídlo 12, Praha 1, PRAHA
100 00, tel: 224 31 21 21
IČ: 250 75 18 88

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:


SINC


Položkový rozpočet - souhrn

Stavba : Popis :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I SO 06, SO 01			SLATIŇANY - ŠKROVÁD "U BENZINY" uznatelné náklady		ZL4	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 06 OPLOCENÍ						-4 370,00		-5 025,50
Díl: 348		ploty						
9	336171112R00	Osazení sloupků plot ocelových do 2 m.zabet C25/30	kus	-7,00	190,00	-1 330,00	15%	-1 523,50
19	348924112R00	Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar šlíp barevná	m	-2,00	380,00	-760,00	15%	-874,00
	Celkem za	348 ploty				-2 090,00		-2 403,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
33	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	-8,00	265,00	-2 280,00	15%	-2 622,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-2 280,00		-2 622,00
SO01 Stavba						-8 333,40		-9 583,41
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
1	240010192R00	Ventilátor axiální nástěnný	kus	-2,00	237,50	-475,00	15%	-546,25
7	429117303	Ventilátor axiální nástěnný 125	kus	-2,00	2 133,70	-4 267,40	15%	-4 907,51
2	240070103R00	Stříška kruhová provedení 0- normální vel 160	kus	-2,00	95,00	-190,00	15%	-218,50
8	42972302	Stříška kruhová velikost 125	kus	-2,00	465,50	-931,00	15%	-1 070,65
Díl: 725		Zařizovací předměty						
154	55149010	Zásobník nerez na papírove ručníky	kus	-2,00	1 235,00	-2 470,00	15%	-2 840,50
Celkem snížení nákladů						-12 703		-14 609

Položkový rozpočet - odečty

MÍSTY KRAJ
 MÍSTY ÚPRAV
 v měřicích
 10/1000 a třesetic
 -011-

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I			SLATIŇANY - ŠKROVÁD			ZL4	
Popis :		SO 06, SO 01			"U BENZINY"			uznatelné náklady	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
SO 06 OPLOCENÍ						-4 370,00		-5 025,50	
Díl: 348		ploty							
9	338171112R00	Osazení sloupků plot ocelových do 2 m, zabet C25/30	kus	7,00	190,00	-1 330,00	15%	-1 529,50	
19	348S24112R00	Stříška plotová pro zeď tl 20cm z tvar.štip.barevn	m	2,00	389,00	-760,00	15%	-874,00	
Celkem za		348 ploty				-2 090,00		-2 403,50	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
33	55942343 *	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	3,00	285,00	-2 280,00	15%	-2 622,00	
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-2 280,00		-2 622,00	
SO 01 Stavba						-8 333,40		-9 583,41	
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení							
1	240010192R00	Ventilátor axiální nástěnný	kus	2,00	237,50	-475,00	15%	-546,25	
7	429117303	Ventilátor axiální nástěnný 125	kus	2,00	213,70	-427,40	15%	-496,51	
2	240070103R00	Stříška kruhová provedení 0- normalní vel. 160	kus	2,00	95,00	-190,00	15%	-218,50	
8	42972302	Stříška kruhová velikost 125	kus	2,00	465,50	-931,00	15%	-1 070,65	
Díl: 725		Zařizovací předměty							
154	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	2,00	1 235,00	-2 470,00	15%	-2 840,50	
odpočty nákladů						-12 703		-14 609	