

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OR/14/20224**

### na zhotovení díla **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Bylany**

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice  
č. ú.: 235169767/0300  
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes  
pověřenou banku poskytovatele dotace  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **REDOMO a.s.**  
**Vážní 1064**  
**500 03 Hradec Králové**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Klimentem**, předsedou představenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Radek Vojtěch**, vedoucí výroby  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka HradecKrálové  
č. ú. 27-2037470267/0100  
IČ: 25937499  
DIČ: CZ25937499  
spisová značka rejstříkového soudu: B2062 vedená u Krajského soudu  
v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20224, dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 a dodatek č. 2 dne 20.3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Bylany (dále jen smlouva).

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 10.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **10.292.221,- Kč** (Slovy: desetmilionůdvěstědevadesátdvatisícdvěšestdvacetjedna korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.634.525,- Kč**  
(Slovy: jedenmilionšestsetřicetčtyřitisícpětsetdvacetpět korun českých)

Cena včetně DPH činí **11.926.746,- Kč**  
(Slovy: jedenáctmilionůdevětsetdvacetšesttisícsedmsetčtyřicetšest korun českých včetně DPH).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navýšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 10 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 10 - Změnový list č. 6 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

Krajský úřad Pardubického kraje

---

### Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/185215.

V Pardubicích dne: 21-05-2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,  
hejtman

REDOMO a.s.  
Ing. Jiří Kliment,  
předseda představenstva

1. náměstek hejtmana  
Pardubického kraje

Ing. Roman Líněk, MSA



Smlouva o dílo č.: OR/14/20224 – TDSS SLATIŇANY II- BYLANY

Změnový list číslo: 6

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

SO 08 Stavba – M21 - 210  
SO 11 Oplocení – Díl 348 , 767 , 7691

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

SO01 – odečet 3ks spínač pohybu D+M. SO11 – odečet 13ks osazení sloupků, 3,7m sloup plotový včetně výztuže, 2ks hlavičky sloupová, 2ks držák podhrabové desky D+M, 2ks podhrabové desky, 1ks sloupek plotový, 12ks vzpěra.  
SO11 – přípočet 36 ks držák podhrabové desky D+M, 9ks plastového pole D+M.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

**Nové řešení:**

**Zdůvodnění změny:**

Rozdíl skutečného stavu oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** ne

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši 16 256,- Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 21.4.2015


Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Ing. Radek Vojtěch

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:


STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
DUŠANEK BERAN s.r.o.  
Sedláčkův dům 121, SLATINANY  
TEL: +420 326 882 031  
IČO: CZ15288203

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:

  
SINC

**Položkový rozpočet - souhrn**

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II SO 011 Oplocení , SO 08 M21			BYLANY uznatelné náklady		ZL6	
№	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
<b>SO11 - Oplocení</b>						<b>-11 990,30</b>		<b>-13 788,85</b>
Díl:	348	ploty						
0	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	-13,00	190,00	-2 470,00	15%	-2 840,50
10	339361124R00	Výztuž a probeton. plot. sloupku 20x40 cm	m	-3,70	100,00	-370,00	15%	-425,50
11	339921632R00	Sloup plotový 20x40cm z tvar. oboustr. štíp. barevn.	m	-3,70	990,00	-3 663,00	15%	-4 212,45
12	339924382T00	Hlavice sloupová sh-50/30 G, tl.65, barevn štíp.	kus	-2,00	285,00	-570,00	15%	-655,50
13	339941300T00	Montáž držáku podhrabové desky	kus	-2,00	28,50	-57,00	15%	-65,55
17	348121121R00	Osazování plotových desek 200/50/2450 mm, na MC	kus	-2,00	95,00	-190,00	15%	-218,50
23	553420201	Držák podhrabové desky ocel. Pz průběžný	kus	-2,00	128,30	-256,60	15%	-295,09
24	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	-2,00	359,10	-718,20	15%	-825,93
	<b>Celkem za</b>	<b>348 ploty</b>				<b>-8 294,80</b>		<b>-9 539,02</b>
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
33	55342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	kus	-1,00	275,50	-275,50	15%	-316,83
34	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	-12,00	285,00	-3 420,00	15%	-3 933,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				<b>-3 695,50</b>		<b>-4 249,83</b>
<b>SO08 Stavba</b>						<b>-2 276,70</b>		<b>-2 618,21</b>
<b>Elektromontáže</b>								
<b>Materiál elektromontážní</b>								
	410170	spínač pohybu, pod omítku, 180st, IP20,	ks	-3,00	655,30	-1 965,90	15%	-2 260,79
<b>Elektromontáže</b>								
	210110091	spínač zapuštěný vč. zapojení s plynulou regulací	ks	-3,00	103,60	-310,80	15%	-357,42
<b>SO11 - Oplocení</b>						<b>28 402,69</b>		<b>32 663,09</b>
Díl:	348	ploty						
14	339941413R00	Držák plotového pole průběžný pro sloupek 40x20cm	kus	36,00	120,00	4 320,00	15%	4 968,00
22	953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdívu cihelném	kus	36,00	47,50	1 710,00	15%	1 966,50
	<b>Celkem za</b>	<b>348 ploty</b>				<b>6 030,00</b>		<b>6 934,50</b>
Díl:	7691	prvky plastové						
38	762137121R00	Montáž oplocení z dílců, na sloupky	m2	10,91	209,00	2 280,19	15%	2 622,22
39	28324585	Pole plotové plastové v. 80-100, dl 155-188cm imitace teak	kus	9,00	2 232,50	20 092,50	15%	23 106,38
	<b>Celkem za</b>	<b>7691 prvky plastové</b>				<b>22 372,69</b>		<b>25 728,59</b>
<b>Celkem navýšení nákladů</b>						<b>14 136</b>		<b>16 256</b>

**Položkový rozpočet - přípočty**

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II		BYLANY		ZL6		
Popis :		SO 011 Oplocení, SO 08 M21		uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
<b>SO11 - Oplocení</b>								<b>32 663,09</b>
Díl: 348		ploty						
14	339941413R00	Držák plotového pole průběžný pro sloupek 40x20cm	kus	36,00	120,00	4 320,00	15%	4 968,00
22	953941711R00	Osazení držáků nebo objimek ve zdivu cihelném	kus	36,00	47,50	1 710,00	15%	1 966,50
	<b>Celkem za</b>	<b>348 ploty</b>				<b>6 030,00</b>		<b>6 934,50</b>
Díl: 7691		prvky plastové						
38	762137121R00	Montáž oplocení z dílců, na sloupky	m2	10,91	209,00	2 280,19	15%	2 622,22
39	28324585	Pole plotové plastové v. 80-100, dl 155-188cm imitace teak	kus	9,00	2 232,50	20 092,50	15%	23 106,38
	<b>Celkem za</b>	<b>7691 prvky plastové</b>				<b>22 372,69</b>		<b>25 728,59</b>

Celkem přípočet nákladů

28 403

32 663

## Položkový rozpočet - odečty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			ZL6		
Popis :		SO 011 Oplocení , SO 08 M21			BYLANÝ		
P.č.		Název položky			uznatelné náklady		
Číslo položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH	
<b>SO11 - Oplocení</b>							
<b>Díl: 348</b>	<b>ploty</b>						
9	33817112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	-13,00	190,00	-2 470,00	15%
10	3393361124R00	Výztuž a probeton. plot. sloupku 20x40 cm	m	-3,70	100,00	-370,00	15%
11	339921632R00	Sloup plotový 20x40cm z tvar.oboustr.štip.barevn.	m	-3,70	990,00	-3 663,00	15%
12	339924382T00	Hlavice sloupová sh-50/30 G, tl.65, barevn štip.	kus	-2,00	285,00	-570,00	15%
13	339941300T00	Montáž držáku podhrabové desky	kus	-2,00	28,50	-57,00	15%
17	348121121R00	Osazování plotových desek 200/50/2450 mm, na MC	kus	-2,00	95,00	-190,00	15%
23	553420201	Držák podhrabové desky ocel.Pz průběžný	kus	-2,00	128,30	-256,60	15%
24	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	-2,00	359,10	-718,20	15%
	<b>Celkem za</b>	<b>348 ploty</b>			<b>-8 294,80</b>		
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
33	55342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	kus	-1,00	275,50	-275,50	15%
34	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	-12,00	285,00	-3 420,00	15%
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
					<b>-3 695,50</b>		
					<b>-4 249,83</b>		
					<b>-2 276,70</b>		
<b>SO08 Stavba</b>							
<b>Elektromontáže</b>							
<b>Material elektromontážní</b>							
410170		spínač pohybu, pod omítku, 180st, IP20,	ks	-3,00	655,30	-1 965,90	15%
<b>Elektromontáže</b>							
210110091		spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	-3,00	103,60	-310,80	15%
						<b>-357,42</b>	
						<b>-14 267</b>	
						<b>-16 407</b>	

0,00