

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22401

na zhotovení díla

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

SKOS s.r.o.

Smetanova 269

539 73 Skuteč

Zastoupen: **p. Petrem Horákem**, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Horák, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Petr Horák, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Petr Horák, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Horák, jednatel společnosti

Bankovní spojení: **Česká Spořitelna, a.s.**

č. ú. **1216906359/0800**

IČ: **62027077**

DIČ: **CZ62027077**

spisová značka rejstříkového soudu: **C 6924** vedená u Krajského
soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22401, dodatek č. 1 dne 23.10. 2014 a dodatek č. 2 dne 20.3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- V rámci předmětu díla nebudou provedeny dodávky a práce v rozsahu dle Přílohy č. 9.
2. Oceněné soupisy méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.
3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **8.748.829,- Kč** (Slovy: osmmilionúsedmsetčtyřicetostmsetdvacetdevět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.335.734,- Kč**

(Slovy: jednomilontřístatřicetpěttisícsetšestřicetčtyři korun českých).

Cena včetně DPH činí **10.084.563,- Kč**

(Slovy: desetmilionúosmdesátčtyřítisícšestšedesát tři korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 7 včetně oceněného soupisu méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 9 - Změnový list č. 7 včetně oceněného soupisu méněprací.

Krajský úřad Pardubického kraje

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.

V Pardubicích dne:

21 -05- 2015

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


Za zhotovitele:

SKOS s.r.o.
Petr Horák
jednatel

SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
TEL./FAX: 469 350 435

1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA



Smlouva o dílo č.: OR/14/22401

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III - Chrudim - Píšťovy

Změnový list číslo: 7

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

SO 01 - stavba
- odpočet expanzních nádob

Na základě oznámení uživatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Odpočet expanzních tlakových nádob a čerpadel.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Navrženy expanzní nádoby a čerpadla navíc.

Nové řešení:

Vynechání expanzních nádob 60 l a oběhových spirálových čerpadel.

Zdůvodnění změny:

Pro zajištění funkčnosti ÚT není potřeba požadovaných expanzní nádob a čerpadel. Změnou dojde ke snížení finančních nákladů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení ve výši 29 008,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Dagmar Nováková

Datum:

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Petr Horák

Podpis:



SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
TEL./FAX: 469 350 435


Vyjádření technického dozoru:

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

FAVEZIM STROJÁRENSKÁ
XIS KUM 99 810-1
S. J. KUM 99 810-1
J. KUM 99 810-1
J. KUM 99 810-1




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor:

Datum:

Jméno: Ing. René Hubka

Podpis:

RENON
S. J. KUM 99 810-1
J. KUM 99 810-1
J. KUM 99 810-1



Položkový rozpočet stavby

Stavba : 2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANYIII

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč
Smetanova 269

IČO : 62027077
DIČ : CZ 62027077

53973 Skuteč

SKOS s.r.o.

Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
TEL./FAX: 469 350 435

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
D	7 Odpočet expanzních nádob	-29 008	-25 224	0	-3 784
Celkem za stavbu		-29 008	-25 224	0	-3 784

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SL	Rozpočet: 7
Objekt :	D Dodatky	Odpočet expanzních nádob

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
Díl: 732 Strojovny								
1	14	Čerpadlo cirkulační, DN20, Q=0,3 m ³ /h, H=1,0 m řízení dle teploty a času	kus	-2,00	3 800,00	-7 600,00	15	-8 740,00
2	732339105	Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l	soubor	-2,00	347,00	-694,00	15	-798,10
3	732429111	Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN25	soubor	-2,00	265,00	-530,00	15	-609,50
4	48466607	Nádobu expanzní 60 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN32	kus	-2,00	8 200,00	-16 400,00	15	-18 860,00
Celkem za 732 Strojovny						-25 224,00		-29 007,60