

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/23493

na zhotovení díla

„Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
č. ú.: **107-1752200237/0100**
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **MARHOLD a.s.**
se sídlem: **Jiráskova 169, 530 02 Pardubice**
zastoupen:
Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva
Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva
Vítem Hruškou, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vít Hruška, člen představenstva
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Vít Hruška, člen představenstva
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Vít Hruška, člen představenstva
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Vít Hruška, člen představenstva
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **209 619 322/0300**
umožňuje dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH)
IČ: **15050050**
DIČ: **CZ15050050**
spisová značka rejstříkového soudu: **C 21889** vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/23493 na zhotovení díla „Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly“ (dále jen smlouva).

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

Text bodu 3. článku I. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohami této smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
7.682.817,98 Kč (Slovy: sedmmilionůšestsetosmdesátdvatisícossmsedsedmnáct korun českých a devadesátosm haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.613.391,78 Kč (Slovy: jedenmiliónšestsettrínácttisíctřístadevadesátjedna korun českých a sedmdesátosm haléřů).
Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 9.296.209,76 Kč
(Slovy: devětmiliónůdvěstědevadesátšesttisícdvěstědevět korun a sedmdesátšest haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodli, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec textu článku V. se na nový řádek vkládá následující text:

- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 1, 2, 3, a 4"

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 1, 2, 3 a 4

Vstupem dodatku v účinnost se příloha č. 4 stává přílohou smlouvy.


Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 11. 2015 a schválen usnesením č. R/2298/15.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 3. 12. 2015


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


MARHOLD a.s.
Ing. Lukáš Skokan
člen představenstva



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - objednávky

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice		
Smlouva o dílo č: 44/2015		

OBJEDNATEL	IČ : 70892822	DIČ : CZ70892822
Název a sídlo Pardubický kraj, komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Smlouva o dílo č: OMSŘI/15/23493		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/15/030	kategorie stavby
Název stavby : Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly		
Název fakturačního celku :		
Místo stavby : Sportovní areál Dašická, Pardubice		Okres: Pardubice

Celková cena díla bez DPH dle SOD		6 534 495,24 Kč
Změnový list č.	10/2015 ZL 1 - Slaboproudé rozvody + úchyty a VZT	471 700,38 Kč
Změnový list č.	10/2015 ZL 2 - Úniková cesta	198 341,88 Kč
Změnový list č.	11/2015 ZL 3 - Stavební úpravy v objektech SO - 01 a SO - 02	262 168,69 Kč
Změnový list č.	11/2015 ZL 4 - Posílení přívodu elektrické energie	216 111,79 Kč
Změnový list č.		
Změnový list č.		
Změnový list č.		
Změnový list č.		
Změnový list č.		
Celková cena díla dle SOD a změnových listů		7 682 817,98 Kč
Rozdíl		1 148 322,74 Kč

Za zhotovitele:

Vít Hruška
výrobní ředitel
MARHOLD a.s.

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Hron
Pardubický kraj

Místo : Pardubice
Dne: 15.10.2015

ZMĚNOVÝ LIST**ZL 1 - Slaboproudé rozvody + úchyty a VZT**
rozsahu prací oproti SOD

Číslo ZL:	1	Datum:	22.10.2015	počet příloh:	2
-----------	---	--------	------------	---------------	---

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice		
Smlouva o dílo č: 44/2015		

OBJEDNATEL	IČ : 259 47 818	DIČ : CZ70892822
Název a sídlo : Pardubický kraj, komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Smlouva o dílo č: OMSŘI/15/23493		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/15/030	kategorie stavby
Název stavby : Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly		
Název fakturačního celku :		
Místo stavby : Sportovní areál Dašická, Pardubice	Okres: Pardubice	

POPIS ZMĚNY
Provedení slaboproudých rozvodů, které jsou nezbytné pro kompletní dokončení evakuačního rozhlasu. Včetně nosné konstrukce potrubí VZT a kabelů a zapravení otvoru VZT na střeše.

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	471 700,38 Kč

Za zhotovitele:

Vít Hruška
výrobní ředitel
MARHOLD a.s.

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Hron
Pardubický kraj

Za TDI:

Místo : Pardubice
Dne: 22.10.2015

Sportovní hala Dašická - výkaz výměr uchycení VZT a elektro kabelů a zapravení otvoru na střeše

typ (obj. č.)		materiál		m.j	mm	cena /m.j. v Kč	cena celk. v Kč	montáž /m.j. v Kč	montáž celk. v Kč
Material									
762568232	Zapravení VZT otvoru na střeše			m	6,4	1 760,00	11 264,00	420,00	2 688,00
762565233	Nosná konstrukce potrubí VZT a elektrokabelů			m	50,2	329,00	16 515,80	254,00	12 750,80
Dodávka materiálu celkem							27 779,80		
Montáž materiálu celkem									15 438,80
PPV									556,00
Přesun hmot				%	3				417,00
				%	1,5				
CELKEM bez DPH									44 191,60

Sportovní hala Dašická - výkaz výměr elektroinstalčních prací ozvučením SO01 a SO02

číslo řádku	popis materiálu	m.j.	mm	celm m.j.	celm Kč	montáž m.j.	montáž Kč
Elektroinstalční materiál							
KSK 125 DPO	krabice elektroinstalční požární odolná, keramická svorkovnice	ks	18	1 150,00	20 700,00	180,00	3 240,00
KSK 80	krabice elektroinstalční bezhalogenová	ks	26	68,00	1 768,00	180,00	4 680,00
4x1,5	stříhací, ohniodolný dle ČSN IEC60331, s třídou reakce na ohně B2caS1DQ, PRAFIaDur	m	400	48,00	19 200,00	34,80	13 920,00
2x2,5	stříhací, ohniodolný dle ČSN IEC60331, s třídou reakce na ohně B2caS1DQ, PRAFIaDur	m	2 170	46,00	99 820,00	34,80	75 516,00
5x2,5x0,8	stříhací, s třídou reakce na ohně B2caS1DQ, PRAFIaCom	m	20	48,00	960,00	34,80	696,00
4x2x0,8	stříhací, ohniodolný dle ČSN IEC60331, s třídou reakce na ohně B2caS1DQ, PRAFIaGuard	m	70	96,00	6 720,00	34,80	2 436,00
RG-11/Ü	koaxiální kabel 75 Ohm, k anténám přijímače bezdrátového mikrofonu	ks	200	74,00	14 800,00	29,60	5 920,00
HL P1 12	koaxiální kabel 75 Ohm UV odolný, k anténě pro příjem rozhlasového FM vysílání	ks	20	32,00	640,00	29,60	592,00
HL S 7,5x52	střeba do betonu pro příchytka HL P	ks	200	8,20	1 640,00	29,60	5 920,00
232SLPE-1	elektroinstalční ohebná trubka, mech. odolnost 320N/5cm, pr. 25mm	m	600	8,20	3 280,00	29,60	11 840,00
2332LPE-1	elektroinstalční ohebná trubka, mech. odolnost 320N/5cm, pr. 32mm	m	100	9,60	4 920,00	29,60	15 900,00
2340LPE-1	elektroinstalční ohebná trubka, mech. odolnost 320N/5cm, pr. 40mm	m	100	9,60	960,00	45,00	4 500,00
KU 68-1901	krabice odbočná s víčkem, pod omítkou, pr. 60 mm	ks	10	22,00	2 200,00	45,00	4 500,00
KO 97/5	krabice odbočná s víčkem, pod omítkou, pr. 103 mm	ks	10	7,90	79,00	96,00	960,00
KO 125 E	krabice odbočná s víčkem, pod omítkou, 150 x 150 mm	ks	10	31,50	315,00	112,00	1 120,00
KT 250/1	krabice pod om. s víčkem 255 x 205 x 68 mm	ks	8	68,00	680,00	112,00	1 120,00
NKZIN 100X125X0,70	žlab KAB. S INT. SPOJ.NED.	m	30	287,00	2 296,00	165,00	1 320,00
NSM 6X10	žlab KAB. S INT. SPOJ.NED.	m	30	168,50	5 055,00	216,30	6 489,00
V 125	VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU	m	30	3,60	288,00	11,65	992,00
VU	UCHYT VÍKA	ks	67	57,50	1 725,00	49,60	1 488,00
NK 100X125	KONCOVKA 100X125	ks	1	9,85	659,95	29,60	1 983,20
NO 90X100X125	OBLOUK 90°	ks	1	48,50	48,50	62,30	62,30
NVO 90X125	VÍKO OBLOUKU 90°	ks	1	385,00	385,00	62,30	62,30
NSO 90X100X125	OBLOUK STOLUPALICI 90°	ks	1	75,50	75,50	49,00	49,00
NVSO 90X125	VÍKO STOLUP 90	ks	1	493,00	493,00	62,65	62,65
NSM 6X10-GMT	SROUB VRAT +MATICE	ks	28	68,00	68,00	48,50	48,50
DT 150	DRŽÁK TĚŽKÝ	ks	48	5,20	145,60	8,90	249,20
KPO 10X95	KOTVA POZARÁNĚ ODOJNA	ks	58	148,00	7 104,00	48,00	2 304,00
NKZIN 50X125X1,25	ŽLAB KAB. S INT. SPOJ.NED.	m	40	29,50	1 711,00	36,50	2 117,00
NSM 6X10	SROUB VRAT +MATICE	ks	42	196,00	7 840,00	215,00	8 600,00
NK 50X125	KONCOVKA 50X125	ks	1	3,50	147,00	5,00	210,00
NSM 6X10-GMT	SROUB VRAT +MATICE DN 20	ks	1	26,00	26,00	59,00	59,00
220351	protipožární tmel	ks	68	4,56	310,08	7,50	510,00
3130979	protipožární označovací štiček	ks	2	289,00	578,00	268,00	536,00
	drobný montážní materiál	ks	4	26,00	104,00	410,00	1 640,00
		kompl.	3	1 150,00	3 450,00	950,00	2 850,00
Dodávka elektroinstal. materiálu celkem					212 151,63		
Montáž elektroinstal. materiálu celkem							188 992,15
PPV							4 243,00
Presun hmot				%	3		3 182,00
Dopravné a pronájem pojízdného lešení				%	1,5		19 000,00
CELKEM bez DPH							427 586,78

ZMĚNOVÝ LIST**ZL 2 - Úniková cesta**
rozsahu prací oproti SOD

Číslo ZL:	2	Datum:	11.11.2015	počet příloh:	1
-----------	---	--------	------------	---------------	---

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice		
Smlouva o dílo č: 44/2015		

OBJEDNATEL	IČ : 259 47 818	DIČ : CZ70892822
Název a sídlo Pardubický kraj, komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Smlouva o dílo č: OMSŘI/15/23493		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/15/030	kategorie stavby
Název stavby : Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly		
Název fakturačního celku :		
Místo stavby : Sportovní areál Dašická, Pardubice	Okres: Pardubice	

POPIS ZMĚNY
Provedení únikové cesty z objektu.

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVEHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	198 341,88 Kč

Za zhotovitele:

Vít Hruška
výrobní ředitel
MARHOLD a.s.

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Hron
Pardubický kraj

Za TDI:

Místo : **Pardubice**
Dne: **11.11.2015**

ROZPOČET

Stavba: Úniková cesta - Basketbalová hala, Pardubice
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 13.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D		HSV						15 701,03	
1	D		1	Zemní práce				1 218,04	
1	K	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,940	111,00	326,34	21,0
2	K	001	131201109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,940	17,80	52,33	21,0
3	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z norminy tř. 1 až 4	m3	2,940	138,00	405,72	21,0
4	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,940	133,00	391,02	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,940	14,50	42,63	21,0
6	D		2	Zakládání				10 084,49	
6	K	011	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z neříděného štěrkopísku	m3	0,294	748,00	219,91	21,0
7	K	011	275321511	Zakladové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,160	2 670,00	5 767,20	21,0
8	K	015	275356021	Bednění základových patek ploch rovinných zařízení	m2	8,640	264,00	2 280,96	21,0
9	K	015	275356022	Bednění základových patek ploch rovinných odstranění	m2	8,640	66,90	578,02	21,0
10	K	011	279361321	Výztuž základových patek	t	0,036	34 400,00	1 236,40	21,0
11	K	011	317168132	Svislé a kompletní konstrukce	kus	4,000	486,00	1 944,00	21,0
12	K	013	971033641	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	m3	0,567	585,00	331,70	21,0
13	K	013	978071421	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	3,780	120,00	453,60	21,0
14	K	013	997013501	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m2	3,780	120,00	453,60	21,0
15	K	013	997013509	Oluštění omítky a odstranění izolace z desek hmotností přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	3,780	120,00	453,60	21,0
16	K	013	997013803	Přesun sutě	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
17	K	011	998011001	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,928	9,50	56,32	21,0
18	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	1,482	100,00	148,20	21,0
19	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
20	K	011	998011001	Práce a dodávky PSV	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
21	K	011	998011001	Konstrukce zámečnické	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
22	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
23	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
24	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
25	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
26	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
27	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
28	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
29	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
30	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
31	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
32	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
33	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
34	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
35	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
36	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
37	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
38	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
39	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
40	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
41	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
42	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
43	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
44	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
45	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
46	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
47	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
48	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
49	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
50	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
51	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
52	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
53	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
54	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
55	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
56	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
57	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
58	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
59	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
60	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
61	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
62	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
63	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
64	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
65	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
66	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
67	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
68	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
69	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
70	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
71	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
72	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
73	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
74	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
75	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
76	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
77	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
78	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
79	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
80	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
81	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
82	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
83	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
84	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
85	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
86	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
87	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
88	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
89	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
90	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
91	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
92	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
93	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
94	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
95	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
96	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
97	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
98	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
99	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
100	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
101	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
102	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
103	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
104	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
105	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
106	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
107	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
108	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
109	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
110	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
111	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
112	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
113	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
114	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
115	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
116	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
117	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
118	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
119	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	21,0
120	K	011	998011001	Montáž schodiště	t	6,181	201,00	1 242,38	

	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		3 000,00
	D	VRN6		Územní vlivy		3 000,00
26	K	000 065002000		Mimostaveništní doprava materiálů		3 000,00
				<u>Celkem</u>		<u>198 341,88</u>
						21,0

ZMĚNOVÝ LIST**ZL 3 - Stavební úpravy v objektech SO - 01 a SO - 02**
rozsahu prací oproti SOD

Číslo ZL:	6	Datum:	11.11.2015	počet příloh:	1
-----------	---	--------	------------	---------------	---

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
------------	-----------------	------------------

Název a sídlo : **MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice**
Smlouva o dílo č: 44/2015

OBJEDNATEL	IČ : 259 47 818	DIČ : CZ70892822
------------	-----------------	------------------

Název a sídlo **Pardubický kraj, komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

Smlouva o dílo č: OMSŘI/15/23493

STAVBA	číslo zakázky: 5010/15/030	kategorie stavby
--------	----------------------------	------------------

Název stavby : Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly

Název fakturačního celku :

Místo stavby : Sportovní areál Dašická, Pardubice

Okres: **Pardubice**

POPIS ZMĚNY

Provedení bouracích prací v prostorách stávajícího schodiště. V rozpočtu chybí laminátové WC přičky a překlady pro okna ve 2. NP. Provedení statického zajištění sloupku u točitého schodiště a provedení podpory panelů střechy na stávající štítové stěně haly. Dále v rozpočtu nejsou zahrnuty konzole pro správné akustické ozvučení haly. Odpočet shrnovací přičky.

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH

262 168,69 Kč

Za zhotovitele:

Vít Hruška
výrobní ředitel
MARHOLD a.s.

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Hron
Pardubický kraj

Za TDI:

Místo : **Pardubice**
Dne: **11.11.2015**

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

10.11.2015

P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D		3	HSV	Práce a dodávky HSV				42 488,19	
				Svislé a kompletní konstrukce				11 370,00	
1	K	011	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	21,0
2	K	011	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	6,000	1 270,00	7 620,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 573,45	
3	K	013	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	2,520	1 120,00	2 822,40	21,0
4	K	013	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB	m3	0,900	5 980,00	5 382,00	21,0
5	K	012	966073111	Demontáž sendvičových panelů včetně PVC folie	m2	32,850	164,00	5 387,40	21,0
6	K	012	966073121	Demontáž krytiny - trápěcový plech	m2	32,850	95,00	3 120,75	21,0
7	K	013	968082016	Vybourání plastových ránu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,200	205,00	246,00	21,0
8	K	013	978071421	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotností přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	34,040	120,00	4 084,80	21,0
9	K	767	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	143,000	10,70	1 530,10	21,0
	D	997		Přesun sutě				8 544,74	
10	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,030	150,00	1 954,50	21,0
11	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,120	9,50	495,14	21,0
12	K	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	2,160	1 200,00	2 592,00	21,0
13	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	9,070	130,00	1 179,10	21,0
14	K	013	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálů na bázi sádry na skládce (skládkové)	t	0,980	1 200,00	1 176,00	21,0
15	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	0,820	1 400,00	1 148,00	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				268 704,30	
	D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				105 040,00	
16	K	741	747211200	Přesunutí čidla EPS	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	21,0
17	K	741	747212R012	Doplnění konzolí pro přesné nastavení náklonu reproduktorů dle akustické studie	kus	26,000	3 980,00	103 480,00	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				64 526,22	
18	K	766	766124R01	D+M laminátové WC příčky tl. 25 mm, barva standard (šedá nebo bílá) - 6 kabinek	kus	6,000	10 650,00	63 900,00	21,0
19	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	639,000	0,98	626,22	21,0
	D	767		Konstrukce zámečnické - statika objektu				99 138,08	
20	K	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	586,300	76,00	44 558,80	21,0
				'U profil' 2*16*3		96,000			

	'patka' 2*5,9	11,800			
	L profil' 11*43,5	478,500			
	Součet	586,300			
21	M MAT 130104480				
	úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 180 x 180 x 16 mm	t	0,478	28 700,00	13 718,60
22	M MAT 130109640				
	ocel profilová U 140	t	0,086	28 700,00	2 755,20
23	M MAT 130107493				
	ocelová patka	t	0,012	28 700,00	344,40
24	K 011 953861118				
	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	40,000	578,00	23 120,00
25	K 011 953965133				
	Kovovní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm včetně navrtání otvorů	kus	40,000	349,00	13 960,00
26	K 767 998167201				
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	504,502	1,35	681,08
	Celkem				311 192,49

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 10.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D PSV Práce a dodávky PSV									
D 766 Konstrukce truhlářské									
						-49 023,80		-49 023,80	
152	K	7666090A	"V.č. A28-výpis dveří" "nadpraží obklad sádrokartonem, madla nerez, jazýčkový zámek" "ozn.6" 1,00 Součet						
						kus	-1,000	48 500,00	-48 500,00
								1,000	
								1,000	
156	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m						
						%	-485,000	1,08	-523,80
								-49 023,80	
								-49 023,80	

ZMĚNOVÝ LIST**ZL 4 - Posílení přívodu elektrické energie
rozsahu prací oproti SOD**

Číslo ZL:	7	Datum:	11.11.2015	počet příloh:	1
-----------	---	--------	------------	---------------	---

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo :	MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice	
Smlouva o dílo č:	44/2015	

OBJEDNATEL	IČ : 259 47 818	DIČ : CZ70892822
Název a sídlo	Pardubický kraj, komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Smlouva o dílo č:	OMSŘI/15/23493	

STAVBA	číslo zakázky: 5010/15/030	kategorie stavby
Název stavby :	Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly	
Název fakturačního celku :		
Místo stavby :	Sportovní areál Dašická, Pardubice	Okres: Pardubice

POPIS ZMĚNY
Posílení přívodu elektrické energie.

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	216 111,79 Kč

Za zhotovitele:

Vít Hruška
výrobní ředitel
MARHOLD a.s.

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Hron
Pardubický kraj

Za TDI:

Místo : Pardubice
Dne: 11.11.2015

ozn.stavby:
název akce: Sportovní hala Dašická Pardubice
popis: posílení přívodu el. energie

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			106 975
2	doprava dodávek	2,00	106 975	2 140
3	přesun dodávek	2,00	106 975	2 140
4	materiál elektromontážní			40 007
5	prořez	5,00	40 007	2 000
6	materiál podružný	2,00	40 007	800
7	elektromontáže			29 292
8	demontáže			300
9	PPV pro elektromontáže	2,00	72 100	1 442
10	dodávky celkem			111 254
11	materiál+výkony celkem			73 842
12	ostatní náklady			21 066
13	kompletační činnost			1 500
14	revize			7 650
15	komplexní zkoušky			800
16	CENA bez DPH (Kč)			216 112

Datum: 12.11.2015
Vypracoval:

ozn.stavby:
název akce: Sportovní hala Dašická Pardubice
popis: posílení přívodu el. energie

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem	Nh/m.j.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000712458	rozv elimérový IP43zapušt NR212/NVD7D/160A dle PD	ks	1,00	45650,00	45 650		
2	000731221	rozsadec QA40-200604 s výzbrojí podle PD - RH0	ks	1,00	61325,00	61 325		
součet						106 975		
Material elektromontážní								
3	000101214	kabel 1kV CYKY 3x70+50	m	20,00	678,00	13 560		
4	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	8,00	270,00	2 160		
5	000173112	vodič CYA 35 /H07V-K/	m	18,00	97,00	1 746		
6	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	18,00	23,00	414		
7	000101308	kabel CYKY 5x6	m	10,00	92,00	920		
8	000101309	kabel CYKY 5x10	m	40,00	116,69	4 668		
9	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	250,00	17,57	4 393		
10	000363023	Žlab MERKUR 200/100 GZ roztec podpěr cca.1,6m	M	15,00	145,00	2 175		
11	000363125	Nosník NZM 250 GZ pro žlab 250/50; 250/100 M1+M2	Ks	15,00	86,00	1 290		
12	000363084	Spojka SZM I GZ pro spojení žlabžlab M2	Ks	30,00	14,00	420		
13	000000314	hmoždinka se zatlučákacím hřebem HZI 8x95mm	ks	30,00	7,00	210		
14	0000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	2,00	3260,00	6 520		
15	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,00	16,00	32		
16	000311213	krabice přístrojová KPR68	ks	10,00	18,00	180		
17	000420001	zásuvka 16A/250V stř Tango 5518A-A2349	ks	10,00	110,00	1 100		
18	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	10,00	22,00	220		
součet						40 007		
Elektromontáže								
19	210810105	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do 3x120/4x95/5x50	m	20,00	48,00	960	0,190	3,80
20	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	8,00	36,50	292	0,127	1,02

Soupis položek

21	210800851	vodič Cu-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	18,00	24,50	441	0,091	1,64
22	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	18,00	22,50	405	0,090	1,62
23	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	10,00	23,80	238	0,095	0,95
24	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	40,00	26,30	1 052	0,105	4,20
25	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,00	22,50	5 625	0,090	22,50
26	210100007	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 70mm ²	ks	16,00	65,80	1 053	0,263	4,21
27	210100004	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 25mm ²	ks	8,00	44,80	358	0,179	1,43
28	210100003	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm ²	ks	30,00	36,75	1 103	0,077	2,31
29	210100002	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 6mm ²	ks	10,00	14,30	143	0,057	0,57
30	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	15,00	26,25	394	0,050	0,75
31	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	15,00	48,30	725	0,193	2,90
32	210020151	stojína nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	6,75	21,00	142	0,084	0,57
33	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	30,00	20,30	609	0,081	2,43
34	210020922	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm	m ²	2,00	6180,00	12 360	24,700	49,40
35	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	45,50	91	0,182	0,36
36	210190003	rozv do hmotnosti 100kg	ks	1,00	590,00	590	2,360	2,36
37	210190053	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 400kg	ks	1,00	1450,00	1 450	5,800	5,80
38	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	10,00	57,75	578	0,091	0,91
39	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	10,00	68,50	685	0,274	2,74
		součet				29 292		112,46
Demontáže								
40	210990011	demontáž stávajícího RE	hod	3,00	100,00	300	0,500	1,50
		/dm ²						
		součet				300		1,50
Ostatní náklady								
41	219001423	vybourání otvoru/zeď beton/ do 0,022m ² /tl.do 0,45m	ks	2,00	680,00	1 360	2,000	4,00
42	219002361	vysekání vykleknu/zeď beton/ plocha od 0,25m ²	m ³	1,00	9650,00	9 650	37,100	37,10
43	219003111	zazdivka otvoru ve zdivu/kámen/do 0,25m ² /tl.0,45m	ks	2,00	253,00	506	1,010	2,02
44	219990011	dokončovací montážní práce	hod	10,00	250,00	2 500	1,000	10,00
45	219990011	úprava zapojení stávajících rozvaděčů	hod	16,00	250,00	4 000	1,000	16,00
46	219002312	vysekání kapsy/zeď beton/ do 50x50x50mm	ks	10,00	55,00	550	0,180	1,80
47	219002811	vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	20,00	125,00	2 500	0,413	8,26

Soupis položek

Revize		součet				21 066				79,18			
48	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč		ks	1,00	7650,00	7 650	25,560		25,56			
		součet					7 650			25,56			

Datum: 12.11.2015
 Vypracoval: