

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/20118

na zhotovení díla

**„Domov u fontány Přelouč - modernizace
1. a 2. NP křídla A“**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 107-1752200237/0100

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Sídlo - adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Strouhalem
předsedou představenstva
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Chrudim
č. účtu: 1140206339/0800
Spisová značka rejstříkového soudu:
Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 600

Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/20118 na zhotovení díla „Domov u fontány Přelouč - modernizace 1. a 2. NP křídla A“ (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 článku I. smlouvy mění takto:

Text bodu 2 článku I. smlouvy se doplňuje následovně:

Za slova „z října 2015“ se vkládá text „a soupisu dodatečných stavebních prací podle přílohy č. 4“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se bod 3 článku I. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3 se nahrazuje novým textem znějícím:

„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohami této smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se bod 1 článku II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 1 článku II. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1.Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

10.089.715,44 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **151.3457,32 Kč**

Cena včetně DPH činí **11.603.172,76 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.”

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 11. 8. 2016“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 11. 8. 2016

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se tato příloha stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 8. 2016 a schválen usnesením číslo R/2743/16.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : - 9 -09- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM ³
akciová společnost
Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 DIČ: CZ46504621



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Zdeněk Strouhal
předseda představenstva



akciová společnost
Tovární 11 30
537 23 Chrudim II

„Domov u fontány Přelouč - modernizace 1. a 2. NP křídla A“

Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Bourání				18 230,32
64	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl pře 4 m2	m ³	7,13	1 402,00	9 996,26
81	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	17,88	172,00	3 075,36
82	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,88	155,00	2 771,40
83	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,37	7,00	849,62
84	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	17,88	86,00	1 537,68
		Podlahové konstrukce				104 159,18
	631351101	Bednění v podlahách, rýh - zřízení	m ²	30,70	227,00	6 968,90
	631351101	Bednění v podlahách, rýh - odstranění	m ²	30,70	50,00	1 535,00
		Zhutnění podkladu	m ²	64,00	75,00	4 800,00
	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m ³	14,60	1 474,85	21 532,82
	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	15,63	3 198,56	49 993,51
	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,35	31 524,58	11 033,60
	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m ²	15,20	749,00	11 384,80
41	63245112R	Vyrovnání podkladu samonivelační reprofilační hmotou v tl. do 35 mm vč. penetrace	m ²	-74,40	318,00	-23 659,20
		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou vč. penetrace	m ²	74,40	200,00	14 880,00
86	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	41,23	138,00	5 689,74
		Izolace proti vodě				13 023,23
87	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m ²	62,00	4,00	248,00
88	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,02	38 700,00	735,30
89	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	62,00	60,00	3 720,00
90	628522641	pás s modifikovaným asfaltem SBS	m ²	76,00	108,00	8 208,00
91	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,21	533,00	111,93
		Ústřední vytápění - potrubní rozvody				17 960,00
	733120819	Demontáž potrubí, ocel, řez 38mm	m	40,00	43,00	1 720,00
	733111107	Potrubí ocelové, závitové DN 40	m	40,00	346,00	13 840,00
	283780560	Izolace potrubí 40	m	40,00	60,00	2 400,00
		CELKEM bez DPH				153 372,73
		DPH 15%				23 005,91
		CELKEM s DPH 15%				176 378,63

Zpracoval: Hana Dvořáková