

STAVEBNÍK: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125; 532 11 PARDUBICE				<u>ZHOTOVITEL PROJEKTU:</u> MICHAL SOUKUP, DiS. BARTOŇOVA 287; 547 01 NÁCHOD GSM: 602 627 146 E-mail: soukup_michal@centrum.cz
VÝKRES: Provozní a technické podmínky provádění stavby				
AKCE: DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA – NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY				
ČÁST DOKUMENTACE:	METODIKA PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP, DiS.		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:	MICHAL SOUKUP, DiS.		01-11-2018	ČÍSLO VÝKRESU:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP, DiS.			MET.-01
STUPEŇ: ZP	MĚŘÍTKO:	DATUM: X.2019	OBJEKT: SO-01	

Provozní a technické podmínky provádění stavby

Tato metodika byla vypracována pro přípravu harmonogramu stavebních prací zakázky s názvem „Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy“ a odráží veškeré dostupné informace a údaje, které byly řešiteli známy, a to ke dni vypracování metodiky, tj. ke dni 13. 10. 2019. Tyto informace získal řešitel zejména od provozovatele muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda.

Důležitým faktorem pro dodávku stavebních prací je doba provozu muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda. Tato je přístupná pro návštěvníky dle citace Provozního řádu muzea:

„Provozní řád muzea – výběr ustanovení.

MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ – DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

2. Provozovatelem Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda je Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. (dále jen SPČO), zastoupená ředitelem Martinem Ráboněm a předsedou správní rady Jiřím Dibelkou.

3. Přímý provoz muzea během doby otevření návštěvníkům zajišťují pověřené osoby – členové Klubu Bouda. Jim jsou podřízeni pracovníci, kteří obsluhují pokladnu a provázejí. SPČO a pověřené osoby dohlížejí na dodržování všech předpisů platných na tvrzi Bouda.

4. Všichni přítomní ve tvrzi Bouda v rámci muzea (návštěvníci, pracovníci zajišťující chod muzea, jiné osoby) jsou povinni řídit se pokyny SPČO a pověřených osob a tímto provozním řádem.

Hlava II.

Provozní doba muzea

Provozní doba muzea

1. Provozní doba muzea začíná 1. května a končí 31. října. Otevřeno je v květnu až září denně, v říjnu o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Prohlídky podzemí tvrze v květnu, červnu, září a říjnu jsou v 11.00 h, 13.00 h a v 15.00 h. Prohlídky v červenci a srpnu jsou v době od 11.00 do 16.00 h. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů, tj. do 17 hodin, resp. do 18 hodin.

2. V nutných případech má pověřená osoba, SPČO nebo pokladní právo začátek prohlídky operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být vyvěšena u vstupu do tvrze na viditelném místě.“

V rámci projektové přípravy shora citované zakázky jsou navržena dílčí opatření, jako oplocení staveniště, dopravně-inženýrská opatření (DIO), přeložka turistické trasy v

jihozápadní části staveniště, dále se uvažuje se zřízením koridoru pro turisty staveništěm do vchodového objektu K-S 22a, koridor musí být viditelně označen a oddělen od zbytku staveniště, lešení pro zhotovení fasády musí být nad koridorem pro turisty opatřen takovými konstrukcemi, aby nedocházelo k ohrožení turistů a aby nedocházelo k případnému znečištění turistů.

V rámci shora citovaného lze stanovit následující základní body, které jsou klíčové pro sestavení harmonogramu stavebních prací a dodávek, jsou to zejména tyto:

1. Termín pro osazování silnostěnných ocelových vrat je jednoznačně mimo návštěvní dobu pro turisty, tj. doporučuje se i s ohledem na klimatické podmínky měsíce duben (celý měsíc) a říjen (v říjnu mimo soboty a neděle), práce neprovádět v době státního svátku, tj. 28. 10. 2020. V jiný termín nelze provést, neboť pracemi dotčený prostor je zároveň jediný komunikační prostor pro návštěvníky a jedna z hlavních únikových tras z vchodového objektu a z podzemí Dělostřelecké tvrze Bouda.
2. Termín pro osazování repliky pancéřových zvonů je jednoznačně mimo návštěvní dobu pro turisty, tj. doporučuje se i s ohledem na klimatické podmínky měsíce duben (celý měsíc) a říjen (mimo soboty a neděle), práce neprovádět v době státního svátku, práce lze alternativně provádět pouze po písemné dohodě s provozovatelem muzea tak, že bude v době manipulování s břemeny zcela znemožněn vstup návštěvníkům do prostoru staveniště v místě koridoru do vchodového objektu K-S 22a pověřenými pracovníky dodavatele stavebních prací !
3. Termín pro dodávku betonového ostění klenby a zdiva v dolní stanici šikmého výtahu vchodového objektu K-S 22a je duben nebo říjen (v říjnu mimo soboty a neděle), práce neprovádět v době státního svátku. Alternativně lze práce provést i mimo tento shora uvedený termín, a to pouze po písemné dohodě s provozovatelem muzea, v tom případě musí být práce lokálně přerušeny v době průchodu prohlídky turistů a práce se tak budou provádět buď v jedné polovině chodby, nebo s použitím pomocných konstrukcí. Nikdy nesmí dojít k zatarasení chodby, neboť tato je únikovým východem z podzemí Dělostřelecké tvrze Bouda.
4. Termín pro dodávku střílny pro těžký kulomet ve vchodovém objektu K-S 22a je závislý na době přestěhování zázemí provozovatele muzea ve tvrzi, kdy se předpokládá, že přestěhování proběhne během dubna nebo května 2020. Zbytek navržených prací lze provádět i během případného provozu muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda.

Závěrem se uvádí, že je nutné provádět takové stavební práce a dodávky, které působí nadměrnou hlukovou zátěž (tj. např. práce s mechanickými kladivy, příklepovými kladivy, bruskami atd.), nebo které způsobují prachové emise či znečištění okolí (tj. např. práce při tlakovém omývání konstrukcí, práce s bruskami atd.) tak, aby nedocházelo k rušení prohlídky muzea a ke znečištění návštěvníků a turistů.

Vypracoval X.2019: Michal Soukup, DiS.