

Krajský úřad Pardubického kraje

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20220**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –  
Slatiňany Presy "U potoka"**

**Smluvní strany**

1. Objednatel:

**Pardubický kraj**

**Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice**

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes  
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

**Zelené předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Zastoupený: **Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. René Vahala, ředitel divize pozemní stavby**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

**Ing. Luboš Tichý, stavitel**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

**Ing. Luboš Tichý, stavitel**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. René Vahala, ředitel divize Pozemní stavby**

Bankovní spojení: **ČSOB**

č. ú. **8010-308211883/0300**

IČ: **25253361**

DIČ: **CZ 25253361**

spisová značka rejstříkového soudu: **B 1441**

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Krajský úřad Pardubického kraje

---

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/20220, dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 a dodatek č. 2 dne 20. 3. 2015 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Slatiňany Presy "U potoka" (dále jen smlouva).

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 14.
2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.
3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### Článek III.

#### Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek III., bod 3 smlouvy mění tak, že původní text bodu 3 článku III. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **17. 6. 2015**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

Důvod prodloužení termínu plnění:

Kanalizační řád, do kterého měly být svedeny dešťové vody z komunikace a od domu, se dle projektu nelze napojit z důvodu výškového rozdílu. Z tohoto důvodu je nutné vyřešit odvádění dešťových vod. Dešťové vody budou svedeny do blízké vodoteče. Tato změna musela být povolena novým územním a stavebním řízením, které v současné době probíhá.

2. V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 14 - Změnový list č. 10

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 14 - Změnový list č. 10

Krajský úřad Pardubického kraje

**Článek V.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 4. 2015 a schválen usnesením č. R/1852/15.

V Pardubicích dne: 21-05-2015

Za objednatele:


Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Ing. Petr Pejcha  
předseda představenstva

1. náměstek hejtmána  
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA



Chládek  
& Tintěra  
PARDUBICE  
tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25263364  
DIČ: CZ25253364

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Želinská Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002  
tel. 466 791 110 112, fax 466 310 361 362  
e-mail: info@chladek-tintera.cz, http://www.chladek-tintera.cz

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20220**

Změnový list číslo: **10**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 Stavba – oddíl 781 Obklady keramické**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

<b>Popis změny, technického řešení:</b> Změna počtu a rozměru keramických listel.
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> Rozměr listely 19,8x2,5cm.
<b>Nové řešení:</b> Rozměr listely 25,0x5,0cm.
<b>Zdůvodnění změny:</b> Listela je dodávána v sérii vybraného keramického obkladu.
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b> <b>ne</b>
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b> Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Změna bez vlivu na cenu.

Změnový list vyhotovil: Ing. Luboš Tichý

Datum:

Podpis:

(260)



**Chládek  
& Tintěra  
PARDUBICE**

tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

**Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.**  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Luboš Tichý

Podpis:


(260)



**Chládek  
& Tintěra  
PARDUBICE**

tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

**Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.**  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis: